

**Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě ze dne 28.3.2019
uzavřené na základě Rámcové smlouvy na TDI (2017), 01UK-002943 (dále jen
„Rámcová smlouva“)**

číslo smlouvy Objednatele 03PT-003719

název veřejné zakázky:

„I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - I. etapa - Zajištění činnosti správce stavby a TDI“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno: generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ředitel Závodu Brno
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

PGP/INFRAM – RS na TDI (2017)

PRAGOPROJEKT a.s.

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 14754
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
právní forma: akciová společnost
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 1434
zastoupen: na základě plné moci
ze dne 8.3.2019

(správce společnosti „PGP/INFRAM – RS na TDI (2017)“)

INFRAM a.s.

se sídlem Praha 9, Pelušková 1407, PSČ 19800
IČO: 25070282
DIČ: CZ25070282
právní forma: akciová společnost
zápis v obchodním rejstříku: MŠ v Praze, oddíl B, vložka 4235
zastoupen: prokuristou
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(společník společnosti „PGP/INFRAM – RS na TDI (2017)“)

(dále jen „Konzultant“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1:

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 28.3.2019 mezi sebou uzavřely Prováděcí smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění činnosti správce stavby a TDI po dobu realizace stavby „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – I. etapa“ (dále jen „Stavba“).
- 1.2. Smluvní strany berou na vědomí, že plán organizace výstavby byl v důsledku okolností, které nastaly po uzavření Smlouvy o dílo na realizaci Stavby, upraven a že doba realizace stavebních prací byla prodloužena.
- 1.3. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci konstatují, že v důsledku skutečností objektivně na nich nezávislých nelze předmět plnění Smlouvy dokončit v plánovaném termínu do 26 měsíců od zahájení (tj. od výzvy Objednatele k zahájení plnění) a zároveň za cenu vypočtenou pro dobu plnění 26 měsíců a pro původně předpokládaný plán organizace výstavby.
- 1.4. Smluvní strany zároveň konstatují, že změny specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku a v souladu s čl. 25.1 Obchodních podmínek, které tvoří součást Rámcové smlouvy, dohodly na změně článků II. a III. Smlouvy, jež nově zní:

II. Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci Smlouvy náleží Konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 19 102 900,- Kč

DPH: 4 011 609,- Kč

včetně DPH: 23 114 509,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na výzvu Objednatele
předpokládaný termín dokončení prací: 30.9.2021
specifikace případných etap: nejsou specifikovány
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravená Podrobná specifikace Ceny, která zohledňuje navýšení Ceny v závislosti na prodloužení doby plnění a na úpravě plánu organizace výstavby a která nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Brně dne 24 -09- 2020
Za Objednatele:

V Brně dne 21 -09- 2020
Za Konzultanta: PRAGOPROJEKT a.s.

ředitel Závodu Brno

na základě plné moci ze dne 8.3.2019

Za Konzultanta: INFRAM a.s.

prokurista

Soupis prací

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem dle Smlouvy	navýšení dle Dodatku č. 1/2020	sazba	Kč
Správce stavby/asistent správce stavby							
správce stavby							
asistent správce stavby							
Služba - funkce							
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :							
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce							
specialisté :							
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů							
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring							
A) Celkem							
B) Technická dozorčí správa :							
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi							
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)							
Asistent specialista geotechnika							
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti							
Asistent specialista trubní vedení							
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)							
Asistent specialista PKO							
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí							
B) Technická dozorčí správa - celkem:							
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci							
Expert – mosty a inženýrské konstrukce							
Expert – pozemní komunikace							
Expert – produktovody							
Expert - elektrotechnická zařízení							
Expert – tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce							
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:							
A) Celkem:							
B) Technická dozorčí správa - celkem:							
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:							
Celkem (bez DPH) :							
							19 102 900