



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. OVZ-VZZR-2018-021

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém - primátorem statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy OMI

MmP; tel. 466 859 449; e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

, technikem odd. investic a technické správy OMI

MmP; tel. 466 859 422; e-mail:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: HYDRO & KOV s.r.o.

Se sídlem: Rybářská 801, 379 01 Třeboň

Zastoupen: , jednatelem

Zastoupený ve věcech smluvních: jednatelem

Zastoupený ve věcech obchodních: , jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: jednatelem

Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 0102475

Tel:

IČO: 27720161 DIČ: CZ27720161

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu České Budějovice, C16097

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 4.9.2018 smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2018-021 (dále jen jako „SOD), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „ODBAHNĚNÍ MATIČNÍHO JEZERA“.

V projektové dokumentaci bylo uvažováno s jediným příjezdem pro těžkou techniku k jezeru v jeho jižní části, a to z ulice od Kamenné vily podél litorálního pásma. Před zahájením stavby však byla v těchto místech zřízena nová cyklostezka, která je s navrženým přístupem na staveniště tak v kolizi. Kvůli tomuto omezení musí zhotovitel veškerý kámen pro břehová opevnění navážet z jednoho místa v severní části jezera a v plném rozsahu kámen dopravovat po vodní hladině, pomocí pontonů.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav během realizace díla se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce, jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a nedílnou částí tohoto dodatku č. 2.

II.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na provedení víceprací, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1 (ZL č.1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2, s cenou víceprací ve výši 330.720,00 Kč bez DPH. V položkovém rozpočtu ke smlouvě o dílo byl pouze částečný přesun po vodě, proto se touto změnou navýšil na přesun po vodě v plné výši.

Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto dodatku č. 2 zní cena za dílo nově takto:

Celková cena za DÍLO dle SOD bez DPH	16 666 666,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH	330 720,00 Kč
<u>Celková cena za DÍLO dle dodatku č. 2 bez DPH</u>	<u>16 997 386,00 Kč</u>
<u>DPH 21%</u>	<u>3 569 451,00 Kč</u>
Celková cena za DÍLO dle dodatku č. 2 vč. DPH	20 566 837,00 Kč

(slovy: dvacetmiliónůpětsetšedesátšesttisícossmettřicetsedm korun českých vč. DPH)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2018-021 ze dne 4.9.2018 nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 17.8.2020 č. usnesení R/4086 /2020

Příloha č.1 : Změnový list č.1

V Třeboni dne

V Pardubicích dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
jednatel společnosti
HYDRO & KOV s.r.o.

.....
Ing. Martin Charvát
primátor statutárního města Pardubice



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Odbahnění Matičního jezera CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008289
Změnový list č. 1	
SOD č.OVZ/VZZR/2018/021	
Popis Změny: SO 06 Konečné úpravy – 6.6. Břehové opevnění – kamenný zához	
Popis příčiny změny:	
<p>Při tvorbě projektové dokumentace bylo uvažováno s jediným příjezdem pro těžkou techniku k jezeru v jeho jižní části, z ulice od Kamenné vily podél litorálního pásma, viz. výkres C.6 -Celková situace stavby. Před zahájením stavby však byla v těchto místech zřízena nová cyklostezka, která by s navrženým přístupem na staveništi přišla do kolize a došlo by tak k znehodnocení již zrealizované investice. Kvůli tomuto omezení zhotovitel musel veškerý kámen pro břehová opevnění navážet z jednoho místa v severní části jezera a v plném rozsahu kámen dopravovat po vodní hladině, pomocí pontonů. V položkovém rozpočtu ke smlouvě o dílo byl pouze částečný přesun po vodě a po souši, proto se touto změnou položka změnila na přesun po vodě ve výši, která zohledňuje tuto navrženou změnu. Položka s částečným přesunem po vodě a souši nebude fakturována, ale bude v souladu se SOD, oddíl III.cena za dílo, bod 3. nahrazena položkou z platných ceníků stavebních prací URS poníženu o 10%. Změna nemá vliv na projektovou dokumentaci a ani na hodnoty projektu.</p>	
Popis způsobu ocenění změny:	
Vzniklé vícepráce jsou oceněny v souladu s SOD, s odstavcem III.3.	
Na základě ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 2 k SOD č. OVZ/VZZR/2018/021	
Odkazy:	
Příloha č. 1 – rozpočet ZL č.1	

Technik OITS OMI MmP: Eva Klívarová

Dne :

Podpis: _____

Stanovisko projektanta: AŽP,

Souhlasí:

Stanovisko zhotovitele: HYDRO & KOV s.r.o.

Souhlasí:

Ocenění dohodnuté změny:

Cena víceprací činí: 585 120,00 bez DPH

707 995,20 bez DPH

Cena méněprací činí: 254 400,00 bez DPH

307 824,00 bez DPH

Cena celkem vícepráce činí: 330 720,00 Kč bez DPH

400 171,00 Kč s DPH

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 16 666 666,- Kč

Včetně DPH: 20 166 666,- Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 16 997 386,- Kč

Včetně DPH: 20 566 837,- Kč

Způsob finančního krytí změny: VÍCEPRÁCE, kryto rozpočtem OMI

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: _____

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Přílohy: 1

Počet/listů:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: Zhotovitele

Podpis: _____

Podpis: _____

Datum: _____

Převzal dne: _____

Položkový rozpočet

S:	D1-18.2.09	Odbahnění Matičního jezera
O:	ZL č.1	Změnový list č.1
R:	ZL č.1	Změnový list č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				330 720,00
1	979083213R00	Vodorovná doprava hmot po vodě do 500 m	t	1 696,00000	345,00	585 120,00
2	998321001	Přesun hmot - část po vodě	t	-1 696,00000	150,00	-254 400,00

POZNÁMKA:

položka s pořadovým číslem 2 je položkou nově vzniklou. Proto je v souladu se smlouvou o dílo, článkem III.3 oceněna dle platného ceníku stavebních prací (URS) k podpisu SOD, poníženou o 10%.

Smlouva o dílo se podepisovala ze strany investora ke dni 04.09.2018, tudíž byl v tuto dobu v platnosti ceník druhého pololetí 2018.

Jednotková cena této položky činila 383,- Kč, po odečtu 10% vznikla cena **345,- Kč**