

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 4
--	-------------

Dotčená část stavby:	3.NP, kavárna		
Název / označení změny:	odečet rozvaděčů		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	9.7.2020

Zdůvodnění a popis změny:
 Narovnání chybně odečtených rozvaděčů v krajské části v dodatku č.1

Vliv změny na termín dodání díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			0,- Kč bezDPH
přípočty celkem:			80 850,- Kč bezDPH
odpočty celkem:			-80 850,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Arch.Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 10
--	--------------

Dotčená část stavby:	východní polovina domu		
Název / označení změny:	3.NP východní část		
Podklad pro změnu:	objednatel		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	z KD č.1 3.5.2019		
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	13.5.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Změna dispozic ve 3.NP na otevřený jednací sál na základě požadavku investora na plánovaný způsob využití jako reprezentativní prostor. Upřesňující PD od „Veselák+Toman architekti“ dne 4.5.2020

Vliv změny na termín dodání díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		-60 073,73,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		0,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		-60 073,73,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD

zápisy z KD /z projednání, porady/

ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	architekti Veselák-Toman		
	Ing.Arch.Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 15
--	--------------

Dotčená část stavby:	východní část domu 4.NP		
Název / označení změny:	změna dispozic 4.NP		
Podklad pro změnu:	objednatel		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	z KD č.1 3.5.2019		
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	13.5.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Změna dispozic z původních 2 bytových jednotek na 3 bytové jednotky na základě požadavku investora na menší bytové jednotky.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		-41 126,62,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		0,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		-41 126,62,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací

- zápisy ve SD
- zápisy z KD /z projednání, porady/
- ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	architekti Veselák-Toman		
	Ing.Arch.Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 18
--	--------------

Dotčená část stavby:	krajská část		
Název / označení změny:	interiérové dveře		
Podklad pro změnu:	objednatel		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	KD č.1 03.05.2019, KD č.8 28.6.2019 (1.NP)		
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	13.5.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě dispozičních změn ve 3. a 4.NP byl změněn počet dodávaných dveří.
Upřesňující PD od „Veselák+Toman architekti“ z 4.5.2020

Vliv změny na termín dodání díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		-109 531,1,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		0,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		-109 531,1,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	architekti Veselák-Toman		
	Ing.Arch.Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 25
--	--------------

Dotčená část stavby:	3.NP jednací úprostory		
Název / označení změny:	změna podlahové krytiny		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	13.5.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě požadavku investora na změnu provozu byla změněna podlahová krytina v novém jednacím sále ve 3.NP. Dochází tak k materiálovému sjednocení povrchu s návštěvnickým centrem ve 2.NP, snížení kročejového hluku a usnadnění (sjednocení způsobu) údržby.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		-99 351,21,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		0,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		-99 351,21,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací

- zápisy ve SD
- zápisy z KD /z projednání, porady/
- ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	Ing.Arch Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
TDS	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 28
--	--------------

Dotčená část stavby:	kavárna		
Název / označení změny:	změna konstrukce schodiště		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	14.9.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Nová konstrukce schodiště lépe umožní oddělení provozu kavárny a galerie. To bude méně zavazující pro hlavní provoz budovy. Zároveň se tím lépe zpřístupní depozitář v suterénu, který se může stát součástí prohlídkové trasy, a to nezávisle na kavárně. Výstup proti vstupu do návštěvnického centra je vhodnější pro orientaci návštěvníků. Původní ocelové schodiště je komplikované na výrobu a naráželo na neochotu zámečnických firem toto realizovat.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		24 798,87,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		370 268,85,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		-345 469,98,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací

- zápisy ve SD
- zápisy z KD /z projednání, porady/
- ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch.Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 34
--	-------

Dotčená část stavby:	celý objekt
Název / označení změny:	fasáda
Podklad pro změnu:	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel
Dne:	9.7.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Po postavení lešení byl proveden podrobný restaurátorský průzkum jižní a západní části fasády v horních pozicích. Průzkum a výsledky laboratorních rozborů shledal nutnost zásadní úpravy postupu a rozsahu rekonstrukce fasády. Původní návrh vycházel z předběžného průzkumu fasády z roku 2012. Vzhledem k délce období mezi vznikem PD a realizací došlo k další degradaci ploch. Dále při podrobném průzkumu byl zjištěn konstrukční nedostatek na okapové hraně střechy, který způsoboval zatékání do fasády a její další degradaci. Touto poruchou došlo k zatékání do korunní římsy a bude nutné celkové opravy nad rámec PD včetně klempířských prvků a to vyvolá nutnost zásahu do střešní krytiny (demontáž-montáž) již opravené střechy před zahájením celkové rekonstrukce.

Vliv změny na termín dodání díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		1 322 929,02,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		2 678 123,74,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		-1 355 194,72,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch.Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 36
--	--------------

Dotčená část stavby:	VZT WC 2. a 3.NP
----------------------	------------------

Název / označení změny:	
-------------------------	--

Podklad pro změnu:	
--------------------	--

Zápis ve stavebním deníku ze dne:	KD č.41 13.3.2020 bod 2.33.1
-----------------------------------	------------------------------

Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	13.5.2020
------------------------	------------	------	-----------

Zdůvodnění a popis změny:	
---------------------------	--

Doplnění nuceného podtlakového odvětrání WC na základě požadavku investora a zajištění optimální funkce odvětrání v zimním období (jinak než přirozeně okny).

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
------------------------------------	--	-----------

Vliv změny na cenu díla:	ANO	
--------------------------	------------	--

Náklady na změnu celkem:		84 355,35,- Kč bezDPH
--------------------------	--	------------------------------

přípočty celkem:		84 355,35,- Kč bezDPH
------------------	--	------------------------------

odpočty celkem:		0,- Kč bezDPH
-----------------	--	----------------------

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	architekti Veselák+Toman		
	Ing. arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing. arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 37
--	--------------

Dotčená část stavby:	okenní květníky		
Název / označení změny:			
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č.2 20.5.2020 list:414796		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	25.5.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Dle dohodnutého postupu povrchové úpravy nebylo možno 2 ks repasovat a bylo nutné vyrobit nové kopie. Dle dohody s investorem bylo domluveno, že povrchová úprava bude provedena - opískování, zinkování, barva komaxit- již provedená povrchová úprava dle zadání byla vyhodnocena jako nedostatečná vzhledem k trvanlivosti nátěru.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		84 100,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		84 100,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		0,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
TDS	Ing. Jan Brčák		
	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 39
--	--------------

Dotčená část stavby:	repase vestavného nábytku 3. a 4.NP		
Název / označení změny:			
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	KD 41	13.3.2020	
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	13.5.2020

Zdůvodnění a popis změny:
 Na základě uživatelského požadavku budou provedeny repase mobiliářových prvků z důvodu zachování architektonické a historické hodnoty autentických dochovaných prvků v souladu celkovou koncepcí rekonstrukce objektu.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			62 500,- Kč bezDPH
přípočty celkem:			62 500,- Kč bezDPH
odpočty celkem:			0,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	architekti Veselák+Toman		
	Ing. arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing. arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 42
--	--------------

Dotčená část stavby:	podlahové krabice 2. a 3.NP		
Název / označení změny:			
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č.2 z 25.5.2020	list.414797	
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	3.6.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě uživatelského požadavku byly doplněny el.podlahové krabice ve 2. a 3.NP z důvodu maximální univerzálnosti a variability prostorů pro různé způsoby využití.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		25 759,80,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		25 759,80,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		0,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací

- zápisy ve SD
- zápisy z KD /z projednání, porady/
- ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	architekti Veselák+Toman		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
TDS	Ing. Jan Brčák		
	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 47
--	--------------

Dotčená část stavby:	světla opěrná zeď kavárna		
Název / označení změny:			
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č.2 27.4.2020 list:414791		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	13.5.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě požadavku objednatele budou do opěrné zdi venkovní zahrádky kavárny osazena zapuštěná svítidla pro umožnění večerního provozu venkovního prostoru kavárny.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			51 580,- Kč bezDPH
přípočty celkem:			51 580,- Kč bezDPH
odpočty celkem:			0,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací

- zápisy ve SD
- zápisy z KD /z projednání, porady/
- ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	architekti Veselák-Toman		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 48
--	--------------

Dotčená část stavby:	obklady WC 3.NP		
Název / označení změny:			
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č.2	17.4.2020	list:414789
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	13.5.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Projektant původně zahrnul obklady do poslední etapy stavby(dodavka interiéru). Z technologických důvodů postupu stavby bylo nutné tyto prvky dodávat již v této etapě.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		44 630,05,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		44 630,05,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		0,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací

- zápisy ve SD
- zápisy z KD /z projednání, porady/
- ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 49
--	--------------

Dotčená část stavby:	garáž		
Název / označení změny:	čerpání vody z garáže		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	KD č.7 21.6.2019		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	13.5.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Zhotovení záchytného místa spodní vody a její následné přečerpání do retenční jímky.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		18 354,69,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		18 354,69,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		0,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací

- zápisy ve SD
- zápisy z KD /z projednání, porady/
- ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
TDS	Ing. Jan Brčák		
	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 51
--	--------------

Dotčená část stavby:	kuchyně 3.NP		
Název / označení změny:	keramické obklady		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č.2 17.4.2020 list:414789		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	9.7.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Projektant původně zahrnul obklady do poslední etapy stavby(dodavka interiéru). Z technologických důvodů postupu stavby bylo nutné tyto prvky dodávat již v této etapě.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		75 022,92,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		75 022,92,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		0,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
TDS	Ing. Jan Brčák		
	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 54		
Dotčená část stavby:	kuchyně 3.NP		
Název / označení změny:	keramické obklady		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	9.7.2020
Zdůvodnění a popis změny:	Narovnání chybně odečteného frézování komína pro VZT v krajské části v dodatku č.1		
Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			0,- Kč bezDPH
přípočty celkem:			30 836,- Kč bezDPH
odpočty celkem:			-30 836,- Kč bezDPH
Přílohy: víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní (foto, výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
TDS	Ing. Jan Brčák		
	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 4		
Dotčená část stavby:	3.NP, kavárna		
Název / označení změny:	odečet rozvaděčů		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	9.7.2020
Zdůvodnění a popis změny:	Narovnání chybně odečtených rozvaděčů v krajské části v dodatku č.1		
Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			0,- Kč bezDPH
přípočty celkem:			80 850,- Kč bezDPH
odpočty celkem:			-80 850,- Kč bezDPH
Přílohy: víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní (foto, výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Arch.Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
TDS	Ing. Jan Brčák		
	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 16
--	--------------

Dotčená část stavby:	objekt garáže		
Název / označení změny:	oprava garáže		
Podklad pro změnu:	objednatel		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	KD č.7 21.6.2019		
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	9.7.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Po revizi současného stavu garáže, byly zjištěny nepředvídatelné skutečnosti a tím byly upřesněny prováděné práce. Schodiště je degradované tak, že je nutné vyrobit a osadit nové stupně. Nutná výměna ocelového profilu nad vraty z důvodu degradovaného materiálu. Doplnění bezpečnostní nerezové sítě na zábradlí na základě upřesnění užívání terasy investorem. Při odkrývání střechy byly zjištěny novodobé vrstvy opravy střechy garáže navyšující původní skladbu. Po odkrytí byly zjištěny postupující degradace atik skrytá novodobými vrstvami střechy. Vzhledem ke kotvení zábradlí terasy do těchto atik, je nutné provést celkovou rekonstrukci atik. Vlivem délky období mezi průzkumem a realizací rekonstrukce objektu došlo k postupné degradaci konstrukcí(např.rozpad ŽB schodiště a štítových atik).

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		211 501,4,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		275 204,46,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		-63 703,06,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací

- zápisy ve SD
- zápisy z KD /z projednání, porady/
- ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Arch.Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 17
--	--------------

Dotčená část stavby:	Semlerová část		
Název / označení změny:	doplnění chybějících prvků		
Podklad pro změnu:	objednatel		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	KD č.7 21.6.2019		
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	13.5.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Doplnění chybějících prvků v Semlerově bytu. Projektant původně zahrnul tyto prvky do poslední etapy stavby (dodávka interiéru). Z technologických důvodů postupu stavby bylo nutné tyto prvky dodávat již v této etapě.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			112 000,- Kč bezDPH
přípočty celkem:			112 000,- Kč bezDPH
odpočty celkem:			0,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací

- zápisy ve SD
- zápisy z KD /z projednání, porady/
- ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Arch.Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 29
--	--------------

Dotčená část stavby:	vytápění dotační část		
Název / označení změny:	změna typu otopných těles		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	KD č.26	8.11.2019	
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	13.5.2020

Zdůvodnění a popis změny:
 Na základě požadavku investora a ekonomiky užívání prostor (nepravidelný provoz) a z důvodu optimální funkčnosti otopné soustavy došlo ke sjednocení těles ve veřejných prostorech ve východní části objektu; byla zvolena ocelové tělesa pro vhodnější technické vlastnosti oproti litinovým.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		-100 105,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		0,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		-100 105,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	architekti Veselák+Toman		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing. arch. Petr Domanický		
TDS	Ing. Jan Brčák		
	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 35
--	--------------

Dotčená část stavby:	povrch podlahy depozitář m0.27		
Název / označení změny:	změna povrchu		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	KD č.6 14.6.2019		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	3.2.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě požadavku objednatele změněna cihelná dlažba na dlažbu slinutou z důvodu snadnější údržby.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		-28 495,47,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		0,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		-28 495,47,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací

- zápisy ve SD
- zápisy z KD /z projednání, porady/
- ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	architekti Veselák-Toman		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
TDS	Ing. Jan Brčák		
	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 40
--	--------------

Dotčená část stavby:	výtah domu		
Název / označení změny:	ovládání čipy výtah		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	KD č.18 13.9.2019 upozornění zhotovitele		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	13.5.2020

Zdůvodnění a popis změny:
 Na požadavek uživatele bylo doplněno ovládání výtahu na čipy. Vzhledem k upřesní režimu provozu domu.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		14 950,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		14 950,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		0,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 41
--	--------------

Dotčená část stavby:	VZT		
Název / označení změny:	VZT část dotace		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	13.5.2020

Zdůvodnění a popis změny:
 Upřesnění rozvodů VZT. Původní záměr - frézování stávajících komínů a jejich vybavení komínovou vložkou, nemohl být realizován z důvodu členitosti komínových průduchů. Odvětrání bude provedeno vlastním průduchem s prostupy jednotlivými podlažími.

Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		-125 655,15,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		0,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		-125 655,15,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	architekti Veselák+Toman		
	Ing. arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing. arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 44
--	--------------

Dotčená část stavby:	hedvábí salónek		
Název / označení změny:			
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	SD č.2 27.4.2020 list:414771		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	13.5.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Při restaurátorských pracích prováděných v místnosti jídelny bylo zjištěno, že jsou hedvábné výplně v prvcích 23/O a 24/O barevně odlišné oproti nálezové sytosti výplně posuvných dveří. Výplně budou barevně sjednoceny s výplněmi v pojízdných dveřích, včetně doplnění neosazených částí jídelny.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		41 045,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		41 045,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		0,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
TDS	Ing. Jan Brčák		
	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 50
--	--------------

Dotčená část stavby:	infocentrum		
Název / označení změny:	invalidní WC		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	z KD č.1 3.5.2019		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	13.5.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě investorských požadavků na větší rozsah edukačního provozu pro mládež a s tím související dispoziční změny ve 2.NP se odečítá vybavení nerealizovaného invalidního WC.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		-392 000,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		0,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		-392 000,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací

- zápisy ve SD
- zápisy z KD /z projednání, porady/
- ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	architekti Veselák-Toman		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 52
--	--------------

Dotčená část stavby:	infocentrum 2.NP		
Název / označení změny:	změna dispozic		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	z KD č.8 28.6.2019		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	13.5.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Z důvodu úpravy přístupu návštěvníků do infocentra a navýšení požadovaných způsobů provozu prostoru došlo k úpravě dispozice 2.NP. Změny zvyšují možnosti využití a možné kapacity návštěvníků.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		-53 023,04,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		0,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		-53 023,04,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací

- zápisy ve SD
- zápisy z KD /z projednání, porady/
- ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	architekti Veselák+Toman		
	Ing. arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing. arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 53
--	--------------

Dotčená část stavby:	dotační část		
Název / označení změny:	dveře		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	KD č.8 28.6.2019		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	9.7.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě dispozičních úprav a aktualizovaného PBŘ došlo ke změnám v počtu dveří a úpravě nutnosti jejich požární odolnosti. Dále na základě provedených sond a do značné míry zachovalému původnímu fládrování, je vhodné restaurovat původní povrchovou úpravu u 3ks dveří. A dále na základě rozšíření možností provozního využití infocentra budou posuvné dveře nahrazeny velkoformátovou akustickou mobilní příčkou.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		-176 901,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		0,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		-176 901,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací

- zápisy ve SD
- zápisy z KD /z projednání, porady/
- ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	architekti Veselák+Toman		
	Ing. arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing. arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 54
--	--------------

Dotčená část stavby:	kuchyně 3.NP		
Název / označení změny:	keramické obklady		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	9.7.2020

Zdůvodnění a popis změny:
 Narovnění chybně odečteného frézování komína pro VZT v krajské části v dodatku č.1

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		0,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		30 836,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		-30 836,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 55
--	--------------

Dotčená část stavby:	slaboproud část dotace
Název / označení změny:	narovnání chyby z dodatku č.1
Podklad pro změnu:	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel
	Dne: 9.7.2020

Zdůvodnění a popis změny:
 Narovnání chybně noodečteného VDS audio panelu v rozpočtu slaboproudu v části dotací v dodatku č.1

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		-8 417,1,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		0,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		-8 417,1,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		