

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. smlouvy objednatele: SML/0510/20

č. smlouvy zhotovitele: 201321936

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„SILNICE III/4868: VIDČE – ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, SESUV“**

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen „ZZVZ“)

---

### **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
<b>Zhotovitel:</b>	<b>COLAS CZ, a.s.</b>
Adresa:	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud Praha, oddíl B, vložka 6556
IČ:	26177005
DIČ:	CZ26177005
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na základě plné moci k řízení oblasti Východ značky 2020/008/G/CCZ ze dne 15. 12. 2019
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

## **Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 3. 8. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0510/20, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4868: VIDČE – ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, SESUV“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/4868: VIDČE – ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, SESUV“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
  - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
  - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 13 777 049,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 596 858,53 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 14 373 907,53 Kč bez DPH.

## **Článek III. Změny Smlouvy**

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 000 – Ostatní a vedlejší náklady

Vzhledem ke zhoršenému stavu vozovky, který byl zjištěn při realizaci stavebních prací, je nutno dokončení stavby provádět za úplné uzavírky silnice. Z toho důvodu je třeba zajistit vydání nového rozhodnutí o uzavírce silnice.

SO 101 – Silnice III/4868

Při provádění prací byla zjištěna nedostatečná únosnost vozovky oproti předpokladu v PD. Z toho důvodu je nutno provést odstranění původních vrstev vozovky, jejich uložení na skládku a následně realizovat sanaci kamenivem 0-63 a navazujících dvou vrstev ŠD fr. 0-63 na ploše 218 m<sup>2</sup>.

Po odfrézování vozovky byl zjištěn zhoršený stav podkladních živичných vrstev. Vzhledem k tomu je nutno rozšířit rozsah lokálních vysprávek směsí ACP16 o 425 m<sup>2</sup>.

Při provádění prací pravostranné sanace silničního tělesa bylo zjištěno, že vzrostlé stromy zasahují do prostoru ramene vrtné soustavy a tím znemožňují provádění prací. Z tohoto

důvodu je nutný ořez jejich větví a likvidace křovin vč. jejich úklidu. Dále je nutné provedení kácení 14 ks stromů spolu s odstraněním pařezů a odvozem na skládku.

PD neobsahovala úpravu přilehlé křižovatky s MK, která však vykazuje značné deformace a při stavbě je využívána. Z toho důvodu bude odfrézována stávající vozovka na ploše 75 m<sup>2</sup> v tl. 10 cm a položena vrstva ACP 16 a ACO 11.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	14 373 907,53 Kč
DPH 21 %	3 018 520,58 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>17 392 428,11 Kč</b>
<b>(slovy sedmnáctmilionůtřistadevadesátdvatisícečtyřistadvacetosm korun českých, 11/100)</b>	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

#### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis víceprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 14. 9. 2020

V Ostravě dne 14. 9. 2020

.....  
za objednatele:

.....  
za zhotovitele: