



VODÁRNY Kladno – Mělník
akciová společnost

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-445/20-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:
Č. zakázky: 20300119

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti,
na základě plné moci

Zástupce
ve věcech technických: [redacted] zodpovědná osoba za převzetí projektové
dokumentace

IČO: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Project ISA, s.r.o.

se sídlem Praha 9, Markupova 2854/2a, PSČ 193 00, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka č. 143562

Zastoupená: Michalem Škvárou, jednatelem společnosti

Manažer projektu: Michal Škvára

Hlavní inženýr projektu: [redacted]

IČO: 28465881

DIČ: CZ28465881

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

- Účelem Dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Libčice – kanalizace Pod Saharou

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně
níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 10. 2. 2020.

III. Předmět dodatku

- Vzhledem k nově zjištěným skutečnostem o stavu kanalizace, které se vyskytly až během zpracování projektové dokumentace, a které nebylo možné objednatel ani zhotovitelem předpokládat, se dohodly obě smluvní strany na rozšíření plnění díla o projekční práce, související s nově navrženým řešením dešťové kanalizace v celkové délce 98 m. Dále se smluvní strany dohodly na rozdělení stavby na 2 samostatné projektové dokumentace. S tím je dále spojena i samostatná inženýrská činnost. Toto rozšíření rozsahu díla představuje činnost ve výši 196 560 Kč bez DPH a současné prodloužení termínu odevzdání jednotlivých částí díla.
- Hlavní rozšíření činnosti v rámci tohoto dodatku:
 - rozšíření projekční činnosti o novou část dešťové kanalizace v délce 98 m,
 - zabezpečení vstupních podkladů, vyhodnocení kamerových průzkumů,
 - rozdělení stavby na dvě samostatné projektové dokumentace a zajištění dvou samostatně vedených IČ.
- Smluvní strany se pro zajištění výše uvedených prací dohodly na změně článků:

VI. Doba plnění, ve kterém se nahrazuje tabulka s termínem takto:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DUR + DSP	do 31.10.2020
3.	Předání dokumentace DPS:	do 30.04.2021
4.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	do 31.03.2021

VII. Cena díla, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenou plnění takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Geodetické zaměření a zabezpečení vstupních podkladů.	112 500,00	23 625,00	136 125,00
2.2 Hydrogeologické posouzení.	62 000,00	13 020,00	75 020,00
2.3 Zabezpečení projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DUR+DSP).	329 520,00	69 199,20	398 719,20
2.4 Inženýrská činnost sloučeného územního řízení a stavebního řízení, obstarání pravomocného stavebního povolení	109 300,00	22 953,00	132 253,00
2.5 Zabezpečení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).	247 200,00	51 912,00	299 112,00
Cena celkem:	860 520,00	180 709,20	1 041 229,20
Cena celkem včetně DPH slovy: jeden milion čtyřicet jeden tisíc dvě stě dvacet devět korun českých, dvacet haléřů.			

VIII. Platební podmínky, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenou plnění takto:


		Kč bez DPH
1.1	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1	112 500,00
1.2	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2	62 000,00
1.3	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.3	329 520,00
1.4	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.4	109 300,00
1.5	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.5	247 200,00
Cena celkem:		860 520,00

IV. Závěrečná ustanovení


- Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
- Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy.
- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 25. 09. 2020

V Praze dne: 23.9. 2020



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele



Michal Škvára, jednatel společnosti
zástupce zhotovitele