

Rozšíření Topolové cesty - úprava na cestu pro cyklisty a pěší		
ZMĚNOVÝ LIST č. 1	Datum předložení zhotovitelem	14.7.2020
Méněpráce a vícepráce	Datum schválení objednatelem	5.8.2020
Objednatel	Město Slaný	
Technický dozor	PF Projekt s.r.o., Bc. [REDACTED]	
Zhotovitel	Silnice Topolany a. s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov	

Změnový list předkládá:	Silnice Topolany a.s.	
Charakter změny:	Únosnost pláně, dodatečné požadavky objednatele	
Objekt	SO 101 rozšíření Topolové cesty	

Popis změny: Vzhledem k nevyhovujícím zkouškám únosnosti pláně došlo k úpravě šterkových vrstev a zvednutí tělesa cyklostezky o 100mm. Objednatel nepožaduje D+M stojanů na kola. V rozpočtu chyběla demontáž stávajícího mobiliáře a dopravních značek, provedení nového dopravního značení dle nové PD, zpětná MTŽ cyklo značení a byly odečteny pol. za dočasné dopravní značení po dobu stavby, které nebude realizováno. Byl rozšířen požadavek na provedení slepeckých dlažeb a návaznost na stávající komunikace. Rozpočet neobsahoval položky související s trasou pro napojení VO na stávající lampu osvětlení (rozebrání, výkop, zásyp a zpětné položení dlažby chodníku) a stejně tak položky na pískový obsyp nové položené kabelové trasy VO. Během stavby se v trase cyklostezky objevily podzemní sklepy, které bylo nutné odstranit a zasypat.

Zdůvodnění změny:

Vícepráce: Nevyhovující únosnost pláně, chybějící pol. rozpočtu pro DMTŽ stáv. Mobiliáře, dopravního značení, rozšíření dodávky nového doprav. Značení, zpětná MTŽ cyklo značení, rozšíření dodávky slepeckých dlažeb a návazností na stáv. Komunikace, chybějící pol. rozpočtu na rozebrání chodníku, výkop a zásyp a zadláždění chodníku pro napojení VO na stáv. VO. Dále neobsahoval pol. na pískový obsyp nového kabelového vedení VO A během stavby byly neočekávaně zjištěny podzemní sklepy v trase cyklostezky, které bylo nutno zasypat

Méněpráce: Odpočet části původní skladby cyklostezky v souvislosti s úpravou vrstev dle zatěžovacích zkoušek. D+M stojanů na kola, které si investor dodá sám. Dočasného dopravního značení, které nebude v průběhu stavby požadováno.

Finanční dopad změny vícepráce	Navýšení
	+381.387,54,- bez DPH
Finanční dopad změny méněpráce	Snížení
	- 343.076,- bez DPH
Změna ceny ke schválení:	+38.311,54,- bez DPH

Stanovisko technického dozoru:

Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry

odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele.

Uvedená změna byla realizována v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016, §222 odst. 6.

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,


a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Stanovisko technického dozoru:

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny bude mít dopad do časového HMG stavby.

Podpis: 	Razítko:
Datum: 5.8.2020	

Technický dozor objednatele:

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 	Razítko:
Datum: 5.8.2020	

Autorský dozor:

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	Razítko:
Datum:	

Objednatel:

Změnu schvaluji / neschvaluji 	Razítko:
Datum: 5.8.2020	