

S/26B/2020

Stejnopis č.: 1

Dodatek č. 2 SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby: č.:

„Rekonstrukce svařovny“ v objektu Střední průmyslové školy strojnické,
Betlémská 287/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Střední průmyslová škola strojnická škola hlavního města Prahy ① Betlémská 287/4, 110 00 Praha 1		
Došlo dne:	29. 09. 2020	Čas:
č. j.: 920/2020		
Počet listů	číslo výtisku	Spis. zn.

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: Střední průmyslová škola strojnická, škola hl. města Prahy
se sídlem: Betlémská 287/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město
zastoupený: Ing. Miroslavem Žilkou, CSc. – ředitelem školy
IČ: 70872589
DIČ: CZ 70872589
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 4
č. účtu: 2001240005/6000

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: GENEL INVEST HOLDING s.r.o.
se sídlem: Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9.
zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287,
zastoupený: Ing. Martinem Říhou, jednatelem
bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.
Číslo účtu: 3907605319/0800
IČ: 04217519
DIČ: CZ04217519

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby:
 Název stavby: „Rekonstrukce svařovny“
 Místo stavby: SPŠ strojnické, Betlémská 287/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město
 Zadavatel a investor: SPŠ strojnické, Betlémská 287/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 2. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele nucené změny v termínu realizace, které vyplynuly v průběhu realizace u akce „Rekonstrukce svařovny“ v objektu **Střední průmyslové školy strojnické, Betlémská 287/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město**. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původnímu časovému harmonogramu postupu prací – v návaznosti na koordinaci průběhu prací s jinými probíhajícími stavebními úpravami v budově školy a dále s ohledem opakovanému nucenému přerušení postupu prací v závislosti těchto ostatních akcí včetně pozdním termínu sjednaných dodávek subdodavatelů. Zhotovitel byl nucen některé práce značně časově koordinovat s těmito okolnostmi, a to o v upraveném rozsahu projektové dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s dle § 31 zák. č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 27. 02. 2020.

III.

DOBA PLNĚNÍ

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 118 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Dohodnutý upravený termín pro dokončení realizace akce nejpozději do: 15. 09. 2020

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 27. 4. 2020 a dodatkem č. 1 ze dne: 25. 06. 2020, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, s nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne: 10. 8. 2020

V Praze dne: 10. 8. 2020

objednatel
 Střední průmyslová škola strojnická
 Ing. Miroslav Žilka
 ředitel SPŠ strojnické, Betlémská 287/4
 110 00 Praha 1 – Staré Město

zhotovitel
 Ing. Martin Říha
 jednatel společnosti