

DODATEK č. 6

KE SMLouvĚ O DíLO č. 516-2018-523101 ze dne 26. 4. 2018

na zpracování díla „Jednoduché pozemkové úpravy-upřesnění přidělu-určení hranic pozemků v k.ú. Lubnice“

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 277/17, 603 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Renata Čihalová, ředitelka**
tel.: +420 727 957 163
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky Znojmo
tel.: +420 702167 665
e-mail: pk.znojmo@spucr.cz
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH
ID DS: z49per3

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.
sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Aleš Tůma, jednatel**
Ing. Libor Sedláček, jednatel

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx
tel.: xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxx
bankovní spojení: ČS Třebíč.
číslo účtu: 1521409359/0800
IČ: 63470985
DIČ: CZ63470985
ID DS: 2r63dp8

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS Brno C19 972.
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: xxxxxxxx.

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 516-2018-523101 na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav – upřesnění přidělu – určení hranic pozemků v k.ú. Lubnice**, se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku **3.6. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků.**

Smluvní strany se dohodly tak, že dodatkem č. 5 sjednaný **termín předání hlavního celku 3.6. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků 30. 9. 2020** je dohodou stran **nově stanoven na 30. 10. 2020.**

Důvodem pro posunutí termínů předání hlavního celku 3.6. je skutečnost, že hlavní celek 3. 5. Zpracování upřesnění přídělu byl odevzdán v řádném termínu dle smlouvy, tj. dne 31. 7. 2020 a následně pak kompletní mapové dílo bylo odevzdáno ke kontrole na Katastrální pracoviště Znojmo dne 31. 8. 2020. Dokumentace k výstupnímu nároku byla vystavena v termínu od 25. 8. 2020 do 23. 9. 2020. Během vystavení pak byly uplatněny námitky k výstupnímu nároku, které se v současné době řeší a jsou tak důvodem pro přepracování již odevzdaného mapového díla. Přepracované mapové dílo je třeba předložit opětovně Katastrálnímu pracovišti Znojmo k posouzení. Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na posunutí termínu odevzdání hlavního celku 3.6. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků o 30 dnů na 30. 10. 2020.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 516-2018-523101 ze dne 26. 4. 2018 zůstávají v platnosti.

V Brně dne: 29. 9. 2020
dle el. podpisu

V Třebíči dne: 29. 9. 2020
dle el. podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JMK
v z. JUDr. Jarmila Báčová

.....
Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel

Za správnost: Ing. Marika Chválová

Příloha k dodatku č. 6 SoD - JPÚ - upřesnění přidělu - určení hranic pozemků v k.ú. Lubnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000,00	30.7.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	3 000	24 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	545	1 000	545000,00	30.9.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	163	2 850	464550,00	31.3.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	545	600	327 000,00	31.5.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč					1 376 550,00	31.5.2019
3.5.	Zpracování upřesnění přidělu					
3.5.1.	Dokumentace ke vstupnímu nároku	ha	545	1 500	817500,00	31.7.2020
3.5.2.	Dokumentace k výstupnímu nároku					
Zpracování upřesnění přidělu celkem (3.5.1.- 3.5.2.) bez DPH v Kč					817 500,00	31.7.2020
3.6	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků	ha	545	500	272 500,00	30.10.2020
Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (3.6.) bez DPH v Kč					272 500,00	30.10.2020

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.) bez DPH v Kč	1 376 550,00
2. Zpracování upřesnění přidělu (3.5.1. - 3.5.2.) bez DPH v Kč	817 500,00
3. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (3.6.) bez DPH v Kč	272 500,00
Celková cena bez DPH v Kč	2 466 550,00
DPH 21% v Kč	517 975,50
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 984 525,50

