

## **Dodatek č. 4**

### **ke Smlouvě o dílo č. SML/0668/18**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na zhotovení projektové dokumentace**  
na stavbu

**„SILNICE II/437: BYSTRICE POD HOSTÝNEM, MOST EV. Č. 437-022“**

a

### **Příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**o obstarání činností nezbytných k vydání**  
**územního rozhodnutí a stavebního povolení**

na stavbu

**„SILNICE II/437: BYSTRICE POD HOSTÝNEM, MOST EV. Č. 437-022“**

## **Článek I.**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

#### **Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

**Ruřar mosty s.r.o.**

Majdalenky 19, 638 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 75395

29362393

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

## **Článek II. Účel dodatku**

Dodatek č. 4 smlouvy č. SML/0668/18 ze dne 7. 8. 2018 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínů splnění dílčích částí závazků dle smlouvy o dílo a změny termínů splnění dílčích částí závazku příkazní smlouvy.

Z MěÚ Bystřice pod Hostýnem vzešel požadavek na spojení všech stavebních objektů do jednoho Územního rozhodnutí vč. přeložek VN a NN, které si samostatně zabezpečuje společnost E.ON (vč. projektové dokumentace a dokladové části). Zapracované požadavky budou předem vzájemně odsouhlaseny se stavebním úřadem a následně bude podána nová žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. V současné době probíhá předání projektové dokumentace a dokladové části zplnomocněným projektantem společnosti E.ON na xxxxxxxxxx

Z výše uvedených důvodů není možné ze strany zhotovitele – příkazníka splnit termíny dílčích částí závazku ze SoD a termíny dílčích částí závazku z příkazní smlouvy.

## **Článek III. Změny ve smlouvě**

### **1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ ve znění Dodatku č. 3 SoD bod 1. písm. b), c), d), e) a bod 2. písm. a), b)**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

#### **1. Termín dílčího plnění SoD:**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| b) předání <b>1 paré DÚR</b> vč. dokladové části potvrzené stavebním úřadem a předání odborného odhadu nákladů:  | <b>31.01.2021</b> |
| c) zpracování DSP a předání <b>1 paré DSP</b> :  | <b>26.02.2021</b> |
| d) předání <b>položkového rozpočtu</b> vč.jeho elektronického provedení:   | <b>30.07.2021</b> |
| e) předání <b>1 paré DSP</b> potvrzené stavebním úřadem, předání <b>4 paré DSP/PDPS/RDS</b> vč. dokladové části, předání <b>1 x</b> oceněného soupisu prací (podrobného rozpočtu), vč. plánu BOZP a vč. digitální podoby PD na CD: | <b>30.07.2021</b> |

#### **2. Termín plnění příkazní smlouvy:**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) předání územního rozhodnutí s doložkou právní moci                                | <b>31.01.2021</b> |
| b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci: | <b>30.07.2021</b> |

## **Článek IV.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Objednatel zajistí uveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. o zveřejnění dodatku v registru smluv bude objednatel neprodleně zhotovitele informovat.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Ostatní ujednání smlouvy ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne: 28. 8. 2020

V Brně dne: 31. 8. 2020

.....

.....