



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Praha – pól růstu ČR



Číslo Smlouvy Objednatele: 000180 00 19  
Číslo dodatku Objednatele: 000180 01 19  
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 19/013/129-19080096

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3.5.2019 mezi níže popsányými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a to na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení ve smyslu § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“), v souladu s rozhodnutím objednatele o zadání veřejné zakázky ze dne 29.1.2019 s názvem „**Modernizace vzduchotechnických zařízení vybraných stanic metra**“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

### 1. Smluvní strany

Objednatel:

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**  
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 180 00 Praha 9  
zastoupen: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
a Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1  
číslo účtu: 1930731349/0800  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

**Sdružení „ČD – Telematika – Metrostav – Metro VZT“**  
se sídlem: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00

**Vedoucí účastník sdružení: ČD – Telematika a.s.**  
se sídlem: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00  
zastoupen: Ing. Davidem Wolskim, předsedou představenstva, a  
Ing. Michalem Franem, členem představenstva  
IČO: 61459445  
DIČ: CZ61459445  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 115-9517730277/0100  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8938

a

**Účastník sdružení:** Metrostav a.s.  
**se sídlem:** Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00  
**zastoupen:** Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a  
Jánem Dudášem, členem představenstva  
**IČO:** 00014915  
**DIČ:** CZ00014915  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.  
**číslo účtu:** 115-9517730277/0100  
**zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758**

**(dále jen souhrnně „Zhotovitel“)**

Smluvní strany dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. Objednatele 000180 00 19 uzavřené mezi smluvními stranami dne 3.5.2019 (dále jen „Smlouva“).

## **2. Předmět Dodatku**

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla a současně o částečném zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla a současně na změně určení termínu pro zhotovení Díla, jak je podrobně uvedeno dále v tomto Dodatku. Dále jsou aktualizovány údaje o bankovním spojení na Zhotovitele v čl. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem „Dílo“ nebo „Výkaz výměr“, mají tyto pojmy význam, v jakém jsou používány ve Smlouvě.

## **3. Změny Smlouvy**

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo – funkční celek Dejvická v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla (vícepráce):
  - Změna specifikace VZT jednotek (nová legislativa – ECODESIGN 2018 vč. nové regulace EC motorů a změny kvality filtrů)
  - Změna požárních úseků kvůli projektům realizovaným mezi vydáním DVZ a DPS
  - Dodatečné 3ks požárních klapek pro větrání veřejných WC a skladů a dílen
  - Dodatečné stavební úpravy místností č. 353, 382, 408, 415, 453 a 483
  - Dodatečné tlakové utěsnění průchodek kabelových tras
  - Dodatečné demontážní a montážní práce na existujících lamelových a kamenných obkladech a na reklamním panelu, nutných pro montážní práce na kabelových trasách
  - Dodatečné větrání AKU
  - Změna VZT zařízení u dozorčího úseku z důvodu prostorové kolize
  - Dodatečné zapojení ASDŘ-T pro eskalátory a výtahy
  - Změna kabelových tras ASDŘ-T a přepojení stávajících VZT zařízení (kvůli výměně rozvaděče RM50, záměně rozvaděče AB2/AB8, záměně připojení technologie do rozvaděčů AB2/AB1)
  - Dodatečná kabeláž pro signalizaci ASDŘ-T dle položkového Výkazu výměr
  - Dodatečné připojení ASDŘ-T rozvaděče WC
  - Dodatečná kabeláž ASDŘ-T dle položkového Výkazu výměr

(dále jen „**vícepráce**“, podrobněji specifikované v příslušném Změnovém listu, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku).

Závazek Zhotovitele provést Dílo – funkční celek Dejvická v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy se zužuje o tyto položky méněprací:

- Všechny požární stěnové uzávěry PSUM, které už se v současnosti nedodávají, byly nahrazeny uzávěry FDML
- 2ks požární klapky ve služebních WC a v kancelářích
- 15ks vstupních a výstupních výustků u zař. č. 16.2
- 1ks požární klapky u zař. č. 24.3
- Redukce stavebních úprav v místnostech č. 305, 382, 413, 415, příp. v dalších dle Soupisu prací, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku
- 1ks provizorního rozvaděče RM, 2ks nástěnných rozvaděčů RM5, část kabeláže a dalších rozvodů elektro dle položkového Výkazu výměr
- Část prací na osvětlení dle položkového Výkazu výměr
- Redukce úprav rozvaděčů ASDŘ-T

(dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v příslušném Změnovém listu, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku).

3.2 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo – funkční celek Náměstí Republiky v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla (vícepráce):

- Dodatečné 3ks požárních klapky u zař. č. 16 a 22, upřesnění VZT u zař. č. 23, 24 a 27
- Změna chlazení PM ve vestibulu
- Dodatečné stavební úpravy místností
- Dodatečné vytvoření VZT kanálu z důvodů zamezení prašnosti ve zrekonstruované strojovně eskalátorů a zachování záruk
- Dodatečná kabeláž ASDŘ-T dle položkového Výkazu výměr
- Dodatečné rozvody osvětlení dle položkového Výkazu výměr

(dále jen „**vícepráce**“, podrobněji specifikované v příslušném Změnovém listu, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku).

Závazek Zhotovitele provést Dílo – funkční celek Náměstí Republiky v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy se zužuje o tyto položky méněprací:

- Změna specifikace VZT jednotek (nová legislativa – ECODESIGN 2018) a redukce množství VZT jednotek o 1ks
- Všechny požární stěnové uzávěry PSUM, které už se v současnosti nedodávají, byly nahrazeny uzávěry FDML
- Redukce VZT rozvodů v části, kde se bude realizovat rekonstrukce veřejných WC
- Redukce VZT rozvodů v části, kde se realizoval projekt „Pohyblivé schody“
- Snížení počtů klapky, výustků a mřížek u zař. č. 1, 3, 8 a 24
- Redukce části kabeláže a dalších rozvodů elektro dle položkového Výkazu výměr (částečně vlivem již realizovaných investičních projektů ve stanici)
- Změna koncepce rozvaděčů ASDŘ-T AB1, 2, 3, 5 a 8

(dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v příslušném Změnovém listu, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku).

3.3 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo – funkční celek Muzeum C v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla (vícepráce):

- Změna specifikace VZT jednotek (nová legislativa – ECODESIGN 2018)
- Doplnění vyššího stupně filtrace kvůli novému využití jedné z místností oproti předpokladu v DVZ
- Utlumení hluchnosti v míst. č. 315
- Dodatečné požární dveře v míst. č. 219

- Dodatečné demontážní a montážní práce na existujících podhledech v míst. č. 217, 300 a 302 nutných pro montážní práce na VZT rozvodech
- Dodatečná ocelová konstrukce v míst. č. 241
- Dodatečné stavební úpravy místností – dozdění příčky ve strojovně VZT na UV
- Dodatečné úpravy stávajících rozvodů osvětlení
- Dodatečná VZT zařízení v nově vzniklé místnosti v chodbě

(dále jen „**vícepráce**“, podrobněji specifikované v příslušném Změnovém listu, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku).

Závazek Zhotovitele provést Dílo – funkční celek Muzeum C v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy se zužuje o tyto položky méněprací:

- Všechny požární stěnové uzávěry PSUM, které už se v současnosti nedodávají, byly nahrazeny uzávěry FDML
- Zrušení 6ks požárních klapek uvedených omylem v DVZ
- Zrušení ventilace v místnosti depozitáře – místnost bude využita jinak
- Redukce 4ks požárních klapek u zař. č. 14 a 21
- Redukce rozsahu VZT u zař. č. 21
- Redukce rozsahu elektro prací (délek kabelů) dle položkového Výkazu výměr
- Redukce rozsahu prací na osvětlení dle položkového Výkazu výměr
- Redukce rozsahu prací ASDŘ-T (rozvaděče, snímače, kabeláž) dle položkového Výkazu výměr

(dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v příslušném Změnovém listu, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku).

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na změny uvedené v odstavcích 3.1 až 3.3 tohoto Dodatku a v souladu s čl. 8.9, 8.10 a 8.11 Smlouvy, na změně ceny Díla za Funkční celky Dejvická, Náměstí Republiky a Muzeum C dle Oceněných Výkazů výměr, které jsou uvedené v Příloze č. 2 tohoto Dodatku.
- 3.5 Úhrnná cena víceprací a méněprací je uvedena pro každý Funkční celek zvlášť ve Změnových listech, které jsou součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 2 Smlouvy se mění, a to tak, že se oceněné Soupisy prací včetně Celkové rekapitulace nákladů pro Funkční celky Dejvická, Náměstí Republiky a Muzeum C ruší a nahrazují oceněnými Soupisy prací včetně Celkové rekapitulace nákladů, které jsou součástí Přílohy 2 tohoto Dodatku.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že tabulka na str. 4 v Příloze č. 11 Smlouvy se ruší a nahrazuje tabulkou uvedenou v Příloze č. 3 tohoto Dodatku.
- 3.8 Smluvní strany se na základě čl. 4.8 c) Smlouvy dohodly na změně termínu předání dokončeného funkčního celku Dejvická na 14.8.2020 a funkčního celku Náměstí Republiky na 31.8.2020 z důvodů změn při provádění Díla (skryté překážky).

## 4. Cena víceprací a méněprací

- 4.1 Cena víceprací a méněprací: 283 084,28 Kč bez DPH.

## 5. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 5.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.4 Tento Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.
- 5.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnové Listy  
Příloha č. 2 – Změny Oceněného Výkazu výměr  
Příloha č. 3 – Tabulka harmonogramu Funkčních celků
- 5.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

## 6. Podpisy smluvních stran Dodatku č. 1

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele: ČD – Telematika a.s.

.....  
**Ing. Petr Witowski**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
předseda představenstva

.....  
**Ing. David Wolski**  
ČD – Telematika a.s.  
předseda představenstva

.....  
**Ing. Ladislav Urbánek**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
místopředseda představenstva

.....  
**Ing. Michal Frano**  
ČD – Telematika a.s.  
člen představenstva

V Praze dne:

Za Zhotovitele: Metrostav a.s.

.....  
**Ing. František Kočí**  
Metrostav a.s.  
předseda představenstva

.....  
**Ing. Jaroslav Heran**

Metrostav a.s.  
člen představenstva