

změna č.32	Signalizace stavu přívodu ASDŘ-T - dodatečná kabeláž V DVZ bylo předpokládáno, že tato signalizace pro zařízení, která jsou napájena z více rozvaděčů, bude řešena softwarově (přes komunikační rozhraní). V DPS se toto ukázalo jako neproveditelné a bylo nutno do DPS zapracovat dodatečnou kabeláž této signalizace.	
změna č.33	Změna délky a průřezů kabeláže ASDŘ-T v DPS (chyba DVZ) Délky kabelů ASDŘ-T v DVZ byly chybně odhadnuty. Při detailním rozpracování v DPS bylo zjištěno, že reálné délky kabelů jsou o cca 700m delší a průřezy musí být navýšeny.	
Celkem		2 329 388,32 Kč
Vícepráce celkem		3 293 803,87 Kč
Méněpráce celkem		-964 415,55 Kč
Cenový dopad: Původní cena díla - Funkční celek Dejvická: 32 695 589,00 Kč Nová cena díla - Funkční celek Dejvická: 35 024 977,32 Kč Změna ceny Funkčního celku: 2 329 388,32 Kč		
Podrobné vyčíslení je uvedeno v příloze. Jednotkové ceny nových položek jsou oceněny v souladu s SoD.		

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:					
Zhotovitel	Souhlasím	Podpis	Objednatel	Souhlasím	Podpis
				ANO / NE	
	ANO / NE			ANO / NE	
Projektant	Souhlasím	Podpis	Obstaravatel	Souhlasím	Podpis
	ANO / NE			ANO / NE	
	ANO / NE			ANO / NE	

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:					
Zhotovitel	Souhlasím	Podpis	Objednatel	Souhlasím	Podpis
	ANO / NE			ANO / NE	
	ANO / NE			ANO / NE	
Projektant	Souhlasím	Podpis	Obstaravatel	Souhlasím	Podpis
	ANO / NE			ANO / NE	
	ANO / NE			ANO / NE	

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za objednatele Podpis:

ZÁVĚREČNÉ STANOVISKO: Změna se schvaluje.

V Praze dne: 30.4.2020

změna č.19	Vytvoření VZT kanálu z důvodů zamezení prašnosti ve zrekonstruované strojovně eskalátorů a zachování záruk	
Celkem		-1 030 744,70 Kč
Vícepráce celkem		1 809 290,35 Kč
Méněpráce celkem		-2 840 035,05 Kč
Cenový dopad:		
Původní cena díla:	39 548 603,00 Kč	
Nová cena díla:	38 517 858,30 Kč	
Změna ceny:	-1 030 744,70 Kč	
Podrobné vyčíslení je uvedeno v příloze. Jednotkové ceny nových položek jsou oceněny v souladu s SoD.		

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:					
Zhotovitel	Souhlasím	Podpis	Objednatel	Souhlasím	Podpis
	ANO / NE			ANO / NE	
	ANO / NE			ANO / NE	
Projektant	Souhlasím	Podpis	Obstaravatel	Souhlasím	Podpis
	ANO / NE			ANO / NE	
	ANO / NE			ANO / NE	

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:					
Zhotovitel	Souhlasím	Podpis	Objednatel	Souhlasím	Podpis
	ANO / NE			ANO / NE	
	ANO / NE			ANO / NE	
Projektant	Souhlasím	Podpis	Obstaravatel	Souhlasím	Podpis
	ANO / NE			ANO / NE	
	ANO / NE			ANO / NE	

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za objednatele

Podpis

ZÁVĚREČNÉ STANOVISKO: Změna se schvaluje.

V Praze dne: 30.4.2020



změna č.19	Vytvoření VZT kanálu z důvodů zamezení prašnosti ve zrekonstruované strojovně eskalátorů a zachování záruk	
	Celkem	-1 030 744,70 Kč
	Vícepráce celkem	1 809 290,35 Kč
	Méněpráce celkem	-2 840 035,05 Kč
	Cenový dopad:	
	Původní cena díla:	39 548 603,00 Kč
	Nová cena díla:	38 517 858,30 Kč
	Změna ceny:	-1 030 744,70 Kč
	Podrobné vyčíslení je uvedeno v příloze. Jednotkové ceny nových položek jsou oceněny v souladu s SoD.	

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:					
Zhotovitel	Souhlasím	Podpis	Objednatel	Souhlasím	Podpis
	ANO / NE			ANO / NE	
	ANO / NE			ANO / NE	
Projektant	Souhlasím	Podpis	Obstaravatel	Souhlasím	Podpis
	ANO / NE			ANO / NE	
	ANO / NE			ANO / NE	
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:					
Zhotovitel	Souhlasím	Podpis	Objednatel	Souhlasím	Podpis
	ANO / NE			ANO / NE	
	ANO / NE			ANO / NE	
Projektant	Souhlasím	Podpis	Obstaravatel	Souhlasím	Podpis
	ANO / NE			ANO / NE	
	ANO / NE			ANO / NE	
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení					
Za objednatele			Podpis:		
In:					
In:					
In:					

ZÁVĚREČNÉ STANOVISKO: Změna se schvaluje.
V Praze dne: 30.4.2020



změna č.18	Změna č. 18: +Dodatečně vzniklá místnost v chodbě - bylo nutno doprojektovat větrání (požadavek DPP)	
změna č.19	Optimalizace rozsahu prací ASDŘ-T: úpravy rozvaděčů, snížení počtu snímačů a délky kabelů	
Celkem		-1 015 559,34 Kč
Vícepráce celkem		338 130,26 Kč
Méněpráce celkem		-1 353 689,60 Kč
Cenový dopad: Původní cena díla: 24 758 162,30 Kč Nová cena díla: 23 742 602,96 Kč Změna ceny: -1 015 559,34 Kč		
Podrobné vyčíslení je uvedeno v příloze. Jednotkové ceny nových položek jsou oceněny v souladu s SoD.		

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel	Souhlasím	Podpis	Objednatel	Souhlasím	Podpis
	ANO / NE			ANO / NE	
	ANO / NE			ANO / NE	
Projektant	Souhlasím	Podpis	Obstaravatel	Souhlasím	Podpis
	ANO / NE			ANO / NE	
	ANO / NE			ANO / NE	

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel	Souhlasím	Podpis	Objednatel	Souhlasím	Podpis
	ANO / NE			ANO / NE	
	ANO / NE			ANO / NE	
Projektant	Souhlasím	Podpis	Obstaravatel	Souhlasím	Podpis
	ANO / NE			ANO / NE	
	ANO / NE			ANO / NE	

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za objednatele Podpis: _____

ZÁVĚREČNÉ STANOVISKO: Změna se schvaluje.

V Praze dne: 30.4.2020

