

Specifikace nového zadání Objednatele

k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 000042 00 20 (Elektrifikace linky 119)

Technické zadání Objednatele, jenž je uvedeno jako příloha č. 3 Smlouvy o dílo 000042 00 20, jejíž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro elektrifikaci linky 119 se aktualizuje následovně:

Původní zadání Objednatele:

- Dočasná kontejnerová měnírna v garáži Řepy pro napájení nabíjecích stání pro 20 ks velkokapacitních bateriových trolejbusů

Aktualizované nové zadání Objednatele:

- Trvalá zděná měnírna v garáži Řepy (na vytipovaném pozemku č. p. 1352/28 k. ú. Řepy) pro napájení nabíjecích stání pro 20 ks velkokapacitních bateriových trolejbusů a výhledový rozvoj elektrifikace autobusových linek v levobřežní části Prahy (v první etapě pro cca 45 ks bateriových trolejbusů linek 131, 137, 176 a 191 dle schváleného usnesení RHMP č. 1130 ze dne 8. 6. 2020 a usnesení P-DPP č. 14/2020/9 ze dne 16. 6. 2020)

DPP formuloval aktualizovaný požadavek na zděný objekt měřírny v garážích Řepy na vstupním výrobním výboru k akci „Elektrifikace linky 119“ dne 27. 1. 2020, a to s cílem efektivněji připravit budoucí investice do napájecí infrastruktury v garážích Řepy bez nutnosti dočasného mezistupně v podobě kontejnerové měřírny. Záznam z uvedeného výrobního výboru je přílohou této přílohy.

Původně zamýšlená (dočasná) kontejnerová měnírna byla nahrazena trvalou zděnou stavbou měřírny s dostatečnou prostorovou i technologickou kapacitou pro další rozvoj elektrifikace autobusových linek v levobřežní části Prahy (v souladu s výše uvedenými usneseními).

Ostatní části Technického zadání Objednatele zůstávají beze změny.

Oproti původnímu zadání musí Zpracovatel provést větší rozsah projekčních prací, což vyplývá z faktického rozdílu mezi dočasnou kontejnerovou konstrukcí a trvalou zděnou stavbou. Jedná se především o provedení:

- Geotechnického průzkumu na dotčeném pozemku
- Stavební přípravy
- Technologické úpravy s ohledem na výhledovou (vyšší) kapacitu napájení oproti původnímu zadání

Celková částka víceprací je vyčíslena na 205 000 Kč (bez DPH), což představuje cca 2,5 % z celkové původní ceny díla (7 895 000 Kč bez DPH). Vzhledem k předpokládanému plnění, budou finanční prostředky nárokovány na rok 2020, kdy by mělo dojít k fakturaci za zpracování Dokumentace pro společné povolení.