

Smlouva o dílo Dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
VS:

dále jen **objednatel**

a

ELIN servis s.r.o.
Hornická 3212/64, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupený Milanem Šimečkou, jednatelem

IČO: 25396633
DIČ: CZ 25396633
Peněžní ústav: ČSOB a.s.

Č. účtu: 373701213/0300
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 18379

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č.3030/RMOB-JIH/1822/55 ze dne 17. 09. 2020 dohodly uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0586/2020/INV ze dne 29. 6. 2020

čl.I.

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0586/2020/INV a dodatku č.1:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st. 3202 - dovybavení	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem
Původní cena stavby dle SOD			736 790,72
Dodatek č. 1	- 55 011,00	153 685,52	98 674,52
Dodatek č. 2	-11 494,50	45 498,89	34 004,39
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 a č. 2			869 469,63

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 9 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 69 kalendářních dnů**

čl.II.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb.,

zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy je:
- příloha č. 1 – položkový rozpočet nákladů stavby

Za objednatele

Datum: _____
Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: _____
Místo: _____

Milan Šimečka
jednatel