

# NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: **Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice  
Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a Úsek**

Číslo stavby: 19080191




Pořadové číslo změnového listu:

**01/PAD4**

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Upřešnění  
Objektivní nepředvídatelnost  
Změna zadání investorem

Stavební oddíl: <b>PAD4</b>	Číslo (pod)objektu: <b>11-09</b>	Název: <b>Ochrana inženýrských sítí</b>
<b>Popis změny:</b> Zřízení ochrany vodovodního přivaděče DN 1200 (Želivka), který prochází přes ZS PAD4. Jedná se o zhotovení ŽB desky, která je uložena na dva betonové pasy. Ochrana ostatních inženýrských sítí bude provedena ŽB deskou v menším rozsahu (cca 190 m2) proti původně zamýšlené ochraně panely.		
<b>Zdůvodnění změny:</b> Při provádění sond v místě vodovodního přivaděče byla zjištěna navážka obsahující nevhodný materiál - nesoudržnou zeminu, betonové kusy. Po dosažení úrovně betonové ochrany potrubí bylo viditelné narušení její struktury. Při statickém přepočtu, který vzal v potaz tyto poznatky, bylo upuštěno od zamýšlené ochrany panely a byla navržena ŽB deska uložená na dva betonové pasy. Tímto návrhem se eliminovalo možné poškození vodovodního přivaděče DN 1200 při provádění pilot vrtnou soupravou i v průběhu další výstavby (nejen v rámci IGP). Z důvodu odlišné časové náročnosti provádění ŽB desky proti ochraně panely, dochází k dopadu do času (viz. příloha č. 4). Ochrana ostatních inženýrských sítí postačuje v menším rozsahu proti DVZ, v návaznosti na ochranu vodovodního přivaděče, je realizována ŽB deska.		
<b>Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant):</b>		
		
Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.		<b>METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/ 170 00 Praha 7 www.metroprojekt.cz 33</b>
		6.2.2020

Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice Doplnkový geologický průzkum úseku ID1a Úsek	Číslo stavby: 19080191	SO PAD4-11-09	Změnový list č: 01/PAD4
---	------------------------	---------------	-------------------------





**POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY**

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:	zapracovány	
Do časového plánu stavby:	ano	51 dnů (dokončení 15.9.2021)
Do ceny stavby:	zvýšení o:	2 359 198,07 Kč
	snížení o:	-1 461 000,00 Kč
	celkem o :	<b>898 198,07 Kč</b>

**NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:** **Metrostav a.s.** Podpis:   
 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
 IČ 00 01 49 15  
 (0833)  
 vedoucí projektu 


**VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:**

Zhotovitel: 	Souhlasím 	TDI: 	Souhlasím 
Podpis:		Podpis:	









**VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:**

Zhotovitel: 	Souhlasím 	Mandatář: 	Souhlasím 
Podpis:		Podpis:	

**CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:**

 **Metrostav a.s.** Podpis:   
 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
 IČ 00 01 49 15  
 (0833)  
 ředitel divize 8

**CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení**

Za TDI schvalují:  ředitel výstavby	Podpis: 	Za Objednatele: 	Podpis: 
 ředitel divize		Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s.	
Za Objednatele:  Hlavní projektový manažer Metro I.D DPP a.s.	Podpis: <i>20.2.2020</i> 	Za Objednatele:  Ing. Petr Witowski generální ředitel DPP a.s.	