

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 029030014942

který ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor
IČ: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno
Č. ú: 111 044 727/0300
Kontaktní osoby: Ing. Petr Marvan, tel. č.: 541145344, email: marvan@ro.vutbr.cz
Ing. Libor Zvolský, tel. č.: 541145341, email: zvolsky@ro.vutbr.cz

a

ZHOTOVITEL

Název: Jemnická Stavba a.s.
Sídlo: U Černého mostu 773, 67531 Jemnice
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 3034
Zástupce: Jaroslav Tříletý
IČ: 25569554
DIČ: CZ25569554
Bankovní spojení: KB Třebíč, č.ú. 6687140217/0100
Kontaktní osoby Zhotovitele: Jakub Tesař, stavbyvedoucí
Lubomír Procházka, zástupce stavbyvedoucího

(dále též jako „smluvní strany“)

I.

1) Smluvní strany uzavřely dne 13.7.2016 Smlouvu o dílo na „**Rozšíření trafostanice Bělidla v objektu FA VUT v Brně**“

2) Během provádění díla byly zjištěny překážky neležící na straně smluvních stran. Distributor elektrické energie a vlastník stávající trafostanice provádí souběžně s dílem svoje úpravy v trafostanici spojené se zemními pracemi a přepojováním vedení. Dne 27.7.2016 byly práce na díle přerušeny zápisem do stavebního deníku (SD). Na jednání konaném 19.10.2016 bylo za účasti smluvních stran a E.ON sděleno a do SD zaznamenáno, že práce distributora budou dokončeny počátkem roku 2017, o odstavení od distribuční sítě bude VUT v Brně informováno v předstihu 10 dnů.

3) Vzhledem k tomu, že:

- pro provádění díla je nutná součinnost mezi smluvními stranami a distributorem a vlastníkem trafostanice společností E.ON,
 - je nutno dodržet náležitě technologické a bezpečnostní postupy při práci s vysokým napětím,
 - byly zjištěny překážky týkající se místa provedení znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem dle čl. III, odstavce ř, písmene a) smlouvy o dílo
- mění se tímto dodatkem čas provedení díla a platební podmínky.

II.

4) **Lhůta pro předání** díla se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 21 (slovy: dvacetijedna) dnů ode dne opětovného zahájení prací, ke kterému dojde ihned po dokončení prací společností E.ON. Předpokládá se dokončení v 1.Q roku 2017. Pokyn k zahájení prací bude zapsán do SD. Prodlení Zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.

III.

1) **Platební podmínky** se mění takto:

Zhotovitel bude cenu díla fakturovat ve 2 etapách a to:

- 1. faktura k 31.12.2016 na základě soupisu skutečně provedených prací,
- 2. faktura (konečná) po kompletním dokončení díla, napojení dokončeného díla do distribuční sítě a vydání kolaudačního souhlasu.

IV.

- 1) Ujednání tímto Dodatkem neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 2) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem zůstávají beze změn.
- 3) Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 5) Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V Brně dne 20. 12. 2016

V Brně dne 20. 12. 2016

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.,
v.r.
kvestor
za Objednatele

.....
Jaroslav Tříletý, v.r.
místopředseda představenstva
za Zhotovitele