


Dodatek č. 2
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: 

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 205/70, 360 06 Karlovy vary
Kontaktní adresa: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
(dále jen „HZS Karlovarského kraje), Závodní
205/70, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70883611
DIČ: CZ70883611, není plátcem DPH
Identifikátor datové schránky: xknaa7s
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 1247881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Václavem Klemákem, ředitelem
Hasičského záchranného sboru Karlovarského
kraje

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „objednatel“)



A

SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ PS ZÁPAD


Sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Identifikátor datové schránky: amx5p38
Zastoupená: Ing. Petrem Šolcem, vedoucím OZ PS ZÁPAD

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:



zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)



Vzhledem k nutnosti řádné realizace díla a na základě odsouhlasených a schválených změnových listů, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v souladu s ustanovením čl. III. Způsob a termín zhotovení díla, předání díla, bodu 9. 2. a 9.3. se smluvní strany dohodly na provedení méněprací a víceprací.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - číslo smlouvy objednatele [REDAKCE] ze dne 28. 2. 2020 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění:

1. Zhotovitel se na základě tohoto dodatku Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele méněpráce a vícepráce a Objednatel se zavazuje provedené méněpráce a vícepráce od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu za jejich provedení.

Předmětem méněprací je nerealizace části původně stanovených prací a dodávek dle uzavřeného smluvního závazku a to z důvodu nutnosti provedení jiného technického řešení zabezpečujícího plnohodnotný provoz garážových prostor, zejména vzhledem k pořízování nové mobilní požární techniky a technických prostředků, jejichž pořízení nebylo v době zpracování projektové dokumentace plánováno.

Předmětem víceprací je realizace části nových prací a dodávek které v stávajícím uzavřeném smluvním závazku bylo nutné navýšit, nebo nově doplnit a to z důvodu nutnosti provedení jiného technického řešení zabezpečujícího plnohodnotný provoz garážových prostor, zejména vzhledem k pořízování nové mobilní požární techniky a technických prostředků, jejichž pořízení nebylo v době zpracování projektové dokumentace plánováno.

Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a nesmí mít žádné nedostatky, které by bránily užívání nebo by jej ztěžovaly. Požadovaná kvalita se po celou dobu provádění stavebních úprav bude řídit obecně závaznými technickými normami.

Za provedené méněpráce a vícepráce v rozsahu předmětu plnění se Smluvní strany dohodly na smluvní ceně:

Méněpráce

Cena za provedení méněprací bez DPH	-	272 940,-	Kč
DPH 21%	-	57 317,-	Kč
Celková cena s DPH:	-	330 257,-	Kč

Slovy : tři sta třicet tisíc dvě stě padesát sedm korun českých

Vícepráce

Cena za provedení víceprací bez DPH	+	272 940,-	Kč
DPH 21%	+	57 317,-	Kč
Celková cena s DPH:	+	330 257,-	Kč

Slovy : tři sta třicet tisíc dvě stě padesát sedm korun českých

2. Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude spolufinancováno z prostředku EU poskytnutých v rámci projektu IROP Specifikovaný cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, průběžná výzva č. 36 „Stanice integrovaného záchranného systému“ a nutnosti dodržení obecných pravidel dotčeného projektu se doplňuje text v čl. XII. Ostatní ujednání o ustanovení v následném znění:

8. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031.

9. Každá faktura musí být označena číslem projektu.



10. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného organu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

3. V ostatních částech zůstává výše uvedená Smlouva o dílo beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu s tím, že Objednatel obdrží 2 výtisky a Zhotovitel jeden.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Změnové listy č.02 - 15.

V Karlových Varech dne 29. 09. 2020

Za objednatele:

plk. Ing. Václav Kle

ředitel Hasičského z

Karlovarského kraje

V Ejpovicích dne 29. 09. 2020

Za zhotovitele:

Ing. Petr Šolc

vedoucí OZ Pozemní stavby ZÁPAD

SWIETELSKI stavební s.r.o.

Příloha č.1 k dodatku č.2 - Změnové listy č.02 - 15

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavba:	PS Cheb - výstavba garáží
Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.

ZL číslo	Popis	Cena
ZL 02	Vybourání otvorů, usazení dveří, zazdění otvoru	15 199 Kč
ZL 03	Bourání zdiva z betonových dílců	38 926 Kč
ZL 04	Navýšení výšky vrat o 150mm	10 000 Kč
ZL 05	Vybavení venkovní revizní šachty RŠ8	5 857 Kč
ZL 06	Montážní jáma - LED osvětlení	3 376 Kč
ZL 07	Přesunutí zdiva, interiérové dveře, okno, rohy, VZT, elektro	56 474 Kč
ZL 08	Odečet dodávky kompresoru	-39 500 Kč
ZL 09	Doplnění nerezových prvků pro vrata	16 000 Kč
ZL 10	Instalační ocelové sloupy u vrat	-18 890 Kč
ZL 11	Změna skladby podlah	-214 550 Kč
ZL 12	Odvodňovací žlab	35 445 Kč
ZL 13	Příplatek za barevnost fasády	40 791 Kč
ZL 14	Plastové lišty ukončovací	22 872 Kč
ZL 15	Záměna výkonu dieselagregátu	28 000 Kč
Celkem		0 Kč

PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 02

Specifikace prací : Vybourání otvorů, usazení dveří, zazdění otvoru

Zřízení dočasného průchodu do a z objektu HZS, mimo obvod staveniště

CZK

Jednotková cena : 15 199 Kč

Množství : 1,0
kpl

Celková cena bez DPH : 15 199 Kč

DPH 21% : 3 192 Kč

Celková cena s DPH : 18 391 Kč

29. 09. 2020

Předáno dne:



objednatel

zhotovitel

Schváleno:

Ano - Ne

29. 09. 2020

Datum :

Položkový rozpočet ZL 02

Stavba:	PS Cheb - výstavba garáží
Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Objekt:	Vybourání otvorů, usazení dveří, zazdění otvoru

Datum: 29.04.2020

P.č.	Kód	Název položky	MJ	množství	cena (Kč) / MJ	celkem (Kč)
1	762431014	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz přibíjených 1,2*2,42*2 + 1*2,2*2	m2	10,21	310,00	3 164,48
2	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek 1,2*2,42*2 + 1*2,2*2	m2	10,21	120,00	696,96
3	63148156	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 140mm 1,2*2,42*2 + 1*2,2*2	m2	10,21	243,00	705,67
4	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou 1,2*2,4*0,4	m3	1,15	1 190,00	1 370,88
5	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm 0,0111*1,4*3	t	0,047	10 632,90	495,71
6	13483415R	Ocelový nosník IPN 120 0,0111*1,4*3	t	0,047	28 725,16	1 339,17
7	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy do 1 m2 0,5*0,5	m2	0,250	447,00	111,75
8	310239211R00	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC 0,5*0,5*0,45	m3	0,125	4 470,00	558,75
9	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva 1	kus	1,00	2 940,00	2 940,00
10	20	Jistič PL7 - B32/3 1	ks	1,00	814,53	814,53
11	122	Kabel CYKY O-5x1,5 5	m	10,00	38,69	386,88
12	87	Instalační krabice KU68-1901 1	Ks	1,00	53,25	53,25
13	69	Spínač jednoduchý č. 1 ABB-Tango 1	Ks	1,00	249,70	249,70
14	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km 1,15*1,6	t	0,00	447,00	0,00
15	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 1,15*1,6*19	t	0,00	14,30	0,00

16	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti 1,15*1,6	t	0,00	850,00	0,00
17	998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 1,84+0,2+0,1	t	2,14	1 080,00	2 311,20
Celkem					15 198,92

Pozn. Skladkovné nebude účtováno, suť bude zahrnuta do etapy demolice

PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 03

Specifikace prací : Bourání zdiva z betonových dílců

Demolice stávající opěrné zídky, která je v kolizi s prováděním zpevněných ploch

CZK

Jednotková cena : 38 926 Kč

Množství : 1,0
kpl

Celková cena bez DPH : 38 926 Kč

DPH 21% : 8 174 Kč

Celková cena s DPH : 47 101 Kč

29. 09. 2020

Předáno dne:



objednatel

zhotovitel

Schváleno:

Ano - Ne

29. 09. 2020

Datum :

Položkový rozpočet ZL 03

Stavba: **PS Cheb - výstavba garáží**
 Objednatel: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
 Objekt: **Bourání zdiva z betonových dílců**

Datum: 17.04.2020

P.č.	Kód	Název položky	MJ	množství	cena (Kč) / MJ	celkem (Kč)
1	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého (1,71*2*7,4)*0,25*0,3	m3	1,90	1 196,00	2 270,13
2	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 (1,71*2*7,4)*0,91*0,2	m3	4,61	3 850,00	17 733,32
3	711140202R00	Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,2vrs (1,71*2*7,4)*0,3	m2	7,59	13,94	105,84
4	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm 4*7	m2	28,00	41,81	1 170,68
5	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km 2,1*1,6+4,61*1,6+0,05+28*1,6*0,05	t	13,03	447,00	5 822,62
6	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km (2,1*1,6+4,61*1,6+0,05+28*1,6*0,05)*10	t	130,26	14,30	1 862,72
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí 2,1*1,6+4,61*1,6	t	10,74	850,00	9 125,60
8	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy 0,05	t	0,05	159,65	7,98
9	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt 4*7*0,05*1,6	t	2,24	159,65	357,62
10	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu 13,03	t	13,03	36,05	469,59
Celkem						38 926,09

PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 04

Specifikace prací : Navýšení výšky vrat o 150mm

Zvětšení vratové výplně otvorů (2 ks) pro vjezd nákladních vozidel s velkou výškou (nosič kontejneru) - požadavek uživatele

CZK

Jednotková cena : 10 000 Kč

Množství : 1,0
kpl

Celková cena bez DPH : 10 000 Kč

DPH 21% : 2 100 Kč

Celková cena s DPH : 12 100 Kč

29. 09. 2020

Předáno dne:

objednatel

zhotovitel

Schváleno:

Ano - Ne

29. 09. 2020

Datum :

Položkový rozpočet ZL 04

Stavba: **PS Cheb - výstavba garáží**
Objednatel: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Objekt: **Navýšení výšky vrat o 150mm**

Datum: 29.04.2020

P.č.	Kód	Název položky	MJ	množství	cena (Kč) / MJ	celkem (Kč)
1	767/V01Rpol	Příplatek za navýšení výšky vrat o 150mm	kus	2,00	5 000,00	10 000,00
	2					
Celkem						10 000,00

PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 05

Specifikace prací : Vybavení venkovní revizní šachty RŠ8

Doplňkové vstrojení venkovní revizní šachty na základě požadavku stavebníka

CZK

Jednotková cena : 5 857 Kč

Množství : 1,0
kpl

Celková cena bez DPH : 5 857 Kč

DPH 21% : 1 230 Kč

Celková cena s DPH : 7 087 Kč

Předáno dne: 29. 09. 2020

Objednatel Zhotovitel

Schváleno:

Ano - Ne

29. 09. 2020

Datum :

PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 07

Specifikace prací : Přesunutí zdiva, interiérové dveře, okno, rohy, VZT, elektro

Dispoziční změny na základě požadavku stavebníka

CZK

Jednotková cena : 56 474 Kč

Množství : 1,0
kpl

Celková cena bez DPH : 56 474 Kč

DPH 21% : 11 859 Kč

Celková cena s DPH : 68 333 Kč

Předáno dne: 29. 09. 2020



objednatel

zhotovitel

Schváleno:

Ano - Ne

Datum : 29. 09. 2020

Položkový rozpočet ZL 07

Stavba:	PS Cheb - výstavba garáží	
Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Datum: 04.06.2020
Objekt:	Přesunutí zdiva, interiérové dveře, okno, rohy, VZT, elektro	

P.č.	Kód	Název položky	MJ	množství	cena (Kč) / MJ	celkem (Kč)
1	767/D16	D+M dveře dřevěné jednokřídlé 900 x 1970 mm, samozavírač s aretací, ocel. zárubeň vč. nátěru, podrobná specifikace ve výpisu výplní otvorů D16 místnost 1.14 - 2ks	ks	2,000	7 640,49	15 280,98
2	767/D17	D+M dveře dřevěné jednokřídlé 900 x 1970 mm, samozavírač s aretací, ocel. zárubeň vč. nátěru, VZT mřížka, podrobná specifikace ve výpisu výplní otvorů D17 místnost 1.31 - 1ks	ks	1,000	16 738,45	16 738,45
3	767136153Rpol	Obklad rohů - Lišta k ochraně rohu k dodatečnému uchycení Dural, 20 mm, 20 mm, hliník, přírodní, stříbrná, 3 m 43*3	m	129,000	130,00	16 770,00
4	311237432R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,80$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,92$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, (1,65+0,4)*3+1,5*3	m ²	10,650	1 497,52	15 948,59
5	342247542R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu (0,6+0,15+0,5)*3+0,8*1,97+2,55*3	m ²	12,976	938,43	12 177,07
6	602011233RT3	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, lehčená, hlazená, tloušťka vrstvy 20 mm, 10,65*2+12,976*2	m ²	47,252	317,14	14 985,50
7	767/O.12	D+M okno hliníkové 2500 x 1000 mm, pož. odolnost EI30DP1, pevné, izolační dvojsklo PO, podrobná specifikace ve výpisu výplní otvorů O12 -1,00	kus	-1,000	43 739,10	-43 739,10
8	67	Zásuvka natočená dvojnásobná 230V/16A - bílá 1,00	Ks	1,000	289,43	289,43
9	123	Kabel CYKY J-3x2,5 22,50	m	22,500	39,00	877,50
10	11	Svítlidlo LED svítlidlo interiérové, Přisazené, kruhové IP54 27W 1,00	Ks	1,000	1 289,60	1 289,60
11	69	Spínač jednoduchý č. 1 ABB-Tango 1	Ks	1,000	249,70	249,70
12	87	Instalační krabice KU68-1901	Ks	2,000	53,25	106,50

	2				
13	7 ventilátor do potrubí qv = 300 m3/h	ks	1,000	3 473,60	3 473,60
	1				
14	60 spiro' potrubí pr. 100 - 200 mm	bm	2,000	676,00	1 352,00
	2				
15	61 tepelná izolace v pásech potrubí pozinkovaného kruhového průřezu	m2	1,200	561,60	673,92
	1,2				
Celkem					56 473,73

PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 08

Specifikace prací : Odečet dodávky kompresoru

Odečet dodávky kompresoru dle požadaku investora

CZK

Jednotková cena : -39 500 Kč

Množství : 1,0
kpl

Celková cena bez DPH : -39 500 Kč

DPH 21% : -8 295 Kč

Celková cena s DPH : -47 795 Kč

Předáno dne: 29. 09. 2020



objednatel

zhotovitel

Schváleno:

Ano - Ne

29. 09. 2020

Datum :

Položkový rozpočet ZL 08

Stavba:	PS Cheb - výstavba garáží	
Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Datum: 04.06.2020
Objekt:	Odečet dodávky kompresoru	

P.č.	Kód	Název položky	MJ	množství	cena (Kč) / MJ	celkem (Kč)
1	26Rpol	Kompresorová stanice Schneider, typ H 112 001 odečet dodávky kompresoru	ks	-1,000	39 500,00	-39 500,00
Celkem						-39 500,00

Položkový rozpočet ZL 10

Stavba: PS Cheb - výstavba garáží
Objednatel: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Objekt: Instalační ocelové sloupy u vrat

Datum: 24.07.2020

P.č.	Kód	Název položky	MJ	množství	cena (Kč) / MJ	celkem (Kč)
1	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	-36,348	127,31	-4 627,40
		-36,3475				
2	14587255R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 40,0 mm; b = 40,0 mm	t	-0,016	26 800,00	-420,49
		-0,01569				
3	13611224R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 8,00 mm	t	-0,022	26 700,00	-589,54
		-0,02208				
4	767/Z14	D+M instalační sloup z otevřeného jeklu 210/50/50/4, vč. kotev do stěn a podlahy, žár. zinkováno, lakováno	kus	-5,000	2 500,00	-12 500,00
		-5				
5	767996000T00	Příplatek za žárové zinkování	kg	-36,348	20,70	-752,39
		-36,3475				
Celkem						-18 889,82

PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 11

Specifikace prací : Změna skladby podlah

Změna skladby v návaznosti na zatížení podlahy

CZK

Jednotková cena : -214 550 Kč

Množství : 1,0
kpl

Celková cena bez DPH : -214 550 Kč

DPH 21% : -45 055 Kč

Celková cena s DPH : -259 605 Kč

29. 09. 2020

Předáno dne:



objednatel

zhotovitel

Schváleno:

Ano - Ne

29. 09. 2020

Datum :

Položkový rozpočet ZL 11

Stavba:	PS Cheb - výstavba garáží
Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Objekt:	Změna skladby podlah

Datum: **03.08.2020**

P.č.	Kód	Název položky	MJ	množství	cena (Kč) / MJ	celkem (Kč)
1	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	-163,061	2 920,85	-476 276,38
		Deska D1/A : -(23,10*9,95*0,10)		-22,985		
		Deska D1/B : -(18,10*9,95*0,10)		-18,010		
		Deska D2/A : -(18,80*19,80*0,15)		-55,836		
		Deska D2/A : -(18,80*19,80*0,15)		-66,231		
2	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	-163,061	144,93	-23 632,03
		Deska D1/A : -(23,10*9,95*0,10)		-22,985		
		Deska D1/B : -(18,10*9,95*0,10)		-18,010		
		Deska D2/A : -(18,80*19,80*0,15)		-55,836		
		Deska D2/A : -(18,80*19,80*0,15)		-66,231		
3	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	-7,930	646,60	-5 127,54
		Deska D1/A : 9,95*0,10		-0,995		
		Deska D1/B : 9,95*0,10		-0,995		
		Deska D2/A : 19,80*0,15		-2,970		
		Deska D2/B : 19,80*0,15		-2,970		
4	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	-7,930	133,78	-1 060,87
		Deska D1/A : 9,95*0,10		-0,995		
		Deska D1/B : 9,95*0,10		-0,995		
		Deska D2/A : 19,80*0,15		-2,970		
		Deska D2/B : 19,80*0,15		-2,970		
5	553000881R	trn dilatační	kus	-13,000	2 742,48	-35 652,18
		-13		-13,000		
6	553000883R	trn dilatační	kus	-19,000	3 132,67	-59 520,64
		-19		-19,000		
7	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	-7,826	32 887,41	-257 368,65
		Deska D1/A : 3,15376/2		-1,577		

		Deska D1/B : 2,35106/2		-1,176		
		Deska D2/A : 4,9496/2		-2,475		
		Deska D2/B : 5,19708/2		-2,599		
8	631315711RT4	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30 , s rozptýlenou výztuží z ocelových vláken, v množství 30 kg / m3	m3	-141,317	3 400,00	-480 477,63
		Odečet stávajícího drátkobetonu: -141,31695		-141,317		
9	631315711RT4	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30 , s rozptýlenou výztuží z ocelových vláken, v množství 30 kg / m3	m3	235,807	3 400,00	801 742,24
		Nový drátkobeton - m.č. 1.01 - 560m2 x tl. desky 210mm		117,600		
		Nový drátkobeton - m.č. 1.02 - 85m2 x tl. desky 200mm		17,000		
		Nový drátkobeton - m.č.1.03 - 75m2 x tl. desky 210mm		15,750		
		Nový drátkobeton - m.č.1.05 až 07, 1.14 až 1.16, 1.18, 1.22 až 23, 1.25, 1.33 osa A-B a 3-10 - 342m2 x tl. desky 160mm		54,720		
		Nový drátkobeton - m.č. 1.17, 1.19 až 1.21, 1.26, 1.28 osa A-B a 1-3 - 70m2 x tl. desky 160mm		11,200		
		Nový drátkobeton - m.č. 1.08 až 13, 1.24, 1.27 pod osou B a 4-6 - 79m2 x tl. desky 160 mm		12,640		
		Nový drátkobeton pod zdívem - 20,468*0,16+17,246*0,21		6,897		
10	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	-1 299,100	23,81	-30 931,57
		Odečet asfaltové penetrace - 1334,11-31,50-3,51		-1 299,100		
11	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	-1 299,100	233,50	-303 339,85
		Odečet asfaltových pasu - 1334,11-31,50-3,51		-1 299,100		
12	711471301	Montáž folií mPVC kladených volně s horkovzdušným navařením jednotlivých segmentů	m2	1 299,100	114,00	148 097,40
		Nová fólie - 1299,1m2		1 299,100		
13	FTR.0021718.URS	Fólie hydroizolační nevyztužená STAFOL 914, tl. 0,8mm, černá	m2	1 299,100	83,36	108 292,98
		Nová fólie - 1299,1m2		1 299,100		
14	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	1 299,100	41,30	53 652,83
		Nová geotextilie - 1299,1m2		1 299,100		
15	564821112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 90 mm	m2	635,000	72,40	45 974,00
		Doplnění skladby stěrku - m.č. 1.01 - 560m2 x tl. desky 210mm		560,000		
		Doplnění skladby stěrku - m.č.1.03 - 75m2 x tl. desky 210mm		75,000		
16	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	85,000	79,80	6 783,00

		Doplnění skladby stěrku - m.č. 1.02 - 85m2 x tl. desky 200mm		85,000		
17	564841113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 140 mm	m2	487,428	106,00	51 667,37
		Doplnění skladby stěrku - m.č.1.05 až 07, 1.14 až 1.16, 1.18, 1.22 až 23, 1.25, 1.33 osa A-B a 3-10 - 342m2 x tl. desky 160mm		342,000		
		Doplnění skladby stěrku - m.č. 1.17, 1.19 až 1.21, 1.26, 1.28 osa A-B a 1-3 - 70m2 x tl. desky 160mm		70,000		
		Doplnění skladby stěrku - m.č. 1.08 až 13, 1.24, 1.27 pod osou B a 4-6 - 79m2 x tl. desky 160 mm		37,714		
		Doplnění skladby stěrku - pod zdívkem - 20,468+17,246		37,714		
18	631315711RT4Rpol	Dělicí plechy drátkbetonová podlaha	bm	60,000	410,00	24 600,00
		Doplnění dělicích plechu - rozdílná výška podlah - 60		60,000		
19	13611224Rpol	"L" profil 50/50/5 pozink + šalování na výšku desky 210/160mm	bm	67,000	612,00	41 004,00
		Doplnění šalování a L profilu - 67		67,000		
20	628611111R	OBTEGO R-30 - hybridní křemičitan litný+impregnace Stain Protection (zvýšení odolnosti povrchu proti průsaku saolí, ropných látek a vlhkosti)	m2	842,970	210,00	177 023,70
		m.č. 1.01 - 559,81m2		559,810		
		m.č. 1.03 - 84,74m2		84,740		
		m.č. 1.05 - 101,09m2		101,090		
		m.č. 1.06 - 49,71m2		49,710		
		m.č. 1.07 - 47,62m2		47,620		
Celkem						-214 549,83

PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 12

Specifikace prací : Odvodňovací žlab

V návaznosti na požadavku investora, byla provedena úprava odvodňovacích žlabů

CZK

Jednotková cena : 35 445 Kč

Množství : 1,0
kpl

Celková cena bez DPH : 35 445 Kč

DPH 21% : 7 443 Kč

Celková cena s DPH : 42 888 Kč

Předáno dne: 29. 09. 2020

Objednatel Zhotovitel

Schváleno:

Ano - Ne

29. 09. 2020

Datum :

PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 13

Specifikace prací : Příplatek za barevnost fasády

Příplatek za barevnost fasády dle požadavku investora

CZK

Jednotková cena : 40 791 Kč

Množství : 1,0
kpl

Celková cena bez DPH : 40 791 Kč

DPH 21% : 8 566 Kč

Celková cena s DPH : 49 357 Kč

29. 09. 2020

Předáno dne:



objednatel

zhotovitel

Schváleno:

Ano - Ne

Datum : 29. 09. 2020

PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 15

Specifikace prací : Záměna výkonu dieselagregátu

Na žádost investora byl navýšen výkon dieselagregátu

CZK

Jednotková cena : 28 000 Kč

Množství : 1,0
kpl


Celková cena bez DPH : 28 000 Kč

DPH 21% : 5 880 Kč

Celková cena s DPH : 33 880 Kč

29. 09. 2020

Předáno dne:



objednatel

zhotovitel

Schváleno:

Ano - Ne

29. 09. 2020

Datum :

