

## Stavebně řemeslné opravy

havarijního stavu vybraných náhrobků na Olšanských hřbitovech.

### Revitalizace II-V. hřbitova - Harmonogram prací

termín	jednotlivé úkony
30.9.-2.10.2020	převzetí staveniště
5.10.-9.10.2020	demontáž hrobů III-1-64-65 a 79
12-16.10.2020	demontáž hrobů III-81,129,133
19-23.10.2020	zhotovení základů hrobů III-1 64-65,79 ,81 ,III-2-129,133
26-30.10.2020	demontáž hrobů III-2 -135,145, III-6-8
2-6.11.2020	demontáž hrobů IV-9-109,IV-6-133,IV-8-36
9-13.11.2020	zhotovení základů hrobů III-2-135,145,III-6-8
16-20.11.2020	zhotovení základů hrobů IV-9-109,IV-6-133,IV-8-36
23-27.11.2020	montáž hrobů III-1-64-65,79
30.11.-4.12.2020	montáž hrobů III-1-81,129,133
7-11.12.2020	demontáž hrobů IV-9-14 ,179,montáž III-2-135.145
14-18.12.2020	základy hrobů IV9-14,179 , montáž hrobů III-6-8.IV9-109,IV-6-133,IV-8-36
21-22.12.2020	montáž hrobů IV9-14 a 179
28-30.12.2020	předání díla

V případě že průměrná teplota klesne pod + 5 st C ,budou práce přerušeny a harmonogram prací bude posunut o toto období.

Práce budou také přerušeny v případě srážek ( sněhových i dešťových ) a to zejména z důvodu bezpečnosti práce . O toto období bude harmanogram prací posunut .

V Praze dne 29.9.2020

Tomáš Vystyd - jednatel