

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k provedení

PD – Průmyslový park II. (východ)

1. objednatel: **město Cheb**
se sídlem: **Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**
zastoupený: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou**

a

2. zhotovitelem: **Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Che**
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni spisová značka C 17394
IČO: **263 92 526**
DIČ: **CZ26392526**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., č.ú. 78-2227220277/0100**
zastoupený: **Ing. Petrem Králem, jednatelem společnosti**

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

Součástí účelové komunikace do pískovny (dále jen ÚK I.) je také rozšíření stávající komunikace SO 103 (p.č. 1216, k.ú. Dřenice). Původní návrh rozšíření komunikace částečně zasahoval do pozemku 1212/8 k.ú. Dřenice, který není ve vlastnictví města Chebu. Z důvodu nesouhlasu Odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Cheb ke kácení stávajících dřevin (54 ks), které se nacházejí podél jedné strany komunikace, bude komunikace rozšířena na druhou stranu, než bylo původně zamýšleno. Tzn. že bude potřeba k SO 103 přepracovat technickou zprávu, koordinační situaci, situaci odtokových poměrů a pozemní komunikace, vzorové a příčné řezy, rozhledy, přepočítají se kubatury. Dále musí být požádáno o nová stanoviska správců sítí a DOSS ke změně SO 103.

Z tohoto důvodu se mění odst. 3.2 čl. III Doba plnění a dodací podmínky a odst. 4.1 Cena.

III.

Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění odst. 2 tohoto článku ve znění:

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:
Zahájení plnění: ihned po předání GZ a IGP nebo zveřejnění SOD v registru smluv.

Předání hrubopisu DÚSP: do 60 kalendářních dnů od předání GZ a IG nebo po podpisu SOD.

Předání čistopisu DÚSP vč. orientačních nákladů: do 150 kalendářních dnů od předání GZ a IG nebo podpisu SOD.

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:|

Zahájení plnění: ihned po předání GZ a IGP nebo zveřejnění SOD v registru smluv.

Předání hrubopisu DÚSP: do 60 kalendářních dnů od předání GZ a IG nebo po podpisu SOD.

Předání hrubopisu změny DÚSP: do 30 kalendářních dnů od předání GZ nebo po podpisu SOD.

Předání čistopisu DÚSP vč. orientačních nákladů a podání žádosti o společné povolení: do 60 kalendářních dnů od vypořádání majetkoprávních vztahů s vlastníky dotčených pozemků.

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Cena

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, v členění uvedeném níže. DPH bude účtováno dle platné právní úpravy.

	Kč bez DPH	DPH v Kč	Kč včetně DPH
Dokumentace pro společné povolení (DÚSP)			
ÚK I: DÚSP	196 000,00	41 160,00	237 160,00
ÚK II: DÚSP	105 000,00	22 050,00	127 050,00
Inženýrská činnost pro vydání společného povolení			
ÚK I	28 000,00	5 880,00	33 880,00
ÚK II	57 000,00	11 970,00	68 970,00
Cena celkem za provedení díla	386 000,00	81 060,00	467 060,00

DUSP se rozumí v rámci této smlouvy vypracování hrubopisu projektové dokumentace pro společné povolení dle vyhl. 499/2006 Sb. Přílohy č.11.

IČ se rozumí v rámci této smlouvy zajištění všech stanovisek potřebných k podání žádosti o společné povolení, zapracování požadavků do DUSP, vyhotovení čistopisu DUSP a vypracování žádosti o společné povolení vč. podání na stavební úřad.

Výše uvedená cena za provedení díla bude splatná dle ustanovení článku VI. odst. 6.2. této smlouvy

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Cena

4.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, v členění uvedeném níže. DPH bude účtováno dle platné právní úpravy.

	Kč bez DPH	DPH v Kč	Kč včetně DPH
Dokumentace pro společné povolení (DÚSP)			

ÚK I: DÚSP	196 000,00	41 160,00	237 160,00
ÚK I: DÚSP (změna SO 103)	27 300,00	5 733,00	33 033,00
ÚK II: DÚSP	105 000,00	22 050,00	127 050,00
Inženýrská činnost pro vydání společného povolení			
ÚK I	28 000,00	5 880,00	33 880,00
ÚK I (změna SO 103)	2 600,00	546,00	3 146,00
ÚK II	57 000,00	11 970,00	68 970,00
Cena celkem za provedení díla	415 900,00	87 339,00	503 239,00

DÚSP se rozumí v rámci této smlouvy vypracování hrubopisu projektové dokumentace pro společné povolení dle vyhl. 499/2006 Sb. Přílohy č.11.

IČ se rozumí v rámci této smlouvy zajištění všech stanovisek potřebných k podání žádosti o společné povolení, zapracování požadavků do DÚSP, vyhotovení čistopisu DÚSP a vypracování žádosti o společné povolení vč. podání na stavební úřad.

Výše uvedená cena za provedení díla bude splatná dle ustanovení článku VI. odst. 6.2. této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Ing. Petr Král, jednatel

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta