

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 2019/006467 ze dne 27. 11. 2019

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**1. Objednatel:**

adresa:

IČO:

jednající prostřednictvím:

adresa:

zastoupený:

**statutární město Plzeň**

náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

00075370

**ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**

**Magistrátu města Plzně**

Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň

Ing. Veronika Krupičková, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

Ing. Veronika Krupičková, MBA

b) technických:

a

**2. Zhotovitel:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

**AS Projekt, spol. s r.o.**

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C,  
vločka 686

Plzeň - Hradiště, Zelenohorská 380/60A, PSČ 32600

416 36 473

CZ41636473

Ing. arch. Danielem Němečkem, jednatelem

tento

## d o d a t e k   č . 1

## I.

1. Dne 27. 11. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „**Výstavba východní tribuny na atletickém stadionu v Plzni na Skvrňanech**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Zhotovitel požádal dopisem ze dne 9. 9. 2020 o posunutí termínu dle čl. IV. odst. 1 bod c) Smlouvy – Výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí, přičemž na nebezpečí nedodržení termínu upozornil objednatele více než 15 dnů před jeho uplynutím. Zhotovitel vypracoval a v řádném termínu objednateli předal projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. Následně zhotovitel prováděl výkon inženýrské činnosti. Ačkoliv byl projekt několikrát předjednan a všechny připomínky byly zapracovány, vydání souhlasného stanoviska Odboru rozvoje a plánování MMP trvalo výrazně déle, než se dalo předpokládat. Projekt byl ze strany zhotovitele ústně projednán v měsíci květnu, právě z důvodu zrychleného vydání stanoviska. Oficiální žádost byla podána 3. 6. 2020. Zhotovitel osobně jednal o projektu se zástupci ORP MMP a SVS MP jak v průběhu měsíce července, tak srpna. Souhlasné stanovisko bylo zhotoviteli přes veškeré předešlé kroky předáno až dne 3. 9. 2020.  
S ohledem na zákonné lhůty vyplývající z platných právních předpisů není zhotovitel schopen splnit smluvní termín ukončení inženýrské činnosti do 30. 10. 2020.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. **IV. Doba plnění** odst. 1 písm. c) Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:  
  
c) Výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí:  
**nejpozději do 30. 12. 2020**
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne .....

Plzni dne .....

.....  
**statutární město Plzeň**  
Odbor správy infrastruktury MMP  
Ing. Veronika Krupičková, MBA  
vedoucí odboru

.....  
**AS Projekt, spol. s r.o.**  
Ing. arch. Daniel Němeček  
jednatel společnosti
