

ZMĚNOVÝ LIST č. 03

Stavba:	Oprava tepelných rozvodů a rozvodů TV v areálu psych. léčebny Šternberk - část A				
Vydal:	ENESA a.s., U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9				
Odesláno/předáno - komu	Psychiatrická léčebna Šternberk, Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk				
Odesláno/předáno	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		X			23.09.20
Přílohy:	Cenová kalkulace počet str.				

1) Zdůvodnění:

Po odкрыtí nepřístupných tepelných kolektorů byl zjištěn skutečný nutný rozsah stavebních a strojních prací. Změny v rozsahu nemohl projektant ani objednatel v době zpracování projektové dokumentace předvídat z důvodu špatně nebo zcela nepřístupných míst v tepelných kolektorech.

Největší úsporou oproti zadávací dokumentaci je nerealizace stavebních prací na kolektoru č.2 mezi oddělením 6 19a a stravovacím provozem 8. Nerealizace nových ŽB kanálů pro inženýrské sítě a zmenšení rozsahu sanace kolektorů. Zároveň byly při zakládání kolektorů využívány v maximální míře původní betonové zákrytové desky.

Největším navýšením ceny je pak změna rozsahu strojních prací na kolektoru mezi oddělení 15A,B a oddělením 21A a změna rozsahu strojních a stavebních prací na kolektoru do klinické psychologie. Rozsah prací nebyl zřejmý z důvodu zakrytých nebo těžce přístupných tepelných kolektorů. Zhotovitel změny navrhl s jeho odbornými znalostmi a neúčinnějším a neekonomičtějším technologickým řešením.

ZL03 také upravuje skutečně provedené práce ze ZL02 respektive dodatku č. 2 k SoD.

ZL03 bude sloužit jako podklad pro konečný cenový dodatek č.3 k SoD.

2) Rekapitulace ceny:

Popis	Cenová nabídka bez DPH
Méněpráce	-735 754
Vícepráce	432 231
ZL03 Celkem	-303 522

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

NENÍ

4) Náklady:

-303 522 Kč

5) Vliv na termín výstavby

není

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

není

Zpracoval: xxxxx

Zkontroloval: xxxx

Zkontroloval: xxxx

Schválil: xxxx

