

DODATEK č. 4
KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2018-0524/OR
ze dne 24.07.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. Etapa“

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda – primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	AZ Consult, spol. s r. o.
Sídlo:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární zástupce:	
IČO:	44567430
DIČ:	CZ445674430
Bankovní spojení:	ČSOB a. s.
Číslo účtu:	454328/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24.7.2018, resp. uzavřeným Dodatku č. 1 až 3.

Dodatek č. 4 byl dohodnut s ohledem na problematiku stávajících napojení jednotlivých rodinných domů. V době zpracování projektové dokumentace se předpokládalo, že stávající řešení odvedení splaškových vod u jednotlivých objektů bude využito k přepojení do nově budovaného kanalizačního řádu. Při výkopových pracích v rámci realizace výše uvedené stavby se u některých objektů prokázalo, že skutečnost neodpovídá vypracované projektové dokumentaci.

Z výše uvedených důvodů zhotovitel zpracuje nad rámec předmětu díla dle čl. I., odst. 1. SOD projektovou dokumentaci ve stupni DÚR/DSP vč. soupisu prací a inženýrské činnosti pro realizaci domovních přípojek splaškové kanalizace tak, aby mohlo dojít k napojení objektů do nově budovaného kanalizačního řádu.

Lhůta pro zhotovení výše uvedených prací se stanovuje do 31. 12. 2020.


Smluvní strany se dohodly, že výše specifikované práce provede dle cenové nabídky ze dne 6.8.2020, která je přílohou tohoto dodatku.

Předmět dodatku je v souladu s usnesením Rady města Děčína ze dne 18.8.2020 pod č. RM 20 15 36 06.



Cena za dílo dle SOD č. 2018-0524/OR bez DPH:	430 200,00 Kč
Cena víceprací a méněprací - dodatek č. 1	166 200,00 Kč
Cena víceprací - dodatek č. 3	39 000,00 Kč
Cena víceprací - dodatek č. 4	149 500,00 Kč

Celková cena díla bez DPH	784 900,00 Kč
Celková cena včetně DPH	949 729,00 Kč

V Děčíně dne 31 -08- 2020



Objednatel
Jaroslav Hrouda
primátor města



Zhotovitel



jednatelka společnosti



Zadavatel:
Statuární město Děčín, Magistrát města Děčín
Odbor rozvoje - Oddělení přípravy a realizace staveb
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

NABÍDKA NA AKCI:

Domovní přípojky splaškové kanalizace - Odkanalizování okrajové části Březiny

1. ÚDAJE O UCHAZEČI

Obchodní jméno	AZ Consult, spol. s r.o. Zápis v obchodním rejstříku dne 8. 4. 1992 Krajský soud Ústí n. L., odd. C, vložka 2096
Sídlo společnosti	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární orgán	Ing. Martina Štrosová - jednatel
Jednatelka společnosti	Ing. Martina Štrosová
IČ	445 67 430
DIČ	CZ 44567430
Telefon	475 240 888
Fax	475 240 864
E-mail	azconsult@azconsult.cz
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení	ČSOB a.s. Ústí nad Labem 454 328/0300
Kontaktní osoba	Ing. Martin David
Telefon	724 227 755
E-mail	david@azconsult.cz

Vážený obchodní partnere,

předkládáme Vám cenovou nabídku na projektovou dokumentaci vč. inženýrské činnosti na akci:
„Domovní přípojky splaškové kanalizace – Odkanalizování okrajové části Březiny“.

2. CENA

	Počet přípojek	sazba	Kč bez DPH
Projektová dokumentace ve stupni DÚR/DSP vč. soupisu prací a inženýrské činnosti	23	6.500,00	149.500,00
Cena celkem bez DPH Kč			149.500,00
DPH 21 % Kč			31.395,00
Cena celkem včetně DPH Kč			180.895,00

TERMÍN PLNĚNÍ : do 31.12.2020 podání žádosti o územní rozhodnutí

V Ústí nad Labem dne 6.8.2020



obchodní ředitel
