

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

I. Smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
Ing. Josefem Kochem – místostarostou
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Menhard
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **MV PLAST s.r.o.**
Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
zástupce pro věci smluvní: Vladimír Škoda
zástupce pro věci technické: Vladimír Škoda, Miroslav Zámečník,
Ing. Otakar Vodička
IČ: 26113481
DIČ: CZ26113481
zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 178156

„Strachovské rybníky – horní nádrž, dolní nádrž“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 70/20 ze dne 30.3.2020 mění tyto články:

III. Termín plnění

Původní termín dokončení: 30.9.2020

Nový termín dokončení: 30.10.2020

Změna termínu dokončení je z důvodu vzniklých víceprací, které byly nutné provést proti původní projektové dokumentaci a z důvodu pozdějšího zahájení vlastní stavby z důvodu na straně zadavatele – čekání na rozhodnutí o přidělené dotaci.

IV. Cena za dílo

Horní nádrž:

Původní cena bez DPH	2 135 879,00 Kč	s DPH 2 584 413,60 Kč
Nová cena bez DPH	2 208 199,00Kč	s DPH 2 671 920,79 Kč

Dolní nádrž:

Původní cena bez DPH	1 014 121,00 Kč	s DPH 1 227 086,40 Kč
Nová cena bez DPH	1 086 711,00Kč	s DPH 1 314 920,31 Kč

Celková cena:

Původní cena bez DPH	3 150 000,00 Kč	s DPH 3 811 500,00 Kč
Nová cena bez DPH	3 294 910,00Kč	s DPH 3 986 841,10 Kč

Navýšení ceny vzniklo z důvodů víceprací nad původní rozpočet a z nutnosti odstranit část betonové kanalizační trubky o které objednatel nevěděl.

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 70/20 ze dne 30.3.2020 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 24.9.2020

.....
Ladislav Med - starosta města

.....
Vladimír Škoda

.....
Ing. Josef Koch - místostarosta