

ZMĚNOVÝ LIST - Záznam o změně závazkuNázev zakázky (akce): **Sepekov ON – oprava budovy zastávky**Číslo veřejné zakázky (dle RVZ): **65420140**Pořadové číslo změnového listu: **1****Zdůvodnění a popis změny:****Měněpráce:**

Přístřešek pro cestující, proveden jako plochá střecha, byl po rozkrytí konstrukce vyhodnocen jako nevyhovující. Detaily ploché střechy navazující na svislé konstrukce vykazují lokální zatékání vlivem poruch v krytině ploché střechy.

Mincovníky stanovené projektem jsou zastaralého typu, podporující jen mince, Správa železnic dnes osazuje moduly vyššího standardu.

Vícepráce:

Plochá střecha bude z důvodu zamezení zatékání v důsledku možných poruch provedena ve sklonu k plynulému odtoku srážkových vod. Dojde k plynulému napojení na ostatní střešní konstrukce, sjednotí se střešní krytina na plechovou. Celá konstrukce bude s provětrávanou mezerou.

Mincovníky budou osazeny v aktuálně používaném standardu Správy železnic. Moduly budou podporovat mince, budou obsahovat přípravu na vložení platebních terminálů a služební karty SŽ. Smlouva na dodavatele platebních terminálů byla soutěžena až v průběhu stavby.

Na základě místního šetření a po dohodě se složkami SŽ bude do hlavního domovního rozvaděče přidáno podružné měření. Na základě spolupráce se souběžnou investiční akcí Stavební Správy západ došlo k úpravě prostor zabezpečovací a sdělovací techniky. Tímto doplněním podružného měření docílíme přesného stanovení spotřeby elektrické energie.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:

ANO NE

Změna vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:

ANO NE Navržený způsob zatřídění víceprací: **VZ dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek SŽ SM53**

Odpovědnost za vznik víceprací: ---

Navržený zdroj financování víceprací: **z limitu prostředků přidělených OŘ plánem**

Finanční vyjádření změny v Kč:

SO 1 Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
712 – Povlakové krytiny	xxx	xxx
741 – Elektroinstalace – silnoproud	xxx	xxx
742 – Elektroinstalace – slaboproud	xxx	xxx
762 – Konstrukce tesařské	xxx	xxx
764 – Konstrukce klempířské	xxx	xxx
766 – Konstrukce truhlářské	xxx	xxx
HZS – Hodinové zúčtovací sazby	xxx	xxx
Celkem SO 1	xxx	xxx

Rekapitulace	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
SO 1 –	xxx	xxx
	xxx	xxx
Celkem	xxx	xxx
Cena změn vyjádřená v % z ceny smlouvy	xxx	xxx

Rekapitulace změn hodnoty závazku		
Původní cena dle smlouvy (bez dodatků)	6.015.068,15Kč	100 %
Hodnota změn závazku dle této změny	285.542,38 Kč	4,75 %
Hodnota změn závazku dle předchozích změn	0 Kč	0 %
Hodnota všech změn závazku celkem	285.542,38 Kč	4,75 %

Vyčíslení cenového nárůstu / poklesu závazku ze smlouvy		
Cena dle smlouvy po změnách (po zpracování dodatku)	6.206.674,43 Kč	103,09 %

1/ Návrh změny vypracoval:

Jméno: Ing. Pavel Štindl, v.r.
Ing. Jan Velikovský, v.r. Datum: 9.9.2020 Podpis: _____

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 11.9.2020 Podpis: _____

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 14.9.2020 Podpis: _____

4/ Stanovisko náměstka ředitele pro provoz infrastruktury OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 24.9.2020 Podpis: _____

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Ing. Radek Makovec,
v.r. Datum: 25.9.2020 Podpis: _____

Příloha č. 1: xxx

Za správnost: xxx