

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Oprava bytů - Česká 14 byty č. 3, 4 a 7; Koblížná 9 byt č. 10		
Objekt:	Česká 14, Koblížná 9		
Objednatel:	Statutární město Brno, MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel:	GEDASS s.r.o., Příkop 4, 602 00 Brno IČ: 282 90 101		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE]		
Popis změny:			
<p>Při provádění prací na opravě výše uvedených bytů byly zjištěny nové skutečnosti, které nemohly být zakomponovány do zpracované projektové dokumentace, protože byly zjištěny, až po odkrytí vrchních vrstev. Česká 14 byty č. 3, 4 a 7 - změna plynových kotlů za kotle elektrické se zásobníkem (- rozvody plynu, - vložkování komínů, - odkouření kotle, + rozvody elektřiny), změna nášlapných vrstev, oprava stupaček vody a kanalizace nad rámec opravovaných bytů (havarijní stav). Koblížná 9 byt č. 10 - oprava koupelny s výměnou vany za sprchový kout na žádost stávajícího nájemníka bytu. Na všechny vícepráce a méněpráce byly zpracovány dílčí rozpočty po jednotlivých bytech a tyto rozpočty byly předloženy a odsouhlaseny TDI stavby.</p>			
Na všechny odsouhlasené vícepráce	Změnu vyvolal:	investor, po dohodě s dodavatelem stavby	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	ano
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	ano
		dodatek k PD	x
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	
	náklady na změnu vč. DPH		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH		
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH		
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-379 949,56 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH	423 340,41 Kč	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	43 390,85 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu stavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez změny na termín dokončení	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	[REDAKCE]	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	[REDAKCE]	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	[REDAKCE]	
	TDI:	[REDAKCE]	
	Projektant:	[REDAKCE]	
	Objednatel (statutární zástupce):	[REDAKCE]	
přílohy	Přílohy:	[REDAKCE]	
		Rozpočty ke Změnovému listu č.1	