



S004P01F0VRT

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/2019/0202/150

uzavřený podle ust. § 2586 a § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město HODONÍN  
**Adresa:** Masarykovo náměstí 1,695 35 Hodonín  
**IČO:** 00284891  
**DIČ:** CZ 699001303  
**Bankovní spoj:** Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100  
**Zastoupené:** Liborem Střechou, starostou města  
v technických záležitostech: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** Dopravoprojekt Ostrava a.s.  
**Adresa:** Masarykovo náměstí 5/5, PSČ 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
**IČO:** 42767377  
**DIČ:** CZ 42767377  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., č.ú. 1022147761/0100  
**Zastoupený:** Ing. Martinem Vilčem, předsedou přestavenstva  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10 727

(dále jen zhotovitel)

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SD/2019/0202/150 ze dne 11.09.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.06.2020 (dále jen „Smlouva“) je **prodloužení lhůty** na zpracování projektové dokumentace v důsledku dodatečných požadavků objednatele na řešení cykloprovozu a výsadby zeleně v uličním profilu a následné projednání s dotčenými správci sítí. se mění:

### 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ:

3.1. V čl. 3.2. se text dod. č. 1 smlouvy:

„Inženýrská činnost pro vydání společného povolení stavby dle odst. 2.2.2. (zajištění vydání stavebního povolení v právní moci) v termínu do **90 kalendářních dnů** ode dne předání projektové dokumentace pro společné povolení. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání společného povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.“

**nahrazuje** zněním podle dodatku č. 2 smlouvy:

„Inženýrská činnost pro vydání společného povolení stavby dle odst. 2.2.2. (zajištění vydání stavebního povolení v právní moci) v termínu do **150 kalendářních dnů** ode dne předání projektové dokumentace pro společné povolení. V případě výskytu objektivních okolností, které

Císlo smlouvy objednatele: SD/2019/0202/150/2 – Dukelských hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x Pr. Veselého x Marxova, Hodonín

bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání společného povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.“

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá obdrží 2 vyhotovení.

4.2. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

4.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále platná a účinná.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem města:	na 43. schůzi rady města
Datum a číslo jednací:	8.9.2020, usnesení č. 2870

V I

.....

L

st

V Ostravě dne 22 -09- 2020

.....  
Ing. Martin Vilč  
předseda představenstva