

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 1130-2018-544101 A Č. ZHOT. 050 60/18 ZE DNE 30.10.2018

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Friml, Ing. Hana Jeníčková, PhD.
Adresa:	Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191
Telefon:	xxxxxxx, 601 584 039
E-mail :	p.friml@spucr.cz , ustino.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., a Zeměměřictví Jeseník s.r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	341 302 664/0600
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

*(dále jen „zhotovitel“)**(společně dále jako „smluvní strany“)*

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s ustanovením bodu 12.2. smlouvy o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

1. Sjednání víceprací v dílčím celku 3.4.3. na základě větší výměry neřešených pozemků. Rozsah 1 MJ, vyčíslení je v příloze dodatku Položkový výkaz činností.
2. Sjednání víceprací v dílčím celku 3.5.i.b). na základě většího rozsahu potřebných podélných profilů liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Rozsah 9 MJ, vyčíslení je v příloze dodatku Položkový výkaz činností.
3. Ošetření konečných méněprací provedených v rámci KoPÚ. Provedené méněpráce jsou vyčísleny v příloze Položkový výkaz činností. Důvodem méněprací bylo čerpání menšího rozsahu měrných jednotek v dílčích fakturačních celcích na základě skutečnosti a potřeby.
4. Změna osoby jednat ve věcech technických. Namísto Věry Šafářové bude nově uveden Ing. Pavel Friml.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Konečná cena díla se upravuje na základě provedených více a méněprací dle přílohy Položkový výkaz činností takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	467 900,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	292 670,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	73 020,- Kč
Celková cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 1	833 590,- Kč

Původní cena dle SOD bez DPH	853 600,- Kč
Dodatečné práce - dodatek č. 1	7 650,- Kč
Méněpráce - dodatek č. 1	- 27 660,- Kč
Celková cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 1	833 590,- Kč
DPH 21%	175 054,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH ve znění dodatků č. 1 - 5	1 008 644,- Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je opravená příloha smlouvy o dílo Položkový výkaz činností, která nahrazuje původní přílohu v celém rozsahu.

V Pardubicích dne 02.10.2020

Ve Vysokém Mýtě dne 01.10.2020

.....

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Moravský Karlov - dodatek č.1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
3.4.	Přípravné práce						
3.4.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	1 500	4 500	31.3.2019	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 600	18 000		
3.4.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	125	1 100	137 500	30.6.2019	
	Měněpráce dodatek 1	ha	-2	1 100	-2 200		
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	13	1 400	18 200	30.6.2019	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	83	1 800	149 400	30.9.2019	
	Měněpráce dodatek 1	100 bm	-2	1 800	-3 600		
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	1 800	9 000	15.10.2020	
	Vícepráce dodatek 1	100 bm	1	1 800	1 800		
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	125	500	62 500	28.2.2020	
	Měněpráce dodatek 1	ha	-2	500	-1 000		
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	125	600	75 000	30.6.2020	
	Měněpráce dodatek 1	ha	-2	600	-1 200		
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					467 900	15.10.2020	
3.5.	Návrhové práce						
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	125	950	118 750	15.10.2020	
	Měněpráce dodatek 1	ha	-2	950	-1 900		
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 200	24 000		
	Měněpráce dodatek 1	ha	-9	1 200	-10 800		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	650	13 000		
	Vícepráce dodatek 1	100 bm	9	650	5 850		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000		
	Měněpráce dodatek 1	ha	-3	1 000	-3 000		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	125	990	123 750		31.8.2021
	Měněpráce dodatek 1	ha	-2	990	-1 980		
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					292 670		
3.6.	Mapové dílo	ha	125	600	75 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele	
	Měněpráce dodatek 1	ha	-2	990	-1 980		
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					73 020		

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	467 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	292 670 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	73 020 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	833 590 Kč
DPH 21% v Kč	175 054 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 008 644 Kč

V Pardubicích dne 02.10.2020

Ve Vysokém Mýtě dne 01.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miroslav Kučera
 ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
 Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel