

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 93/2020

### „Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění

mezi:

<b>Název:</b>	<b>Město Kopřivnice</b>
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Ing. Miroslav Kopečný, starosta
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	xxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	xxx xxx

(„objednatel“)

a

<b>Název:</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
Sídlo:	Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00
Korespondenční adresa:	STRABAG a.s., Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupen:	Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava,
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx

(„zhotovitel“)

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 3. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení „Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa“.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 2 Smlouvy (položkový rozpočet) upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce a vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven ve změnových listech a položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1-2 tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení Smlouvy v kapitole 5. „Cena díla“ a ustanovení v kapitole 4. „Doba plnění“, a to na základě změnových listů č. 5-14, které jsou přílohou toho dodatku.
- 1.4. Odůvodnění provedených změn:

### **Změna č. 5 – odvoz výkopku z plochy bez ornice na skládku**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel stavební práce o odvezení výkopku z plochy bez ornice na skládku. Při skrývce ornice bylo zjištěno, že plocha v místě nového vjezdu z ulice Husova neobsahuje žádnou ornici, plocha zřejmě sloužila jako zpevněná pojezdová plocha, výkopek z plochy je potřeba odvést na skládku. Tyto vícepráce vznikly z důvodu nesouladu, který zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

### **Změna č. 6 – provedení rozbití betonových patek kladivem**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Při vytrhání silničních obrub bylo zjištěno, že betonové patky, ve kterých byla uložena obruba, jsou velmi nestandardní velikosti. Projekt počítá s drcením betonových obrub v mobilní drtičce, ta ale dokáže nadrtit betonové kusy o maximálním objemu cca 50x50x50, je tedy nutné tyto kusy betonu rozbít kladivem. S ohledem na uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

### **Změna č. 7 – doplnění chybějících částí kanalizace**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o doplnění chybějících částí kanalizace. V úseku mezi kanalizačními šachtami ozn. Š4 a Š5 projektant (AD) v dílenské dokumentaci naprojektoval odbočné koleno, avšak k tomu je nutné přidat 3x odbočkový kus pro objekt restaurace, přičemž tyto části nebyly součástí PD a rozpočtu stavby. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku.

### **Změna č. 8 – provedení prací souvisejících s bouráním a likvidací nalezených betonových bloků**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o provedení prací souvisejících s bouráním betonových bloků. Při výkopových pracích byly nalezeny základové betonové konstrukce dříve zbouraných objektů a zlikvidovaných konstrukcí. Tyto betonové bloky je potřeba vybourat z důvodu kolize se stavbou. S ohledem na skutečnost, že zadavatel před zahájením zadávacího řízení provedl veškerá potřebná měření, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

### **Změna č. 9 – provedení prací souvisejících s čerpáním vody z výkopů**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o provedení prací souvisejících s čerpáním vody z výkopů. Potřeba provedení těchto prací vznikla z důvodu častých a prudkých dešťů, které zaplavily výkop nové kanalizace, voda proto musela být po celou dobu provádění stavebních prací odčerpávána. S ohledem na skutečnost, že déšť a jeho následky nemohl ani zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Tato změna zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

### **Změna č. 10 – bourání a likvidace nalezené železobetonové jímky a železobetonových kanálů**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o provedení prací bourání a likvidaci železobetonové jímky a železobetonových kanálů. Ty byly nalezeny při výkopu rýh pro novou kanalizaci podél objektu nového muzea v místě navržené trasy kanalizace. Jímka obsahuje materiál neznámého původu, který je nutno zlikvidovat. Před likvidací budou odebrány vzorky a provedeny laboratorní zkoušky, které ověří, zda nejde o nebezpečný odpad. S ohledem na skutečnost, že zadavatel před zahájením zadávacího řízení provedl veškerá potřebná měření, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

### **Změna č. 11 – dodávka zeminy schopné zúrodnění**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce o dodávku zeminy schopné zúrodnění. Při skrývce ornice bylo zjištěno, že plocha neobsahuje téměř žádnou ornici. Na terénní úpravy bude potřeba dovést zeminu schopnou zúrodnění. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

### **Změna č. 12 – doplnění výplně odvodňovacích trativodů**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel rozpočet stavby. Neboť v rozpočtu není uvedena položka pro výplň odvodňovacích trativodů, je třeba

tuto položku doplnit. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

#### **Změna č. 13 – provedení prací souvisejících se zvýšenou niveletou komunikace**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce související se zvýšenou niveletou komunikace v úseku podél objektu Slovenské strelly. Během realizace stavby bylo zjištěno, že je třeba upravit niveletu části stavby v blízkosti objektu Slovenské strelly. Je nutné plochu upravit do požadované úrovně, k té bude využít recyklát ze stavby. S ohledem na skutečnost, že zadavatel před zahájením zadávacího řízení provedl veškerá potřebná měření, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

#### **Změna č. 14 – změna v řešení přístupu osob s omezenou schopností pohybu**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ mění objednatel řešení přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace do objektu restaurace a s ní související stavební práce. Jedná se o ekonomicky výhodnější řešení. S ohledem na skutečnost, že tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je menší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, se nejedná o podstatnou změnu závazku.

V souladu s výše uvedeným se cena díla mění následovně:

Původní cena díla:

Cena bez DPH:	27 407 045,67 Kč
DPH 21 %:	5 755 479,59 Kč
Cena s DPH	33 162 525,26 Kč

se na základě změnových listů č. 1-14 mění na:

Cena bez DPH:	28 776 173,09 Kč
DPH 21 %:	6 042 996,35 Kč
Cena s DPH:	34 819 169,44 Kč

- 1.5. S ohledem ke skutečnosti, že při realizaci díla vznikly vícepráce, jež mají přímý vliv na termín dokončení díla, dále ke skutečnosti, že není dořešen vzhled a typ zábradlí, a ke skutečnosti, že vzhledem ke koordinaci více zhotovitelů na jednom staveništi byl zhotovitel nucen přerušit část stavebních prací, a to od 15. 7. 2020 do 30. 9. 2020, se mění termín plnění dle čl. 4.1. Smlouvy následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení díla:	ihned po převzetí staveniště
dokončení díla:	do 245 dnů od převzetí staveniště

Tato změna byla provedena taktéž v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

- 1.6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 2.2. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení tohoto dodatku stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 2.3. Dodatek se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 2.4. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto dodatku není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 2.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.7. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.8. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a dále ve třech tištěných vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 2.9. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice dne 22. 9. 2020 na své 52. schůzi usnesením č. 1327.
- 2.10. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
Příloha č. 1 – změnové listy č. 5-14  
Příloha č. 2 – položkový rozpočet vč. fotodokumentace  
Příloha č. 3 – žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla

V Kopřivnici dne 30. 09.2020

V Ostravě dne 01. 10. 2020

---

za objednatele  
Ing. Miroslav Kopečný  
Starosta

---

za zhotovitele  
Ing. Jiří Malík a Ing. René Suchan  
Na základě plné moci

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 5		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	07/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:	Fotodokumentace – Změna č. 5		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 5		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Chybějící ornice, výkopek z plochy je potřeba odvést na skládku.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při skrývce ornice bylo zjištěno, že plocha v místě nového vjezdu z ulice Husova neobsahuje žádnou ornici, plocha zřejmě dříve sloužila jako zpevněná pojezdová plocha, výkopek z plochy je potřeba odvést na skládku.				
Počet připojených listů specifikací:	2			
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b> <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel  STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:

Položkový rozpočet vč. fotodokumentace

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	08/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Chybějící ornice, výkopek z plochy je potřeba odvést na skládku.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při skrývce ornice bylo zjištěno, že plocha v místě nového vjezdu z ulice Husova neobsahuje žádnou ornici, plocha zřejmě dříve sloužila jako zpevněná pojezdová plocha, výkopek z plochy je potřeba odvést na skládku.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>9 674,80 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>9 674,80 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 6		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	07/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:	Fotodokumentace – Změna č. 6		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 6		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Betonové patky silničních obrubníků jsou nestandardní velikosti.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při vytrhání silničních obrub bylo zjištěno, že betonové patky, ve kterých byla uložena obruba, jsou velmi nadstandardní velikosti, viz fotografie. Projekt počítá s drcením betonových obrub v mobilní drtičce, ta ale dokáže nadrtit betonové kusy o maximálním objemu cca 50x50x50, je tedy nutné tyto kusy betonu rozbít kladivem.				
Počet připojených listů specifikací:	3			
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:

Položkový rozpočet vč. fotodokumentace

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	08/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b>            Betonové patky silničních obrubníků jsou nestandardní velikosti.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b>            Při vytrhání silničních obrub bylo zjištěno, že betonové patky, ve kterých byla uložena obruba, jsou velmi nadstandardní velikosti, viz fotografie. Projekt počítá s drcením betonových obrub v mobilní drtičce, ta ale dokáže nadrtit betonové kusy o maximálním objemu cca 50x50x50, je tedy nutné tyto kusy betonu rozbít kladivem.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>57 212,92 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>57 212,92 Kč</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 7			
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice				
Datum:	07/2020				
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:	Fotodokumentace – Změna č. 7			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 7			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b> Doplnění chybějících částí kanalizace.					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V úseku mezi kanalizačními šachtami ozn. Š4 a Š5 projektant (AD) v dílenské dokumentaci naprojektoval odbočné koleno, viz e-mail. Dále je nutné přidat 3x odbočkový kus pro objekt restaurace. Protože tyto dodávky a s nimi související práce nebyly součástí PD a rozpočtu stavby, je nutno je doplnit.					
Počet připojených listů specifikací:		2			
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5					

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:

Položkový rozpočet vč. fotodokumentace

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	08/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Doplnění chybějících částí kanalizace.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V úseku mezi kanalizačními šachtami ozn. Š4 a Š5 projektant (AD) v dílenské dokumentaci naprojektoval odbočné koleno, viz e-mail. Dále je nutné přidat 3x odbočkový kus pro objekt restaurace. Protože tyto dodávky a s nimi související práce nebyly součástí PD a rozpočtu stavby, je nutno je doplnit.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>26 777,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>26 777,00 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 8			
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice				
Datum:	07/2020				
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:	Fotodokumentace – Změna č. 8			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 8			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b> Bourání a likvidace nalezených betonových bloků.					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při výkopových pracích byly nalezeny základové betonové konstrukce dříve zbouraných objektů a zlikvidovaných konstrukcí. Tyto betonové bloky je potřeba vybourat z důvodu kolize se stavbou					
Počet připojených listů specifikací:		7			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5					

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha: Položkový rozpočet vč. fotodokumentace



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	08/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Bourání a likvidace nalezených betonových bloků.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při výkopových pracích byly nalezeny základové betonové konstrukce dříve zbouraných objektů a zlikvidovaných konstrukcí. Tyto betonové bloky je potřeba vybourat z důvodu kolize se stavbou</p>		
Počet připojených listů specifikací: 7	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>88 817,88 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>88 817,88 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 9		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	06/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:	Fotodokumentace – Změna č. 9		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 9		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Čerpání vody z výkopu.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Ve 24. týdnu došlo k častým a prudkým deštům, voda zaplavila výkop nové kanalizace a musela být po celou dobu provádění stavebních prací odčerpávána.				
Počet připojených listů specifikací:	2			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel				
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:

Položkový rozpočet vč. fotodokumentace

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	08/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Čerpání vody z výkopu.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Ve 24. týdnu došlo k častým a prudkým deštům, voda zaplavila výkop nové kanalizace a musela být po celou dobu provádění stavebních prací odčerpávána.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>4 880,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>4 880,00 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 10			
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice				
Datum:	07/2020				
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	Fotodokumentace – Změna č. 10			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 10			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b> Bourání a likvidace nalezené železobetonové jímky a navazujících železobetonových kanálů.					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při výkopu rýh pro novou kanalizaci podél objektu nového muzea byla nalezena v místě navržené trasy kanalizace železobetonová jímka a na ni navazující železobetonové kanály. Jímka obsahuje materiál neznámého původu, který je nutno zlikvidovat. Před jeho likvidací budou odebrány vzorky a provedeny laboratorní zkoušky, které ověří, zda nejde o nebezpečný odpad.					
Počet připojených listů specifikací:		7			
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5					

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:

Položkový rozpočet vč. fotodokumentace

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	08/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Bourání a likvidace nalezené železobetonové jímky a železobetonových kanálů.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při výkopu rýh pro novou kanalizaci podél objektu nového muzea byla nalezena v místě navržené trasy kanalizace železobetonová jímka a na ni navazující železobetonové kanály. Jímka obsahuje materiál neznámého původu, který je nutno zlikvidovat. Před jeho likvidací budou odebrány vzorky a provedeny laboratorní zkoušky, které ověří, zda nejde o nebezpečný odpad.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 7	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>235 325,20 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>235 325,20 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 11		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	06/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:	Fotodokumentace – Změna č. 11		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 11		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Chybějící ornice.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při skrývce ornice bylo zjištěno, že plocha neobsahuje téměř žádnou ornici. Na terénní úpravy bude potřeba dovést zeminu schopnou zúrodnění.				
Počet připojených listů specifikací:	2			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				



**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:

Položkový rozpočet vč. fotodokumentace

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	08/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Chybějící ornice.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při skrývce ornice bylo zjištěno, že plocha neobsahuje téměř žádnou ornici. Na terénní úpravy bude potřeba dovést zeminu schopnou zúrodnění.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-234 131,71 Kč</b>	<b>1 372 390,11 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>1 138 258,40 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 12		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	07/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 12		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Chybějící výplň odvodňovacích trativodů.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V rozpočtu stavby chybí výplň odvodňovacích trativodů, kterou je nutno doplnit.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / <del>méněpráce</del> :				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:  
Položkový rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	08/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Chybějící výplň odvodňovacích trativodů.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V rozpočtu stavby chybí výplň odvodňovacích trativodů, kterou je nutno doplnit.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>79 189,24 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>79 189,24 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 13		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	08/2020			
Název akce: <b>Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:	Fotodokumentace – Změna č. 13		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 13		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Zvýšená niveleta v úseku podél objektu Slovenské strelly				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Během realizace stavby bylo zjištěno, že je třeba upravit niveletu části stavby v blízkosti objektu Slovenské strelly, je proto nutné plochu upravit do požadované úrovně. K úpravě bude využit recyklát ze stavby.				
Počet připojených listů specifikací:	2			
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b> <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:

Položkový rozpočet vč. fotodokumentace

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	08/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Zvýšená niveleta v úseku podél objektu Slovenské strelý</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Během realizace stavby bylo zjištěno, že je třeba upravit niveletu části stavby v blízkosti objektu Slovenské strelý, je proto nutné plochu upravit do požadované úrovně. K úpravě bude využit recyklát ze stavby.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>21 701,73 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>21 701,73 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 14		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	08/2020			
<b>Název akce: Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa“</b> SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 14		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>				
Objednatelem požadovaná změna v řešení přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace do objektu restaurace a s ní související stavební práce.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Objednatelem požadovaná změna v řešení přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace do objektu restaurace a s ní související stavební práce. Jedná se o ekonomicky výhodnější řešení.				
Počet připojených listů specifikací:	2			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Příloha:  
Položkový rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	08/2020	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Objednatel požadovaná změna v řešení přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace do objektu restaurace a s ní související stavební práce.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel požadovaná změna v řešení přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace do objektu restaurace a s ní související stavební práce. Jedná se o ekonomicky výhodnější řešení.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-607 140,01 Kč</b>	<b>73 100,99 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-534 039,02 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

## DODATEK č. 2 - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY - REKAPITULACE - ZL5-14

**Název stavby :** Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - 1. etapa

**Místo stavby :** Kopřivnice

**Objednatel :** město Kopřivnice

**Celková suma VCP a MNP k 9.9. 2020 po DOD 1**

**1 127 798,15 Kč**

### Změna č : 5

**Popis změny:**

Při skrývce ornice bylo zjištěno, že plocha v místě nového vjezdu z ulice Husova neobsahuje žádnou ornici, plocha zřejmě dříve sloužila jako zpevněná pojezdová plocha, výkopek z plochy je potřeba odvést na skládku.

**Celkový rozdíl VCP a MNP**

**9 674,80 Kč**

### Změna č : 6

**Popis změny:**

Při vytrhání obrub bylo zjištěno, že betonové patky, ve kterých byla uložena obruba, jsou velmi nadstandardní velikosti, viz fotografie. Projekt počítá s drčením betonových obrub v mobilní drtičce, ta ale dokáže nadrtit betonové kusy o maximálním objemu cca 50x50x50, je tedy nutné tyto kusy betonu rozbít kladivem.

**Celkový rozdíl VCP a MNP**

**57 212,92 Kč**

### Změna č : 7

**Popis změny:**

V úseku mezi kanalizačními šachtami ozn. Š4 a Š5 projektant (AD) v dílenské dokumentaci naprojektoval odbočné koleno, viz. e-mail. Dále je nutné přidat 3x odbočkový kus pro objekt restaurace. Protože tyto dodávky a s nimi související práce nebyly součástí PD a rozpočtu stavby, je nutno je doplnit

**Celkový rozdíl VCP a MNP**

**26 777,00 Kč**

### Změna č : 8

**Popis změny:**

Při výkopových pracích byly nalezeny základové betonové konstrukce dříve zbouraných objektů a zlikvidovaných konstrukcí. Tyto betonové bloky je potřeba vybourat z důvodu kolize se stavbou

**Celkový rozdíl VCP a MNP**

**88 817,88 Kč**

### Změna č : 9

**Popis změny:**

Ve 24. týdnu došlo k častým a prudkým deštům, voda zaplavila výkop nové kanalizace a musela být po celou dobu provádění stavebních prací odčerpávána.

**Celkový rozdíl VCP a MNP**

**4 880,00 Kč**

### Změna č : 10

**Popis změny:**

Při výkopu rýh pro novou kanalizaci podél objektu nového muzea byla nalezena v místě navržené trasy kanalizace železobetonová jímka a na ni navazující železobetonové kanály. Jímka obsahuje materiál neznámého původu, který je nutno zlikvidovat. Před jeho likvidací budou odebrány vzorky a provedeny laboratorní zkoušky, které ověří, zda nejde o nebezpečný odpad.

**Celkový rozdíl VCP a MNP**

**235 325,20 Kč**

**Změna č : 11****Popis změny:**

Při skrývce ornice bylo zjištěno, že plocha neobsahuje téměř žádnou ornici. Na terénní úpravy bude potřeba dovést zeminu schopnou zúrodnění.

**Celkový rozdíl VCP a MNP****1 138 258,40 Kč****Změna č : 12****Popis změny:**

V rozpočtu stavby chybí výplň odvodňovacích trativodů, kterou je nutno doplnit.

**Celkový rozdíl VCP a MNP****79 189,24 Kč****Změna č : 13****Popis změny:**

Během realizace stavby bylo zjištěno, že je třeba upravit niveletu části stavby, je proto nutné plochu upravit do požadované úrovně. K úpravě bude využit recyklát ze stavby.

**Celkový rozdíl VCP a MNP****21 701,73 Kč****Změna č : 14****Popis změny:**

Objednatelem požadovaná změna v řešení přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace do objektu restaurace a s ní související stavební práce.

**Celkový rozdíl VCP a MNP****-534 039,02 Kč**

**STRABAG a.s.**  
 Dopravní stavitelství  
 Odštěpný závod Morava  
 Oblast Sever



**STRABAG**

**Město Kopřivnice**  
**Mgr. Jiří Štěpán,**  
**vedoucí odboru rozvoje města**  
**Štefánikova 1163/12**  
**742 21 Kopřivnice**

Vyřizuje:  
 xxx  
 xxx  
 xxx

Naše značka: 2297/2020

V Novém Jičíně dne: 10.9.2020

**Předmět: Žádost o prodloužení termínu dokončení**  
**Stavba: „Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy**  
**v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa“, SOD o dílo č.obj. 93/2020**

Vážení obchodní přátelé,

V souladu s čl. 4 bodem 4.3. smlouvy o dílo č. 93/2020 se na Vás obracíme s žádostí o prodloužení termínu dokončení výše uvedeného díla a to z následujících důvodů:

- 1) Neustálé změny týkající se projektové dokumentace a technického řešení ze strany objednatele – podchyceno v zápisech z kontrolních dnů stavby. Dosud není dořešen vzhled a typ zábradlí.
- 2) Vznik víceprací, které mají přímý vliv na termín dokončení díla.
- 3) Vzhledem ke koordinaci více zhotovitelů na jednom staveništi jsme byli nuceni přerušit stavební práce na manipulační ploše v místě mezi budovou nového Technického muzea a budovou restaurace, a to z důvodů stavebních prací na fasádě muzea, prováděných firmou Morys. Práce byly námi přerušeny dne 15.7.2020, předpoklad obnovení našich prací je dne 30.9.2020 po zpřístupnění této části stavby ze strany firmy Morys.
- 4) Dále lze očekávat zpoždění dokončovacích prací naší části stavby v souvislosti se stavební činností na rekonstrukci budovy nově plánované restaurace, prováděné firmy Vamoz s.r.o.

Dle smlouvy o dílo č. 93/2020 na provedení díla „Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa“ je termín dokončení stavebních prací určen 7.11.2020 tj. 215 dnů od převzetí staveniště, které proběhlo dne 6.4.2020. Navrhujeme prodloužení termínu dokončení díla o 30 dnů na termín 7.12.2020 za předpokladu dodržení termínu obnovení prací-viz. výše uvedený bod 3) a brzkého dořešení zábradlí dle bodu 1) a neohrožení dokončení našich prací vlivem stavebních prací na rekonstrukci restaurace. Žádáme Vás o schválení nově navrhovaného termínu dokončení a zapracování tohoto termínu dokončení do dodatku č.2 k smlouvě o dílo.

Na závěr Vás chceme ubezpečit, že ze strany zhotovitele vyvíjíme maximální úsilí k co nejrychlejšímu možnému dokončení výše uvedeného díla.

S pozdravem

xxx  
 vedoucí PJ Nový Jičín

strana 1 z 1

**STRABAG a.s.**  
 Polanecká 827  
 721 08 Ostrava - Svinov/Česká republika  
 www.strabag.cz

Tel. +420 596 978-111  
 Fax +420 596 964-450  
 strabag.brno@strabag.com

Česká spořitelna, a.s., pobočka  
 IBAN: CZ64 0800 9944 0406 4090 0015  
 BIC/SWIFT: GIBACZPXXXX

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4 Jinonice, 158 00 Praha 5.. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.  
 IČO 60838744, DIČ CZ60838744