



Číslo dodatku objednatele: 1247D1/2020/OI



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1247/2020/OI/VZKÚ

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

**JANKOSTAV s.r.o.**  
Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice  
zastoupen jednatel  
Bc. Lukášem Jankem, MBA

IČ: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

IČ: 258 55 581  
DIČ: CZ25855581  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1247/2020/OI/VZKÚ ze dne 11.05.2020 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Oprava kanalizace v ul. Skautská“ z důvodu vzniklých víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 5 smlouvy o dílo č. 1247/2020/OI/VZKÚ, čímž se mění předmět smlouvy (dále také jen „dodatek“).

2. V článku II. Předmět smlouvy se v bodě 1. dosavadní text označuje jako bod č. 1.1 a doplňuje se bod č. 1.2, které zní::

„1.2 Součástí díla bude provedení stavebních prací uvedených v evidenčním listě změny stavby č. 1 (Příloha č. 5 této smlouvy), v rozsahu oceněného soupisu prací (Příloha č. 6 této smlouvy).

3. V článku IV. Cena díla smlouvy o dílo se mění bod 1., který nově zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> .....    | <b>3.140.524,92 Kč</b> |
| DPH 21% .....                | 659.510,23 Kč          |
| Cena celkem včetně DPH ..... | 3.800.035,15 Kč        |

4. Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 5 - evidenční list změny stavby č.1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
5. Za přílohu č. 5 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 6 - oceněný soupis prací, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

## **čl. II.**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 04908/RM1822/71 ze dne 29.09.2020.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1247/2020/OI/VZKÚ ze dne 11.05.2020 zůstávají nezměněna.
4. Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1247/2020/OI/VZKÚ ze dne 11.05.2020.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
7. Tento Dodatek č.1 je uzavřen v elektronické podobě.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – evidenční list změny stavby č.1  
Příloha č. 2 – oceněný soupis prací

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci

**Bc. Lukáš Janko, MBA**  
jednatel

**Lukáš  
Janko**

Digitálně podepsal  
Lukáš Janko  
Datum: 2020.09.29  
14:36:28 +02'00'

„podepsáno elektronicky“

„podepsáno elektronicky“

| Evidenční list změny stavby č. 1  |              |   |  |                               |       |
|---|--------------|---|--|-------------------------------|-------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>Oprava kanalizace v ul. Skautská<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 1 Oprava kanalizace v ul. Skautská  |              | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS.<br><br>SO 1 | Číslo změny stavby:<br><br>1   |                               |       |
| Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.5.2020, číslo smlouvy objednatele:<br>1247/2020/OI/VZKÚ, Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P20V00171946<br>Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO 00846451<br>Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o., Štěpařákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO 25855581   |              |   |  |                               |       |
| Generální projektant: [redacted]  |              |   |  |                               |       |
| Technický dozor stavebníka (TDS): [redacted]  |              |   |  |                               |       |
| Popis a zdůvodnění změn   | Celkově VCP: | Celkově MP:                                       | Celková Bilance:   |                               |       |
| SO 1 Oprava kanalizace ul. Skautská - v rámci realizace opravy kanalizace DN 300 ve stávající trase došlo k nestandardnímu založení opěrné zdi nad stávající kanalizací DN 300 k její částečné destrukci z důvodu nutnosti vybourání její základové desky. Stávající opěrná zeď v délce 25,0 m byla vybourána a nahrazena novou opěrnou zdí v délce 25,0 m z železobetonových prefabrikátů vč. opravy oplocení terasových kurtů v uvedené délce   | 332 806,84   | 0,00  | 332 806,84   |                               |       |
| SO 1 Oprava kanalizace ul. Skautská - v rámci realizace opravy kanalizace DN 300 ve stávající trase došlo k prasknutí stávajícího betonového schodiště u brány borců. Důvodem této skutečnosti bylo, že toto schodiště nebylo řádně armováno a bylo založeno přímo na terénu. Vzhledem ke skutečnosti, že v budoucnu bude provedena celková rekonstrukce areálu, bylo dohodnuto odstavění části poškozeného schodiště a jeho nahrazení železobetonovou rampou. V rámci této opravy byly osazeny betonové obrubníky z důvodu vymezení hrany komunikace po realizaci kanalizace DN 300. | 82 415,24    | 0,00  | 82 415,24  |                               |       |
| Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV  |              |   |  |                               |       |
| Údaje v Kč bez DPH  |              |   |  |                               |       |
| Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL   | %            | Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL           | %  | Celkový cenový nárůst (VP-MP) | %     |
| 415 222,08  | 15,24        | 0,00  | 0,00   | 415 222,08                    | 15,24 |
| Přílohy:<br>1) Změnový rozpočet VCP - oprava opěrné zdi<br>2) Změnový rozpočet VCP - rampa komunikace<br>3) Zápis stavebního deníku + kontrolní den<br>4) Fotodokumentace   |              |   | Počet par: Příjemce:<br>1 x Zhotovitel<br>1 x Objednavatel<br>1 x TDS<br>1 x Projektant (autorský dozor) |                               |       |
| Vyjádření - souhlas se změnami:   |              |   |  |                               |       |
| Zhotovitel:   | souhlasím    | jméno [redacted]                                  | datum 18.9.2020  | podpis [redacted]             |       |
| Projektant (autorský dohled):   | souhlasím    | jméno [redacted]                                  | datum 18.9.2020  | podpis [redacted]             |       |
| TDS:  | souhlasím    | jméno [redacted]                                  | datum 18.9.2020  | podpis [redacted]             |       |
| Objednavatel:   | souhlasím    | jméno [redacted]                                  | datum 21.9.2020  | podpis [redacted]             |       |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací"  |              |   |  |                               |       |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list   |              |   |  | Číslo par:                    |       |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace v ul. Skautská- VCP č.1

Místo:

Ostrava

Datum: 22.07.2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

| PC                            | Typ | Kód               | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-------------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                   |  |     |          |              | <b>332 806,84</b> |
| D                             |     | HSV               | Práce a dodávky HSV  |     |          |              | 332 806,84        |
| D                             |     | 1                 | Zemní práce  |     |          |              | 59 076,48         |
| 1                             | K   | 129951123         | Bourání zdiva z žB nebo předjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně                  | m3  | 13,460   | 4 389,04     | 59 076,48         |
| D                             |     | 3                 | Svislé a kompletní konstrukce  |     |          |              | 173 141,00        |
| 2                             | K   | poi1              | Stěna zahradní Standard S 120/55/50 přírodní přímá hladká- dodávka                                 | ks  | 51,000   | 2 486,00     | 126 786,00        |
| 3                             | K   | poi2              | Montáž zahradní stěny  | ks  | 51,000   | 780,00       | 39 780,00         |
| 4                             | K   | poi4              | Demontáž stávajícího oplocení  | m   | 25,000   | 74,00        | 1 850,00          |
| 5                             | K   | poi5              | Dodávka a montáž nového oplocení,vč. příslušenství   | m   | 25,000   | 189,00       | 4 725,00          |
| D                             |     | 4                 | Vodorovné konstrukce   |     |          |              | 29 492,31         |
| 6                             | K   | 451315125         | Podkladní nebo vyplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm                                       | m3  | 8,250    | 2 215,00     | 18 273,75         |
| 7                             | K   | 452368211         | Výbuž podkladních desek nebo bloků nebo prazců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kart             | t   | 0,217    | 16 268,00    | 3 530,16          |
| 8                             | K   | 998276196         | Přesun hmot pro betonové dílce   | t   | 19,221   | 400,00       | 7 688,40          |
| D                             |     | 8                 | Trubní vedení  |     |          |              | 43 558,44         |
| 9                             | K   | 837371221         | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300               | kus | 2,000    | 442,22       | 884,44            |
| 10                            | M   | STZ.AB0301516 CF2 | Odb. DN300/150 C/F TR160 90°   | kus | 2,000    | 1 837,00     | 3 674,00          |
| 11                            | K   | poi3              | Přepojení přípojek na stávající potrubí,včetně tvarovek  | ks  | 2,000    | 1 500,00     | 3 000,00          |
| 12                            | K   | 977151133.1       | Jádrové vrty diamantovými korunkami do Ø 600 mm do stavebních materiálů                            | m   | 2,400    | 15 000,00    | 36 000,00         |
| D                             |     | 97                | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   |     |          |              | 8 546,55          |
| 13                            | K   | 979082213         | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km  | t   | 33,650   | 50,00        | 1 682,50          |
| 14                            | K   | 979082219         | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km                                       | t   | 333,650  | 12,00        | 4 003,80          |
| 15                            | K   | 979087212         | Naládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti  | t   | 33,650   | 85,00        | 2 860,25          |
| D                             |     | 997               | Přesun suti  |     |          |              | 18 992,06         |
| 16                            | K   | 997013602         | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t   | 33,650   | 564,40       | 18 992,06         |

## SOUPIS PRACÍ

### Oprava kanalizace v ul. Skautská - VCP č.2

Ostrava

27.06.2020

Statutární město Ostrava

JANKOSTAV s.r.o.

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |  |    |          |              | <b>82 415,24</b>  |
| c                             |     | HSV       | Práce a dodávky HSV  |    |          |              | 82 415,24         |
| c                             |     | 1         | Zemní práce  |    |          |              | 36 209,58         |
| -                             | K   | 126651123 | Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojné                 | m3 | 8,250    | 4 363,04     | 36 209,58         |
| c                             |     | 56        | Podkl. azni vrezny komun. kaci, letšt a ploch  |    |          |              | 5 039,74          |
| 2                             | K   | 564871111 | Podklad ze štěrku dle SČ tl 300 mm   | m2 | 23,300   | 217,23       | 5 039,74          |
| c                             |     | 4         | Vodorovné konstrukce   |    |          |              | 13 963,31         |
| 6                             | K   | 451315125 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 18/20 tl do 150 mm                                       | m3 | 4,850    | 2 215,00     | 10 742,75         |
| 7                             | K   | 452368211 | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari            | t  | 0,198    | 16 265,00    | 3 221,06          |
| c                             |     |           | Ostatní konstrukce a práce   |    |          |              | 5 394,00          |
| 9                             | K   | 9172112   | Záhonové obrubníky betonové 1000x250x50, uložení do bet. lože- dodávka+montáž                      | M  | 29,000   | 188,00       | 5 394,00          |
| c                             |     | 97        | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   |    |          |              | 11 564,25         |
| 13                            | K   | R-pol.    | Rezání stávajícího schodiště   | m  | 10,500   | 747,00       | 7 943,50          |
| 14                            | K   | 979052313 | Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km                                       | t  | 181,500  | 12,00        | 2 176,00          |
| 15                            | K   | 979057212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                       | t  | 18,150   | 85,00        | 1 542,75          |
| c                             |     | 997       | Přesun sutě  |    |          |              | 10 243,86         |
| 16                            | K   | 997013802 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t  | 18,150   | 564,40       | 10 243,86         |