

DODATEK Č. 2 KE SMLouvě O DÍLO

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek č. 2“

Mosty ev. č. 157-012 a ev. č. 157-013 Trhové Sviny

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/HD/20/004

číslo smlouvy objednatele: 22/VZ/2020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace

tel: 387 021 010

e-mail: sekretariat@susjk.cz

ID datové schránky: cadk8eb

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zastoupený: [REDACTED] technický vedoucí oblasti, na základě plné moci

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] vedoucí OTÚ oblasti, na základě plné moci

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

ID datové schránky: 8yuchp8

IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1. března 1994.

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] technický vedoucí oblasti, na základě plné moci

[REDACTED] vedoucí OTÚ oblasti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED] tel.: [REDACTED], (č. autorizace 38147)

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

I.

Tento dodatek č. 2 upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě přiloženého odsouhlaseného změnového listu č. 2 se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2 odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4 odst. 4.1 smlouvy o dílo. **Tyto uvedené odstavce nově zní takto:**

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 22/VZ/2020, dále projektovými dokumentacemi stavby „**Most ev. č. 157-012 přes Svinenský potok v obci Trhové Sviny**“ a „**Most ev. č. 157-013 přes potok v obci Trhové Sviny**“, ve stupni DSP + ZDS/PDPS, vypracované **Projekční kanceláří PRIS, spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2.

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH

Změnový list č. 1 – vícepráce bez DPH

Změnový list č. 1 – méněpráce bez DPH

Smluvní cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH

Změnový list č. 2 – vícepráce bez DPH

Smluvní cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH

DPH 21%

Smluvní cena díla dle Dodatku č. 2 včetně DPH

slovy: dvacetmilionůčtyřistaosmdesátšesttisícjedenostodevadesát korun českých šedesátšest haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

II.

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění přechozích dodatků, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.



Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 2 – vícepráce

Za objednatele:

České Budějovice dne: 21. 09. 2020


Ing. Jan Štícha
ředitel organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje


Za zhotovitele:

České Budějovice dne: 17. 09. 2020


technický vedoucí oblasti
na základě plné moci
STRABAG a.s.


vedoucí OTÚ oblasti
na základě plné moci
STRABAG a.s.




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Stavba: Mosty ev. č. 157-012 a ev. č. 157-013 Trhové Sviny**Objekt:** Most ev. č. 157-013 přes potok v obci Trhové Sviny

č. SOD objednatele: 22/NZ/2020

č. SOD zhotovitele: 841/TD/HD/20/004

Investor (objednatel) stavby:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**TDS:**INBEST spol. s r.o.
Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice**Projektant:**Projektční kancelář PRIS spol s r.o.
Osová 717/20, 625 00 Brno**Zhotovitel:**STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5**Předmět změny:**

SO 201 Most ev.č. 157-013

Popis změny :

Změnový list obsahuje vícepráce zapříčiněné úpravou způsobu ochrany základové jámy při převedení hravního toku. Vzhledem k často se opakujícím přívalovým srážkám docházelo k protžení ochranných hrázek. Proto projektant navrhl nový způsob ochrany základové jámy. Jedná se o použití Larsenových stěn v minimálně nutném rozsahu po obou bočních stranách základu mostu.

Návrh ocenění:

cena celkem

VícepráceCelkem bez DPH
DPH 21%
Celkem vč. DPHMéněpráceCelkem bez DPH
DPH 21%
Celkem vč. DPHCelkem za ZL1Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem vč. DPH**Vyjádření:****Zhotovitel:**

datum: 27.8.2020 podpis:

Projektant: Ing. Martin Řehulka

datum: 26.8.2020 podpis:

TDS:

datum: 26.8.2020 podpis:

Investor:

Ing. Jak Šrůcha

datum: 21.09.2020 podpis:

Přílohy: Položkový rozpočet - vícepráce a méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba:

Vícepráce č. 3

Objednatel: SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projektant:

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 201 Most ev.č. 157-013			
CENA STAVBY			

Nabídkový rozpočet - změnový list č.3

Název projektu: TD-CA-2000018394 - Mosty ev. č. 157-012 a ev.č. 157-013 Trhové Sviny

Objednatel: Město Trhové Sviny Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
3.		<i>Most ev.č. 157-013</i>				
3.3.		<i>Základy</i>				
3.3.10	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	m2			
3.3.11	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	m2			
3.3.	Celkem	<i>Základy</i>				
3.	Celkem	<i>Most ev.č. 157-013</i>				
Projekt: TD-CA-2000018394	Celkem	<i>Mosty ev. č. 157-012 a ev.č. 157-013 Trhové Sviny</i>				

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba:

Méněpráce č. 3

Objednatel:

SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projektant:

OBJEKT

ZÁKLADNÍ CENA

DPH 21%

CENA CELKEM

SO 201 Most ev.č. 157-013

0,00

0,00

0,00

CENA STAVBY

0,00

0,00

0,00

Objednatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace
[redacted]
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

V Českých Budějovicích dne 25. 8. 2020

Dílo:
„Mosty ev. č. 157-012 a ev. č. 157-013 Trhové Sviny“ (dále jen „Dílo“)
číslo smlouvy Objednatele: 22/VZ/2020; číslo smlouvy Zhotovitele: 841/TD/HD/20/004

Návrh Zhotovitele na změnu díla

Vážení,

s odkazem na čl. 4.6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 6. 2020 Vám zasíláme návrh změny rozsahu prací, neboť při provádění prací na zakládání mostu ev. č. 157-013 vyvstala nepředvídatelná potřeba provedení změny, která má dopad do ceny díla. Změna se týká způsobu ochrany základové jámy a provedení zatrubnění hlavního toku. Projektované hrázky se ukázaly jako nedostačující, a proto projektant navrhl základovou jámu zabezpečit stěnami s larsen. Blíže k tomu viz přiložené vyjádření.

Dopad navrhované změny do ceny díla bude činit **+265 520,- Kč bez DPH**. Žádáme objednatele o vydání pokynu k zahájení prací dle navrhované změny. V případě, že nebude možné pokyn objednatele vydat nejpozději do 28. 8. 2020, bude mít navrhovaná změna dopad i do doby provádění díla.

Souhlasné stanovisko autorského dozoru [redacted] ze dne 21. 8. 2020 zasíláme v příloze.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

STRABAG a.s.

technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

vedoucí obchodně technického úseku
na základě plné moci

Příloha:
Stanovisko AD k zajištění bočních stěn výkopu u mostu ev. č. 157-013 (zn. D/S-1782/2020 – Řeh ze dne 21. 8. 2020)

**Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje, příspěvková organizace**

**Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice**

Naše značka
D/S-1782/2020 - Řeh

Zakázka č.
AD20015

Vyřizuje
[redacted]

Datum
21.08.2020

Akce: **Mosty ev.č.157-012 a ev.č. 157-013 Trhové Sviny**

věc: **Stanovisko AD k zajištění bočních stěn výkopu u mostu mostu ev.č. 157-013**

Dle podkladů zhotovitele došlo ve dnech 19. a 20. 8. vlivem přívalových dešťů k protržení ochranných hrázek. I provedení zatrubnění hlavního toku a přítoku na pravé straně u opěry 1 nezajistí v těchto podmínkách bezpečný výkop pro založení mostu, a to zejména u opěry 1, která je vodními toky obtékána ze tří stran. Proto zhotovitel po telefonické konzultaci s námi navrhl způsob ochrany. Jedná se o použití Larsenových stěn po obou bočních stranách, na pravé straně pouze u opěry 1, na levé straně na celou délku mostu a napojením provedeného zatrubnění.

Jako AD s tímto řešením souhlasíme, považujeme je za nezbytné a v minimálně nutnou rozsahu. Jedná se o nepředvídatelnou okolnost stavby. Larseny budou provedeny v délce 6 m, minimálně zabíraněné 3 m pod dno stavební jámy. Jedná se o dočasnou stěnu.

S pozdravem

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

Ing. Martin Řehulka

Příloha: Rozměrové schéma larsen – návrh zhotovitele.