

Smluvní strany:

Dopravní podnik města Pardubic a.s., sídlem Zelené předměstí, Teplého 2141, 532 20
Pardubice, IČO: 63217066

zastoupený: [REDAKCE], místopředsdou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 1241

na straně **objednatele**

a

DYSK, spol. s r.o., sídlem Okružní 228, 435 13 Meziboří, IČO: 47287888

zastoupený [REDAKCE] jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spis. značkou
C 3282

na straně **zhotovitele**

sjednaly tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Čl. 1 Vymezení měněného závazku

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. září 2019 smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal zhotovit pro objednatele montážního vozidlo pro trakční vedení trolejbusové dráhy sestavené z nového automobilního podvozku a rekonstruované stávající zvedací plošiny poskytnuté objednatelem.

1.2 Závazek ze shora uvedené smlouvy tímto smluvní strany mění uzavřením tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

Čl. 2 Důvody změny závazku

2.1. V důsledku pandemie onemocnění COVID–19 příslušné úřady v evropských a mimoevropských zemích nařídily uzavření výrobních závodů výrobců dílů pro automobilový průmysl a následně byl uzavřen i výrobní závod automobilky Renault, jejíž automobilní podvozek zhotovitel pro zhotovení montážního vozu potřebuje. Zhotovitel tak neobdržel automobilní podvozek, který je nezbytný pro zhotovení montážního vozidla v termínu původně s tímto dodavatelem sjednaném.

2.2 Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení lhůty plnění závazku s tím, že zhotovitel toto prodloužení lhůty plnění bude objednateli kompenzovat poskytnutím služeb nezbytných pro udržení provozu stávajícího montážního vozu objednatele.

Čl. 3 Změna lhůty plnění

3.1. Lhůta pro provedení díla se prodlužuje tak, že nově skončí až 31. prosince 2020.

3.2. Objednatel předá stávající montážní vůz k demontáži plošiny k výzvě zhotovitele, nejdříve však 31. října 2020.

Čl. 4 Kompenzace poskytnutá zhotovitelem

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že až do doby předání montážního vozidla k demontáži plošiny zajistí prohlídky, revize a napětíové zkoušky stávajícího montážního vozidla, jehož montážní plošina má být použita pro zhotovení nového montážního vozidla, za zvýhodněnou cenu 1 Kč za každý vyjmenovaný servisní úkon.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek mění závazek ze smlouvy, která musí být povinně uveřejněna v registru smluv. I tento dodatek tak musí být uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel.

5.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle. Jeho autentičnost potvrzují ve dvou stejnopisech podpisy svých zástupců.

V Pardubicích dne:

V Meziboří

.....
[redacted]
místopředseda představenstva
Dopravní podnik města Pardubic a.s.

.....
[redacted]
jednatel
DYSK, spol. s r.o.