

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO č. PM 68208/2016-504

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Základní ustanovení

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: [redacted], generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

(dále také jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:**VH atelier, spol s r.o.**

Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 12070

Zastoupený: [redacted], jednatelem společnosti

IČ: 49437267

DIČ: CZ49437267

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

(dále také jen jako „Zhotovitel“)

Společně také jen jako „smluvní strany“

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 1. 12. 2016 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM 68208/2016-504 (dále jen „*smlouva o dílo*“), jejímž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Protipovodňové opatření Loučka ve Valašském Meziříčí – Poličné, PD pro stavební řízení a PD pro provedení stavby**“ (dále jen „dílo“).
2. Při řešení zakázky „PPO Loučka ve Valašském Meziříčí – Poličné“ postupoval Zhotovitel řádně, včetně podání žádosti o vyjádření správce toku. Z důvodu komplexního obsahu posuzovaného problému bylo nutno posoudit navržené řešení společně několika příslušnými odbornými útvary. Karanténní opatření z důvodu pandemie nemoci COVID vč. čerpání ošetřovného zaměstnanci Objednatele, který je současně správcem toku, však měly za následek zásadní prodloužení lhůt pro vyjádření s vysokým dopadem právě na vyjádření vyžadující součinnost napříč jednotlivými útvary.
3. S ohledem na výše uvedené se mění předmětná smlouva o dílo následovně:
 - článek III. odst. 1 nově zní:

<i>Předání projektové dokumentace pro stavební povolení bez dokladové části</i>	do 6.12.2019
<i>Zajištění dokladové části a podání žádosti o stavební povolení</i>	do 170 dnů od nabytí účinnosti dodatku č.3 SoD
Předání projektové dokumentace pro provádění stavby vč. pravomocného stavebního povolení	do 150 dnů od nabytí účinnosti dodatku č.4 SoD

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 4 nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
2. Dodatek č.4 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro Objednatele a dvě pro Zhotovitele.
3. Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 29 . 9 . 2020

V Brně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
[redacted]
generální ředitel

.....
VH atelier, spol. s r.o.
[redacted]
jednatel společnosti