




KUMSP00XUMBZ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
07351 poř. číslo	2019 rok	IM / 2 skr. odb.

DODATEK č. 2**ke smlouvě o dílo č. 07351/2019/IM****I.
Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. BYSTROŇ Group a.s.

se sídlem: Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava
zastoupena: Michalem Bystroněm, členem představenstva
IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-1615600277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 10. 2019 smlouvu o dílo, evidenční číslo 07351/2019/IM (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 4. 2020 jejímž předmětem je provedení stavby „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a v soupisu prací, a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

1) Nátěry podbití střechy

Během realizace stavby bylo zjištěno, že dřevěné podbití přesahů střech jednotlivých pavilonů nemocnice v Opavě (tj. místa provádění díla) je v horším technickém stavu, než předpokládala projektová dokumentace. Stávající dřevěné podbití bylo znečištěno rozteklými asfaltovými pásy osazenými ve skladbě střechy nad podbitím. Dřevěné prvky podbití byly dále "provrtány" velkým množstvím ocelových vrutů, které bylo nutno ze spodní části podbití odstranit. Velké množství dřevěných prvků bylo nutno doplnit a ty, které byly ve stádiu pokročilé hniloby, bylo nutno vyměnit. Na základě požadavku místně příslušného orgánu památkové péče byl určen vícebarevný ornamentální nátěr podbití (podrobná složitost barevnosti nebyla předmětem závazného stanoviska vydaného orgánem památkové péče), který bylo nutno dodržet.

2) Sanace trhlín

Během realizace stavby bylo zjištěno, že přístavba objektu MTZ pavilonu A a severní strana pavilonu L vykazuje značné trhliny ve fasádě. Po konzultaci se statikem bylo doporučeno zdivo sanovat vložením helikální výztuže do vyřezaných drážek a zapravením sanační hmotou.

3) Bourání betonu

Při provádění odkopů kolem všech pavilonů byly nalezeny betonové a železobetonové konstrukce, jejichž výskyt nebylo možné předvídat. Tyto konstrukce bylo nutné z důvodu provedení řádné hydroizolace základového zdiva jednotlivých pavilonů odstranit.

4) Úprava anglického dvorku

Během realizace zemních prací kolem pavilonu F bylo zjištěno porušení a nefunkčnost kanalizace odvodňující anglický dvorek a pokročilá degradace jeho konstrukce. S ohledem na provádění sanačních prací týkajících se hydroizolace a zateplení a s ohledem na maximální životnost nových konstrukcí části fasádní zdi je vhodné provést demolici anglického dvorku. Součástí víceprací je kompletní provedení funkčního celku odvodnění kolem části pavilonu F vč. osazení nových plastových anglických dvorků.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

1) Nátěry podbití střechy

Méněpráce spočívají v odpočtu prací týkajících se nátěru tesařských konstrukcí, konkrétně dřevěného podbití přesahů střech jednotlivých pavilonů nemocnice.

2) Odpočet oken

Méněpráce se týkají odpočtu dřevěných oken u pavilonu L z důvodu plánování další investiční akce, v rámci které bude v místě stávajících oken vybudován nový výtah. Navíc okna ve 2. NP pavilonu F, která byla vyměněna příspěvkovou organizací, tj. Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací, která stavbu užívá již před počátkem realizace díla.

5. Rekapitulace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
6. Provedení víceprací a neprovedení méně prací nebude mít vliv na dobu pro plnění díla sjednanou v čl. IV odst. 1 smlouvy.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací činí 1.381.501,56 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 290.115,33 Kč, cena víceprací s DPH činí 1.671.616,89 Kč.**
3. **Cena méněprací činí 848.175,56 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 178.116,87 Kč, cena méněprací s DPH činí 1.026.292,43 Kč.**
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se upravuje o cenu rozdílu výše uvedených víceprací a méněprací a činí:**

cena bez DPH	65 171 221,04 Kč
DPH 21 %	13 685 956,32 Kč
cena včetně DPH	78 857 177,46 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje


platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 96/8452 ze dne 21. 9. 2020.

V Ostravě dne - 5 .10. 2020

V Ostravě dne 22.9.2020



za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



Michal Bystron
člen představenstva

Bystron
GROUP



③

BYSTROŇ Group a.s.
Bieblova 406/6
702 00 Moravská Ostrava
Tel.: +
GSM: +
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací

Rekapitulace VCP a MP

cena bez DPH (v Kč)

Vícepráce 1 – Natěry podbití střechy	770 255,20
Vícepráce 2 – Sanace trhlin	31 218,70
Vícepráce 3 – Bourání betonu	191 246,16
Vícepráce 4 - Úprava anglického dvorku	388 781,50
Méněpráce 1 - Natěry podbití střechy	-89 745,28
Méněpráce 2 - Odpočet oken	-758 430,28