



Příloha č. 5

Harmonogram plnění

**„Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN,
1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)“**



Správa železniční dopravní cesty

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE



Příloha č. 5 -Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od podpisu SoD	Dílčí plnění obsahující zpracování podrobného geotechnického průzkumu, koncept návrhu technického řešení k projednání na profesních poradách včetně návrhu skladby SO, PS k odsouhlasení, vybudování primárního ŽBP, jeho stabilizace a provedení zaměření stávajícího stavu a jeho odsouhlasení SŽG	Protokol o provedení díla, digitální forma konceptu návrhu technického řešení k projednání, včetně návrhu skladby SO, PS, doklad o odsouhlasení primárního ŽBP a zaměření stávajícího stavu SŽG (10% celkové ceny díla bez DPH)
2. dílčí etapa	do 9 měsíců od podpisu SoD	Profesně projednaný návrh technického řešení se zpracovanými požadavky k připomínkování odbornými útvary SŽDC a ČD, rámcový propočet CIN, návrh EH	Protokol o provedení díla, digitální verze návrhu technického řešení k připomínkám včetně propočtu CIN a návrhu EH (20% celkové ceny díla bez DPH)
3. dílčí etapa	do 12 měsíců od podpisu SoD	Konferenční projednání připomínek odborných útvarů SŽDC a ČD včetně jejich zpracování. Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v Centrální	Protokol o provedení díla, Záměr projektu v listinné i digitální formě (20% celkové ceny díla bez



		komisi Ministerstva dopravy (dále jen CK MD) včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN na základě SR ve stádiu 2.	DPH)
4. dílčí etapa	do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD (předpokládaný termín do 15 měsíců od podpisu SoD)	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení díla, Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě (10% celkové ceny díla bez DPH)
5. dílčí etapa	do 2 měsíců od ukončení procesu EIA (vydání závěru zjišťovacího řízení či Stanoviska EIA) (předpokládaný termín do 24 měsíců od podpisu SoD)	Finální odevzdání kompletně projednané přípravné dokumentace včetně zapracování podmínek z ukončeného procesu EIA. Podání žádosti o Územní rozhodnutí (dále jen ÚR)	Protokol o provedení díla, Čestného prohlášení zhotovitele o vypořádání všech připomínek, Kopie žádosti o ÚR potvrzená podatelnou stavebního úřadu, Přípravná dokumentace v listinné i digitální formě (20% celkové ceny díla bez DPH)
Dokončení díla	do 3 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí (předpokládaný termín do 27 měsíců od podpisu SoD)	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, Originál vydaného Územního rozhodnutí s vyznačením termínu nabytí právní moci (20% celkové ceny díla bez DPH)