

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Třebíč“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4526/2019

ISPROFIN: 5613520022

a

SEŽEV facility s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO: 292 44 960, DIČ: CZ29244960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 68071

bank. spojení: xxx

zastoupena: Mgr. Milanem Janouškem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2019-140-570-19035

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Třebíč“, která nabyla účinnosti dne 16.12.2019

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů stavby č. 2, 3, 4 a 5 (dále jen ZL č. 2, ZL č. 3, ZL č. 4 a ZL č. 5) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
2	+ 561.114,17 Kč	- 0 Kč	+ 561.114,17 Kč
3	+ 179.389,38 Kč	- 0 Kč	+ 179.389,38 Kč
4	+ 21.063,95 Kč	- 0 Kč	+ 21.063,95 Kč
5	+ 1.321.404,80 Kč	- 1.488.325,04 Kč	- 166.920,24 Kč
Celkem	+ 2.082.972,30 Kč	- 1.488.325,04 Kč	+ 594.647,26 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH + 22.846.383,70 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 2 bez DPH..... + 594.647,26 Kč

Nová Cena díla ve znění dodatku č. 2 bez DPH..... + 23.441.030,96 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je::

*Cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 2 **23.441.030,96 Kč***

*slovy: **dvacet tři milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc třicet korun českých a devadesát šest haléřů***

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

b. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou Položkové rozpočty ke ZL č. 2, ZL č. 3, ZL č. 4 a ZL č. 5.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu prací a změny lhůty pro dokončení Díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.4 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.5 Tento je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 3.6 Součástí dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 2
- Příloha č. 2: Položkové rozpočty ke ZL č. 2, ZL č. 3, ZL č. 4 a ZL č. 5.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

V Olomouci dne 18.9.2020

V Brně dne

.....

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic,
státní organizace

.....

Mgr. Milan Janoušek
jednatel společnosti
SEŽEV facility s.r.o.

Příloha č. 1

Rozpis Ceny Díla

změna dle dodatku č. 2

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Třebíč

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
E.2.1	Pozemní obj.budov	21 906 383,70	21 906 383,70		2 082 972,30	1 488 325,04	22 501 030,96
E1.5.1	úprava vod.přípojek	24 404,55	24 404,55				24 404,55
E1.5.2	zrušení teplov.přípoj.	47 411,41	47 411,41				47 411,41
E2.01a	vnější opravy	6 109 483,14	6 109 483,14	5;3	1 500 794,18	1 488 325,04	6 121 952,28
E2.01b	vnitřní opravy 1PP	359 150,07	359 150,07				359 150,07
E2.01c	vnitřní opravy 1NP	6 304 294,13	6 304 294,13	2;4	582 178,12	0,00	6 886 472,25
E2.01d	vnitřní opravy 2NP	446 073,29	446 073,29				446 073,29
E2.01e	vnitřní opravy 3NP	1 070 435,60	1 070 435,60				1 070 435,60
E2.04	orientační systém	206 300,00	206 300,00				206 300,00
E2.06	Zdravotechnika	1 654 403,04	1 654 403,04				1 654 403,04
E2.07	vytápění	1 178 575,04	1 178 575,04				1 178 575,04
E2.08	vzduchotechnika	482 505,90	482 505,90				482 505,90
E2.09	informační systém	655 800,00	655 800,00				655 800,00
E2.10	silnoproudy	1 547 369,72	1 547 369,72				1 547 369,72
E2.11	hromosvody	54 997,28	54 997,28				54 997,28
E2.12	slaboproudy	622 422,53	622 422,53				622 422,53
E2.13	vnitřní vybavení bud.	1 142 758,00	1 142 758,00				1 142 758,00
SO 98 98	Všeob.objekt	940 000,00	940 000,00				940 000,00
		22 846 383,70	22 846 383,70		2 082 972,30	1 488 325,04	23 441 030,96

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1141521

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1fda42f9-24b4-4fc4-b248-1e7ed5b3e494

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.10.2020 12:37:01



8119276d-9293-4ec2-9f09-3aca14cb85bb