

## **DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO**

na zhotovení díla

### **„III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany**

##### **I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel  
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – technický náměstek  
[REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb  
[REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – technický náměstek  
[REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb  
[REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýringu,  
příspěvkových a dotačních programů

T [REDACTED]

[redacted] – vedoucí útvaru realizace staveb  
Tel. [redacted] e-mail [redacted].cz

(dále jen „Objednatel“) a

## II. KARETA s.r.o.

Zastoupený: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál  
IČO: 62360213  
DIČ: CZ62360213

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 8072

Bankovní spojení:

Číslo účtu: [redacted]

E-mail: [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technicky [redacted] a, hlavní stavbyvedoucí

[redacted] ástupce stavbyvedoucího

[redacted] stavební technik

[redacted] projektový manažer

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[redacted] hlavní stavbyvedoucí

[redacted] ástupce stavbyvedoucího

[redacted] tavební technik

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí

stavby [redacted] hlavní stavbyvedoucí

[redacted] ástupce stavbyvedoucího

[redacted] stavební technik

Osoby oprávněné ve věcech smluvních: Ing. Jiří Hendrych, ředitel oblasti Ostrava

(dále jen „Zhotovitel“)

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.6.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-165/1073/200/20/2019, 19.2.2020 dodatek č. 1, dne 7.8.2020 dodatek č. 2 a dne 11.8.2020 dodatek č. 3 na zhotovení díla „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ ( dále jen „Smlouva“ ).

## II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III.1 Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:**

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

**73.508.339,11 Kč** (Slovy: **Sedmdesát tři milionů pět set osm tisíc tři sta třicet devět** korun českých a 11/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

**DPH 21% 15.436.751,21 Kč** (Slovy: **Patnáct milionů čtyři sta třicet šest tisíc sedm set padesát jedna** korun českých a 21/100).

Cena včetně DPH činí **88.945.090,32 Kč** (Slovy: **Osmdesát osm milionů devět set čtyřicet pět tisíc devadesát** korun českých a 32/100).

Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají beze změny.

## III.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek IV.1 Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto:**

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě: **větev A do 213 kalendářních dnů** od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s aktualizovaným časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

**Odůvodnění:** prodloužení termínu o 63 kalendářních dnů z důvodu nové výstavby objektu SO gabionové zdi u restaurace U slona včetně přeložek inženýrských sítí (výstavba terénního schodiště na Stamichmanově stezce, oprava objízdných tras způsobených uzávěrou při realizaci stavebního díla a změna technologie konstrukčních vrstev stavebního díla).

1. Ostatní body článku IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

## IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 6 - 7 vč. odůvodnění a aktualizovaný časový HMG.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým

podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:

Bruntál dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing.  
Miroslav  
Němec

Digitálně podepsal  
Ing. Miroslav Němec  
Datum: 2020.10.02  
08:04:04 +02'00'

-----  
**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing.  
Marek  
Němec

Digitálně  
podepsal Ing.  
Marek Němec  
Datum:  
2020.10.05  
09:29:21 +02'00'

-----  
Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

KARETA s.r.o.