

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

VW WACHAL a.s.
(jako „zhotovitel“)

a

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
(jako „objednatel“)

Smluvní strany:

Název (obchodní firma): **VW WACHAL a.s.**
IČ: 255 67 225
DIČ: CZ25567225
Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel,
Ing. Ondřej Wachal, prokurista
Bankovní spojení: ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800
ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300
KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100
Raiffeisenbank a.s. Kroměříž, č.ú.: 5024502091/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno oddíl B vložka 2976
(dále jen „zhotovitel“)

a

Název: **Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.**
IČ: 679 85 823
DIČ: CZ67985823
Sídlo: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Zastoupený: MUDr. Janem Kopeckým, DsSc., ředitelem
Bankovní spojení: ČNB, a.s., č.ú.: 13429041/0710
(dále jen „objednatel“)

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO (dále jen „dodatek“)

I.

Preambule

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že na základě výběrového řízení provedeného dle zákona o zadávání veřejných zakázek uzavřely dne 2.1.2020 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele, za podmínek sjednaných v dané smlouvě, dílo spočívající v provedení stavby, respektive ve stavebních a technologických úpravách zvěřince Fyziologického ústavu AV ČR v budově G v areálu sídla objednatele (areál nacházející se na adrese Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4), tj. v budově bez čísla popisného nebo evidenčního postavené na pozemku parc. č. 804/73, 390/34 a 3035/49, v obci Praha, k.ú. Krč, včetně veškerých dodávek a služeb s výše uvedeným souvisejících, a objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli za provedení díla v plném rozsahu cenu uvedenou v článku 6. odst. 1. dané smlouvy (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Smlouva o dílo je průběžně doplňována číslovanými dodatky.

- 1.2. Předmět plnění dle Smlouvy o dílo byl blíže specifikován v projektové dokumentaci stavby, kterou jako generální projektant vypracovala společnost Prostor 008, s.r.o., IČ: 28514785, sídlem Štefánikova 6/57, Smíchov, 150 00 Praha 5 a výkazu výměr (dále jen „**Projektová dokumentace**“).
- 1.3. V průběhu realizace díla (veřejné zakázky) se vyskytla potřeba provedení dodatečných prací (víceprací) nad rámec stanovených v Projektové dokumentaci a Smlouvě o dílo, která vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné práce byly nezbytné pro provedení díla dle Smlouvy o dílo.
- 1.4. Smluvní strany prohlašují, že potřeba provedení víceprací a souvisejících méně prací vznikla v průběhu provádění stavby z důvodů uvedených v technických listech změny, které tvoří přílohu č. 1, 2 a 3 dodatku.
- 1.5. Smluvní strany uvádějí, že se dohodly na méněpracích vyplývajících z přílohy č. 3, kdy se jedná o vyhrazenou změnu závazku ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 4 Smlouvy o dílo. Smluvní strany tímto potvrzují, že ve smyslu uvedeného článku Smlouvy o dílo došlo k oznámení o odstoupení od částí díla specifikovaných v příloze č. 3.
- 1.6. Smluvní strany dále prohlašují, že veškeré změny dle bodu 1.4 a 1.5. byly projednány a schváleny na kontrolních dnech za účasti zhotovitele a objednatele a jejich zástupců, a to v souladu s článkem 22 odst.2 Smlouvy o dílo.
- 1.7. Smluvní strany dále uvádí, že dle vyjádření zhotovitele je technologicky možné realizovat během provádění některé z etap i některé části z následujících etap, a to aniž by došlo k narušení realizace dané etapy. Smluvní strany se s ohledem na nezbytné vícepráce, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a v jejichž důsledku dochází k posunu časové realizace stavby, že v případě provozních potřeb objednatele či z technických důvodů na straně zhotovitele při realizaci stavby, bude možné realizovat části etap i v jiných fázích.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v článku 2. Smlouvy o dílo se mění tak, že se rozšiřuje o práce uvedené v příloze č. 1, 2 a 3 včetně cenového rozpočtu těchto víceprací.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v článku 2. Smlouvy o dílo se mění tak, že se poníží o práce uvedené v příloze č. 1, 2 a 3 včetně cenového rozpočtu těchto méněprací
- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že odměna za provedení díla uvedená v čl. 6 odst. 1 Smlouvy o dílo se s ohledem na vícepráce práce a méněpráce mění tak, že činí:

Celková cena bez DPH:	110.166.103,71 Kč
DPH 21 %	23.134.881,78 Kč
Celková cena s DPH:	133.300.985,49 Kč


- 2.4. S ohledem na vícepráce, jejichž potřeba se vyskytla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení etapy I, respektive etapy O+I, stanoveném v příloze č. 2 Smlouvy o dílo s celkovým prodloužením o 60 dnů. Aktualizovaný časový harmonogram realizace je součástí tohoto dodatku Příloha č. 4, přičemž v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy o dílo.
- 2.5. Smluvní strany se dohodly, že konkrétně určené části etapy II či etapy III je možné realizovat při provádění etapy I (či etapy II pro části etapy III), a to na základě odsouhlasení zhotovitelem, pověřeným zástupcem objednatele a technickým dozorem investora (objednatele) při kontrolních dnech. Souhlas s přesunem dílčí části etapy musí být zachycen v zápise z kontrolního dne.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že nezbytnost provedení víceprací byla projednána s technickým dozorem investora, který byl rovněž seznámen s oceněním těchto víceprací a nevznese proti jejich ocenění námitku, když odměnu za vícepráce shledal stanovené v souladu se Smlouvou o dílo a jako odměnu obvyklou.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – Technický list změny TLZ 02
Příloha č. 2 – Technický list změny TLZ 03
Příloha č. 3 – Technický list změny TLZ 04
Příloha č. 4 – Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Harmonogram prací
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, když každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž pro účely uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy za vyloučené z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné, vážné a opravdové vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


V Praze



VW WACHAL a.s.
Ing. Ondřej Wachal, prokurista
Zhotovitel

V Praze dne

30. 9. 2020



Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel

FYZIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Videňská 1083, 142 20 Praha 4
IČ: 67985823 – DIČ: CZ67985823