

Dodatek č. 2

k Souhrnu smluvních dohod - Smlouvě o DÍLO

č. smlouvy objednatele: 08PT-000423

č. smlouvy zhotovitele: 18-303

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

kontaktní osoba ve věcech smluvních a osoba oprávněná k podpisu dodatku:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

tel:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

„D7 Slaný - hranice Stč. kraje, km 17,81-24,300, DSP/IČ“

ISPROFIN: 327 123 1006

I.

Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.10.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace služeb dle zadání objednatele v rozsahu a členění v souladu s Položkovým rozpočtem pro projektové práce DSP/IČ. Součástí Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních

- komunikací, schválené MD-OPK č.j. 11/2015120-TN/I ze dne 5. února 2015, s účinností od 6. února 2015, ve znění Zvláštních obchodních podmínek (dále jen „VOP/ZOP“).
2. Dne 21.10.2019 byl uzavřen Dodatek č. 1, jehož předmětem bylo doplnění povinnosti zhotovitele využívat systém PPS (vést dílčí přípravu stavby v systému Objednatele).
 3. V průběhu projektové přípravy stavby došlo ke skutečnostem, na základě kterých je nutné upravit předmět plnění. Jedná se o tyto skutečnosti:
 - a) Nabytí právní moci územního rozhodnutí č.j. 10896/2019/sú/Bř dne 24.6.2020 stavby „D7 – odpočívky Netovice – pravá odpočívka“, která místně i věcně přímo souvisí s přípravou stavby dálnice D7 MUK Knovíz – MUK Slaný – západ., a to zejména z důvodu současného plnění podmínek územního rozhodnutí stavby D7 vydaného pod č.j. 9843/2017/SÚ/Ho dne 13.6.2019.
 - b) Požadavek Objednatele na dodatečné práce v důsledku rozšíření předmětu díla o stavbu D7 – odpočívky Netovice – odpočívka vpravo, který Objednatel uplatnil na Zhotoviteli po nabytí právní moci územního rozhodnutí č.j. 10896/2019/sú/Bř na odpočívku, a který vyvolal přepracování souhrnné části a souvisejících stavebních objektů před předáním dílčího plnění smlouvy - projektové dokumentace DSP stavby.
 4. V návaznosti na skutečnosti specifikované v předchozích odstavcích došlo ke ztížení služeb zhotovitele v důsledku přepracování části původního rozsahu služeb, následným zvětšením rozsahu služeb a prodloužením doby pro jejich provedení. V takovém případě se termín pro dokončení služeb prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení nezbytná pro řádné dokončení služeb, jak předpokládá Pod-článek 25.1, písm c) VOP/ZOP Smlouvy.
 5. Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy a uzavření Dodatku č. 2. Změna nepředstavuje Změnu podstatnou dle § 222 odst. 3 ZZVZ.

II.

Změna smlouvy

1. Z důvodu rozšíření rozsahu plnění se smluvní strany dohodly na následujících změnách této smlouvy:

1.1 V části Souhrn smluvních dohod – Smlouva o dílo se odstavec I. cena mění takto:

tímto dodatkem č. 2 se stávající text:

Cena	
a. Nabídková cena bez DPH	= 16 287 510 Kč
b. DPH	= 3 420 377 Kč
c. nabídková cena celkem (a + b)	= 19 707 887 Kč

nahrazuje textem:

Cena	
d. Nabídková cena bez DPH	= 16 287 510 Kč
e. Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 bez DPH	= 1 506 960 Kč
f. DPH	= 3 736 838,70 Kč
g. nabídková cena celkem (a + b)	= 21 531 308,70 Kč

1.2 V souladu s Pod-článkem 25.1 písm c) VOP/ZOP Smlouvy **se prodlužuje dílčí termín pro odevzdání konceptu DSP** dohodnutý v Pod-článku 22.1 ZOP, a **to do 3 měsíců** od uzavření tohoto dodatku.

1.3 V příloze č. C „Platby a Platební podmínky“, část III. A „Položkový rozpočet – projektové práce (DSP) a část III B „Položkový rozpočet – IČ k SP včetně majetkoprávního projednání“ se doplňují položky, o které se navyšuje cena díla v souladu s článkem 23.2 Všeobecných smluvních podmínek. Navýšení ceny je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.

1.4 V příloze č. C „Platby a Platební podmínky“, bod 3) Termíny a způsob plateb, část Inženýrská činnost a část Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo, **se kontaktní osoba objednatele** v této věci (osoba příslušná k potvrzení převzetí a zajištění schválení) ve všech třech případech nahrazuje osobou hlavní inženýr přípravy“.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti v původním znění. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou přílohy:
Příloha č.1. Oceněný rozpis služeb

PODEPSÁN
za objednatele:

PODEPSÁN
za zhotovitele:

Datum: 3.9.2020

Datum: 5.9.2020

a č. 1
 ěný rozpis služeb

D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný – západ - dodatek č. 2 - doplnění DSP o objekty stavby "D7 -
 odpočívky Netovice – pravá odpočívka"

DSP + IČ ke stavebnímu povolení

Položka		cena za j.	množství doplnění	množství nové	cena dodatek
Dokumentace pro vydání stavebního povolení		Kč/hod	hod	hod	
A	Průvodní zpráva				
B	Souhrnná technická zpráva - do navýšení zahrnutý i podíl navýšení ZOV, celkové vodohosp. řešení, odhad nákladů				
C	Situační výkresy				
	Situační výkres širších vztahů				
	Katastrální situační výkres (vč. zajištění aktuální mapy KN)				
	Koordinační situační výkres				
D	Dokumentace objektů				
	SO řady 000				
	SO řady 100				
	SO řady 200				
	SO řady 300				
	SO řady 400				
	SO řady 500				
	SO řady 600				
	SO řady 700				
	SO řady 800				
F	Dokladová část - navýšení				
G	Souvisící dokumentace - navýšení				
Celkem - Dokumentace pro vydání stavebního povolení					

IČ k SP včetně majetkoprávního projednání					
	IČ k SP vč. MČ - navýšení rozsahu				
Celkem - Inženýrská činnost					

celkem	1 506 960 Kč
DPH 21%	316 462 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 823 422 Kč