

DODATEK č. 4
k Souhrnu smluvních dohod ze dne 22. 2. 2013
č.: 05PT-0000247, č. zhotovitele 13-141
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 7. 2013, Dodatku č. 2 ze dne 11. 12. 2014, Dodatku č. 3 ze dne
30. 11. 2015
(dále jen: "Smlouva o dílo")

Smluvní strany:

1. Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 549/56, 145 05 Praha 4
zastoupené: [REDAKCE], generálním ředitelem ŘSD ČR
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 65993390 DIČ: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Sdružení PRAGOPROJEKT/METROPROJEKT – D3 0310/
(dále jen: Sdružení):

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupený [REDAKCE] předsedou představenstva
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 452 72 387 DIČ: [REDAKCE]

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1434, jako vedoucí účastník Sdružení, zastupující Sdružení na základě plné moci,

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: Praha 2, nám. I. P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00
zastoupený [REDAKCE] místopředsedou představenstva
[REDAKCE], členem představenstva
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 45271895 DIČ: [REDAKCE]

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1418, jako účastník Sdružení a

(oba účastníci Sdružení ve svém souhrnu dále jen: „Zhotovitel“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- a) se v průběhu plnění díla dle Smlouvy o dílo (zpracování a projednání projektové dokumentace ve stupni DSP) vyskytly objektivně nepředvídatelné skutečnosti, které vedou k nutnosti provedení dodatečných služeb Zhotovitelem,
- b) dodatečné služby zahrnují zpracování a projednání požadavků ze strany třetích subjektů na úpravy projektové dokumentace ve stupni DSP
- c) dodatečné služby splňují podmínky pro jejich zadání dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „D3 0310/I – Úsilné – Hodějovice, DSP/IČ/ZDS/AD “

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je **(i)** navýšení rozsahu služeb poskytovaných zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo, **(ii)** odpovídající navýšení ceny díla a **(iii)** úprava smluvního termínu plnění.

II.

Navýšení rozsahu služeb

1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem

- a) na nezbytnost provedení úprav DSP v důsledku požadavků třetích subjektů (viz výše), které mají dopad na kontrolu a kompletaci DSP na projednání úprav DSP s DOSS a dalšími subjekty a zajištění navazující IČ vč. majetkoprávního vypořádání stavby, a
- b) na vhodnost spojení žádostí o vydání SP na SO stavby „tunel Pohúrka, odvodňovací štola“ a SO stavby D3 0310/I (spojení stavebních řízení), a to i z důvodu následného vydávání příslušných stanovisek EIA pro navazující řízení;

dojde k navýšení rozsahu služeb spočívajících v zapracování a projednání předaných úprav DSP, IČ ke SP, vč. majetkoprávního vypořádání.

2. Podrobná specifikace služeb je předmětem Soupisu prací, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.

Navýšení ceny díla

1. Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na rozšíření předmětu plnění dojde k úpravě ceny díla, a to následovně:

Původní cena (bez DPH)	58 383 280,- Kč
Cena dodatečných prací (bez DPH)	1 618 060,- Kč
Cena celkem po změně (bez DPH)	60 001 340,- Kč
DPH 21%	12 600 281,- Kč
Cena celkem vč. DPH	72 601 621,- Kč

2. Specifikace navýšení ceny díla je předmětem Soupisu prací, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

**IV.
Změna termínu plnění**

Aktualizace DSP

do 1 měsíce od předání podkladů od objednatele, jejichž předmětem je úprava původní dokumentace DSP v rozsahu požadavků stanovených v rámci veřejné zakázky: „D3 0310/I – Úsilné – Hodějovice, úprava DSP a tunel Pohůrka, odvodňovací štola VD-ZDS/AD“ (číslo zakázky objednatele 05T-001140)

Získání všech stavebních povolení

do 6 měsíců od vydání rozhodnutí o posledním vyvlastnění nebo od vydání příslušného ověřovacího závazného stanoviska k posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 39/2015 Sb. podle toho, co nastane později.

**V.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1 až 3 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, přičemž Objednatel a vedoucí sdružení obdrží po dvou vyhotoveních, další účastník Sdružení obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací

za Objednatele:

30 -09- 2016

Datum:

za Zhotovitele

Datum

07 -09- 2016

předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.

Oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení za Sdružení
PRAGOPROJEKT/METROPROJEKT – D3 0310/I

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Část III.A) Položkový rozpočet - projektové práce

- zpracování úprav DSP, převzetí, kontrola a kompletace DSP pro jednotlivá SŘ

SPECIFIKACE

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu- modré buňky.

Poř.	Popis prací	Počet hodin (navýšení)	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč bez DPH
		hodin	Kč / hod	Kč
I	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
II	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
III	[redacted]			[redacted]
	[redacted]			[redacted]
	[redacted]			[redacted]
	[redacted]		[redacted]	[redacted]

V Praze dne 7.9.2016

předseda představenstva

Oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení za Sdružení PRAGOPROJEKT/METROPROJEKT – D3 0310/I

