

## DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

### **Institut klinické a experimentální medicíny**

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29.5.2012

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČO: 00023001, DIČ: CZ00023001

zastoupená Ing. Michalem Stiborkem, MBA, ředitelem

bank. spojení: ČNB, č. účtu: 42334041/0710

(dále jen "objednatel")

a

### **PRO URBAN s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn.: C 30156

se sídlem Prunéřov 389, 432 01 Kadaň

IČO: 28409434, DIČ: CZ28409434

zastoupená Lukášem Tučím, jednatelem

bank. spojení: KB, a.s., č. účtu: 43-1738280277/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě:

### **Článek I.**

Smluvní strany uzavřely dne 17. 6. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledku výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce ploché střechy - objektu E, IKEM“, evidovanou v IKEM pod č. PZ-2020-0000049.

### **Článek II.**

Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní rekonstrukci, tedy zateplení a obnovu hydroizolační funkce ploché střechy objektu E v sídle objednatele.

Pro dodržení montážních pokynů dodavatele modifikovaných asfaltových pásů , vydaných v lednu 2020 je nutné podržet tyto podmínky:

- při pokládce asfaltových pásů při vysokých teplotách vzduchu měkne asfaltová vrstva a vzrůstá riziko poškození povrchu pásu (např. stoupnutím na pás). Při vysokých teplotách navíc hrozí riziko zabudování nedovoleného napětí do asfaltového pásu z důvodu jeho délkové teplotní roztažnosti. Proto doporučujeme pokládat pásy na střechách jen do povrchové teploty pásu asi 50°C (tj. při venkovní teplotě asi 25°C ve stínu)
- tyto klimatické podmínky podle stávající předpovědi není možné zajistit , z tohoto důvodu zhotovitel nemůže nasadit plánovanou montážní kapacitu k zajištění smluvního termínu dokončení díla 17.9. 2020

Na základě výše uvedeného sjednávají smluvní strany tento dodatek ke Smlouvě.

### **Článek III.**

1. Smluvní strany sjednávají, že se mění termín pro dokončení a předání díla objednateli. Dílo bude předáno objednateli bez vad a nedodělků nejpozději dne **16. 10. 2020**.

2. Dále smluvní strany sjednávají, že se v Čl. VIII. odst. 3. Smlouvy prodlužuje záruční doba na **84 měsíců** od dne oboustranného podpisu předávacího protokolu bez vad a nedodělků.
3. Smluvní strany prohlašují, že na obsahu tohoto dodatku č. 1 byly dohodnuty již dne 9. 9. 2020, ačkoli o tom v té době nebyl pořízen formalizovaný písemný dodatek ke Smlouvě, a že tento dodatek v písemné podobě formalizuje předchozí faktickou dohodu smluvních stran o prodloužení účinnosti Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu považují za kontinuálně platnou a účinnou bez ohledu na to, kdy byl podepsán tento dodatek stvrzující prodloužení účinnosti Smlouvy a kdy byl tento dodatek uveřejněn v registru smluv, a že plnění proběhnuvší podle Smlouvy do podpisu tohoto dodatku a jeho uveřejnění v registru smluv byla realizována ve vzájemném srozumění smluvních stran o tom, že Smlouva bude prodloužena, jak uvedeno v tomto dodatku.

#### Článek IV.


1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne 5. 10. 2020

V Kadani dne

za Institut klinické a experimentální medicíny

za PRO URBAN s.r.o.



Ing. Michal Stiborek, MBA  
ředitel



Lukáš Tučím  
jednatel