



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy Objednatele: 5620050012.02

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Zateplení objektu Podpěrova 4“

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 107 - 128 410 02 77/0100
Pověřen podpisem tohoto dodatku smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská
třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

██████████ technický ředitel

██████████ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

██████████ samostatný technik střediska realizace
pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

II. I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zastoupená: ██████████ jednatelem společnosti
Se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČO: 25588176
DIČ: CZ25588176

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod
sp. zn. oddíl C, vložka 36233

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 471216473/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 3. 2. 2020 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5620050012 u Objednatelce ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 7. 2020 (dále jen „smlouva“).
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“) je změna článku II Předmět smlouvy:
 - rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 7 ze dne 7. 9. 2020, dále ve změnovém listu č. 8 ze dne 7. 9. 2020, ve změnovém listu č. 9 ze dne 7. 9. 2020, ve změnovém listu č. 10 ze dne 7. 9. 2020 a ve změnovém listu č. 11 ze dne 7. 9. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v objemu 1 115 362,40 Kč bez DPH; dále ve změnovém listu č. 12 ze dne 7. 9. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, vícepráce v objemu 180 126,01 Kč bez DPH;
 - zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 7 ze dne 7. 9. 2020, dále ve změnovém listu č. 9 ze dne 7. 9. 2020, ve změnovém listu č. 10 ze dne 7. 9. 2020 a ve změnovém listu č. 11 ze dne 7. 9. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu – 1 073 570,19 Kč bez DPH.
- 3) Předmětem dodatku č. 2 je dále změna čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram:
 - prodloužení lhůty pro dokončení díla a jeho předání a převzetí z důvodu uvedených v čl. III. 6. písm. a) a písm. c) v délce 68 dnů.
- 4) Předmětem dodatku č. 2 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

- 1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.9. tohoto znění:

II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 7 ze dne 7.9. 2020, ve změnovém listu č. 8 ze dne 7. 9. 2020, ve změnovém listu č. 9 ze dne 7. 9. 2020, ve změnovém listu č. 10 ze dne 7. 9. 2020, ve změnovém listu č. 11 ze dne 7. 9. 2020 a ve změnovém listu č. 12 ze dne 7. 9. 2020. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 7 ze dne 7. 9. 2020, ve změnovém listu č. 9 ze dne 7. 9. 2020, ve změnovém listu č. 10 ze dne 7. 9. 2020 a ve změnovém listu č. 11 ze dne 7. 9. 2020.

- 2) **Čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram**

Text odst. III.1. písm. c) se nahrazuje textem:

lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.5 této smlouvy) se sjednává v délce 6 měsíců a 68 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).

3) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem **18 887 643,15 Kč bez DPH**

4) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.3** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.3 Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

| | |
|--|--------------------------|
| Cena za zhotovení stavby dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH | 18 660 724,93 Kč |
| Cena víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH | 1 295 488,41 Kč |
| Cena méněprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH | <u>- 1 073 570,19 Kč</u> |
| Cena za zhotovení stavby dle dodatku č.1 celkem bez DPH | 18 882 643,15 Kč |

4) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří přílohu její č. 1 a změnovým listem č. 1 ze dne 2. 7. 2020, změnovým listem č. 2 ze dne 2. 7. 2020, změnovým listem č. 3 ze dne 2. 7. 2020, změnovým listem č. 4 ze dne 2. 7. 2020, změnovým listem č. 5 ze dne 2. 7. 2020, změnovým listem č. 6 ze dne 2. 7. 2020, změnovým listem č. 7 ze dne 7. 9. 2020, změnovým listem č. 8 ze dne 7. 9. 2020, změnovým listem č. 9 ze dne 7. 9. 2020, změnovým listem č. 10 ze dne 7. 9. 2020, změnovým listem č. 11 ze dne 7. 9. 2020, změnovým listem č. 12 ze dne 7. 9. 2020, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

5) **Čl. XVI. Ostatní ujednání**, odst. XVI.13. se doplňuje o text tohoto znění:

Příloha č. 4:

Změnový list č. 7 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 8 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 9 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 10 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 11 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 12 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy jsou:
 - Změnový list č. 7 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 8 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 9 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 10 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 11 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 12 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/105 dne 23. 9. 2020.

V Brně dne 25.9.2020


V Brně dne 24.9.2020



za Objednatele

vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna



za Zhotovitele

jednatel společnosti