

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Areál Veleslavín, výstavba nového areálu administrativního
centra – projekt pro územní řízení“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 14. 11. 2019
pod. č.j. Objednatele: ZSM-47-74/OVZ-2019
(dále jen „Smlouva“)

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

státní příspěvková organizace

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10

IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999,

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30320881/0710

zastoupená: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)

číslo Dodatku č. 1: 47-81/OVZ-2019

a

ra15 a.s.

se sídlem: Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 066 47 642, DIČ: CZ06647642

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 23014

bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu: 115-5655340287/010,

zastoupená: ing. Liborem Hrdouškem, místopředsdou představenstva

na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)

číslo Dodatku č. 1:

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací v jednotlivých projekčních etapách uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, a to v celkové výši 565 500,00 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla v jednotlivých projekčních etapách uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, a to oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy.
- 1.2. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve Změnových listech č. 1 až 7 odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tyto Změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 2 (dále jen „Změnové listy“).



2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 2.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedených Změnových listů.
- 2.2. Cena dodatečných prací v jednotlivých projekčních etapách uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje Cena Díla, sjednaná v odst. 5.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
 - a) celkem bez DPH 565 500,00 Kč
(slovy: pět set šedesát pět tisíc pět set korun českých),
 - b) DPH 21 % ve výši 118 755 Kč
(slovy: sto osmnáct tisíc sedm set padesát pět korun českých),
 - c) celkem včetně DPH 684 255 Kč
(slovy: šest set osmdesát čtyři tisíc dvě stě padesát pět korun českých).

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1, že tomuto Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:
- 1) Příloha č. 1 - CENOVÁ KALKULACE - NABÍDKOVÁ CENA - Dodatek č. 1.
 - 2) Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1 až 7.

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Zhotovitel	Objednatel
	

CENOVÁ KALKULACE - NABÍDKOVÁ CENA - Dodatek č. 1

na veřejnou zakázku:

„Areál Veleslavín, výstavba nového areálu administrativního centra – projekt pro územní řízení“

Projekční etapa		Činnost	Smlouva o dílo				Dodatek č. 1		
			Smluvní cena za jednotlivé etapy vyjádřená v % z nabídkové ceny celkem	Smluvní cena za jednotlivé etapy v Kč bez DPH vypočtená z nabídkové ceny celkem	Nabídková cena celkem v Kč bez DPH (vyplňuje dodavatel)	Cena bez DPH	Prodloužení doby realizace dané etapy ve dnech	Změnový list č.	
a)	Projekční etapa 1	Studie proveditelnosti výstavby nového areálu administrativního centra do 150 (sto padesáti) dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto etapu	25%	4 444 250,00 Kč	17 777 000,00 Kč	45 000,00 Kč	21	ZL 1	
b)	Projekční etapa 2	Dokumentace stavebně technického stavu do 90 (devadesáti) dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto etapu	12%	2 133 240,00 Kč		15 000,00 Kč	3	ZL 4	
c)	Projekční etapa 3	Zpracování dokumentace bouracích prací do 60 (šedesáti) dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto etapu	8%	1 422 160,00 Kč		30 000,00 Kč	8	ZL 4	
d)	Projekční etapa 4	Inženýrská činnost a podání ohlášení o záměru odstranění staveb, terénních úprav a zařízení do 60 (šedesáti) dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto etapu	3%	533 310,00 Kč		30 000,00 Kč	21	ZL 4	
						30 000,00 Kč			ZL 5
e)	Projekční etapa 5	Zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o odstranění staveb, terénních úprav a zařízení do 45 (čtyřiceti pěti) dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto etapu	2%	355 540,00 Kč	10 000,00 Kč	2	ZL 4		

f)	Projekční etapa 6	Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (pro celý komplex budov) do 150 (sto padesáti) dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto etapu	35%	6 221 950,00 Kč	195 000,00 Kč	90	ZL 3
					140 000,00 Kč		ZL 2
					22 500,00 Kč		ZL 6
					48 000,00 Kč		ZL 7
g)	Projekční etapa 7	Inženýrská činnost a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (pro celý komplex budov) do 90 (devadesáti) dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto etapu	5%	888 850,00 Kč	0,00 Kč	0	0
h)	Projekční etapa 8	Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí (pro celý komplex budov) do 60 (šedesáti) dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto etapu	10%	1 777 700,00 Kč	0,00 Kč	0	0
Nabídková cena celkem:				17 777 000,00 Kč	565 500,00 Kč		
Smluvní cena vč. Dodatku č. 1 - bez DPH:					18 342 500,00 Kč		
Smluvní cena vč. Dodatku č. 1 - DPH 21%:					3 851 925,00 Kč		
Smluvní cena vč. Dodatku č. 1 - s DPH:					22 194 425,00 Kč		

Výše uvedená nabídková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele, spojené s poskytováním služeb dle Smlouvy.

Nabídku předkládá:


ra15 a.s.

obchodní název dodavatele


ing. Libor Hrdoušek, místopředseda představenstva

podpis oprávněné osoby za dodavatele


Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 1		
Identifikace akce:		
Název akce:	Areál Veleslavín, výstavba nového areálu u administrativního centra - projekt pro územní rozhodnutí	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400-9005	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov	
Projektant:	ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov	
Předmět změnového listu:		
Prezentace díla -vyhotovení pohyblivých animací		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Projektční etapa č.1 (Studie proveditelnosti výstavby nového areálu administrativního centra)		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Smlouva neřeší vyhotovení pohyblivého datového záznamu.		
Nové řešení:		
Vytvořena cca. dvouminutová pohyblivá animace jako průlet celým budoucím areálem a jeho jednotlivými objekty.		
Zdůvodnění změny:		
Animace bude použita při prezentacích na úrovni Ministerstva vnitra, dotčených orgánů státní správy, na prezentacích Magistrátu, úřadů Prahy 6 a při prezentacích před občany.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Vyhotoven nový datový soubor přiložený k dokumentaci		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Zápis z KD 9 - koordinační schůzky konané 7.5.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: 21 dní		
Vliv na kvalitu díla: ano		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		45 000,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		45 000,00 Kč
DPH 21%		9 450,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		54 450,00 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
společnost	společnost	společnost
jméno a příjmení	jméno a příjmení	jméno a příjmení
Datum: 1.9.2020	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontrolovat:		
jméno a příjmení		
		
Datum: 2.9.2020		


Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 2		
Identifikace akce:		
Název akce:	Areál Veveslavín, výstavba nového areálu u administrativního centra - projekt pro územní rozhodnutí	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400-9005	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov	
Projektant:	ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov	
Předmět změnového listu:		
Aktualizace průzkumů pro oznámení záměru EIA		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Projektční etapa č.6 (Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (pro celý komplex budov))		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Průzkumné práce jsou řešeny v etapě č. 2 (Dokumentace stavebně technického stavu), které probíhala v zimních měsících na přelomu roku 2019/2020		
Nové řešení:		
Je prováděn průzkum dendrologický a orientační biologický dané lokality		
Zdůvodnění změny:		
Nutná aktualizace průzkumů pro kladné projednání dokumentace EIA podle zákona č. 100/2001 - potřeba doložení dendrologického a biologického průzkumu též v době plného vegetačního rozvoje. Dle provedené konzultace na OOŽP MHMP v rámci podané žádosti dle § 67, odst. (1) k závažnosti zásahu a rozsahu dotčených zájmů		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Vyhotoveny aktualizované a nové zprávy o průzkumech		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Požadavek podle zákona č. 100/2001 o posuzování vlivu na životní prostředí. Dle provedené konzultace na OOŽP MHMP v rámci podané žádosti dle § 67, odst. (1) a zázpis z KD č. 19 a č. 10		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: 30 dní		
Vliv na kvalitu díla: ano		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		140 000,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		140 000,00 Kč
DPH 21%		29 400,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		169 400,00 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
společnost	společnost	společnost
jméno a příjmení	jméno a příjmení	jméno a příjmení
Datum: 1.9.2020	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontrolovat:		
jméno a příjmení		
		
Datum: 2.9.2020		


Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 3		
Identifikace akce:		
Název akce:	Areál Veleslavín, výstavba nového areálu u administrativního centra - projekt pro územní rozhodnutí	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400-9005	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov	
Projektant:	ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov	
Předmět změnového listu:		
Přeložka kanalizační stoky		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Projektční etapa č.6 (Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (pro celý komplex budov))		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Smlouva neřeší přeložku kanalizace.Původní urbanistická studie atelieru Velehradský předpokládala počet kancelářských míst cca. 1850 pro potřeby MV a její zastavěné území budovami bylo uvažováno v menší ploše		
Nové řešení:		
Nově bylo specifikováno 3200 kancelářských míst pro potřeby MV a nutnost zastavět budovami celé území. Nový návrh stavby (AUS) v etapě I. řeší větší objem stavebních objektů a současně přeložku kanalizace.		
Zdůvodnění změny:		
Zkapacitnění navržené zástavby s sebou nese potřebu umístit stavební objekty i do místa současné trasy veřejné kanalizační stoky, kterou je nutné přeložit.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Vyhotovení samostatné projektové dokumentace přeložky za účelem projednání a souhlasu PVK a PVS.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Projednáno na samostatném KDP konaném na stavebním úřadě MV 17.1. 2020, Na KD č 4, 8, 9 a 10.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: 90 dní		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		195 000,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		195 000,00 Kč
DPH 21%		40 950,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		235 950,00 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
společnost	společnost	společnost
jméno a příjmení	jméno a příjmení	jméno a příjmení
Datum: 1.9.2020	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontrolovat:		
jméno a příjmení		
		
Datum: 2.9.2020		


Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 4		
Identifikace akce:		
Název akce:	Areál Veleslavín, výstavba nového areálu u administrativního centra - projekt pro územní rozhodnutí	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400-9005	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov	
Projektant:	ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov	
Předmět změnového listu:		
Objekt ČOV - odstranění stavby		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Projektční etapa č.2, 3, 4, 5 (Zpracování projektové dokumentace pro odstranění stavby - bourací práce a dokumentace stavebně-technického stavu a související inženýrské činnosti - výjádření DOSS a povolení.)		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Smlouva společně se specifikací projektčních a inženýrských prací neřeší tento objekt.		
Nové řešení:		
Odstranění objektu bývalé ČOV.		
Zdůvodnění změny:		
Potřeba uvolnění celé plochy areálu pro budoucí výstavbu.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Zahrnutí do projektové dokumentace - etapa č.2 a 3, dále pak do inženýrské činnosti etapa č.4 a 5.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Projednáno na samostatném KDP konaném na stavebním úřadě MV 17.1. 2020.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: 21 dní		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		85 000,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		85 000,00 Kč
DPH 21%		17 850,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		102 850,00 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
společnost	společnost	společnost
jméno a příjmení	jméno a příjmení	jméno a příjmení
Datum: 1.9.2020	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontrolovat:		
jméno a příjmení		
		
Datum: 2.9.2020		


Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 5		
Identifikace akce:		
Název akce:	Areál Veleslavín, výstavba nového areálu u administrativního centra - projekt pro územní rozhodnutí	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400-9005	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov	
Projektant:	ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov	
Předmět změnového listu:		
Objekty vodních děl - lapoly		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Projektční etapa č.4 (inženýrská činnosti - výjádření DOSS k povolení odstranění stavby.)		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Smlouva společně se specifikací projekčních a inženýrských prací neřeší zrušení funkce vodohospodářských objektů a děl na příslušném odboru výstavby MČ P6.		
Nové řešení:		
Vytvoření dokumentace pro vodoprávní řízení, podání žádosti a vyřízení žádosti na příslušném vodoprávním úřadu		
Zdůvodnění změny:		
Potřeba uvolnění celé plochy areálu pro budoucí výstavbu.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Vytvoření dokumentace pro vodoprávní řízení podání žádosti v rámci etapy č.4.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Projednáno na samostatném KDP konaném na stavebním úřadě MV 17.1. 2020.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: 21 dní		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		30 000,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		30 000,00 Kč
DPH 21%		6 300,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		36 300,00 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
společnost	společnost	společnost
jméno a příjmení	jméno a příjmení	jméno a příjmení
Datum: 1.9.2020	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontrolovat:		
jméno a příjmení		
		
Datum: 2.9.2020		

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 6		
Identifikace akce:		
Název akce:	Areál Veleslavín, výstavba nového areálu u administrativního centra - projekt pro územní rozhodnutí	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400-9005	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	ra15 a.s., Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov	
Projektant:	ra15 a.s., Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov	
Předmět změnového listu:		
Výstavba objektu PČR - koordinace této výstavby a změny vedení inženýrských sítí TI		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Projektční etapa č.6 (Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (pro celý komplex budov))		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Smlouva neřeší koordinační činnost s výstavbou objektu PČR.		
Nové řešení:		
Nově zahrnuto do etapy č.6.		
Zdůvodnění změny:		
Potřeba stanovení prostorových potřeb a časových limitů pro umístění sítí TI a oplocení.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Posouzení digitálních podkladů a sestavení vyjádření ke změnám výstavby PČR.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Projednáno na KDP č.12 a následné interní koordinační schůzce ZSMV.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: 14 dní		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		22 500,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		22 500,00 Kč
DPH 21%		4 725,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		27 225,00 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
společnost	společnost	společnost
jméno a příjmení	jméno a příjmení	jméno a příjmení
Datum: 1.9.2020	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontrolovat:		
jméno a příjmení		
		
Datum: 2.9.2020		

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 7		
Identifikace akce:		
Název akce:	Areál Veveslavín, výstavba nového areálu u administrativního centra - projekt pro územní rozhodnutí	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400-9005	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov	
Projektant:	ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov	
Předmět změnového listu:		
Měření hladin hluku z dopravy a stacionárních zdrojů.		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Projektční etapa č.6 (Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (pro celý komplex budov))		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Průzkumné práce jsou řešeny v etapě č. 2 (Dokumentace stavebně technického stavu), které probíhala v zimních měsících na přelomu roku 2019/2020.		
Nové řešení:		
Měření hladin hluku v požadovaném období - září, říjen.		
Zdůvodnění změny:		
Nutná aktualizace průzkumů pro kladné projednání dokumentace EIA podle zákona č. 100/2001 - potřeba doložení dendrologického a biologického průzkumu též v době plného vegetačního rozvoje. Dle provedené konzultace na OOŽP MHMP v rámci podané žádosti dle § 67, odst. (1) k závažnosti zásahu a rozsahu dotčených zájmů		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Zpráva a výsledky měření hluku v požadovaném období.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Požadavek podle zákona č. 100/2001 o posuzování vlivu na životní prostředí. Dle provedené konzultace na OOŽP MHMP v rámci podané žádosti dle § 67, odst. (1).		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: 30 dní		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		48 000,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		48 000,00 Kč
DPH 21%		10 080,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		58 080,00 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
společnost	společnost	společnost
jméno a příjmení	jméno a příjmení	jméno a příjmení
Datum: 1.9.2020	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontrolovat:		
jméno a příjmení		
		
Datum: 2.9.2020		