

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

CES 1097/20/OLCE ze dne 9.6.2020

Číslo zhotovitele:20020

dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

1.2 Zhotovitel:

VHS technology a.s.

se sídlem: Chotějovice 166, 418 04 Světec
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1885
zastoupená: Ing. Dalimil Kotas, na základě plné moci
zástupce pro věci technické:
IČ: 27347753
DIČ: CZ27347753
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 219118345/0300
telefon:
fax:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn I
. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Čl. III Čas plnění - odst. 3.2 Termín dokončení stavby do 31.10.2020.

3. Čl. IV Cena za dílo – odst. 4.1 cena celkem 1.299.643,64 Kč (bez DPH)

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1 včetně jeho příloh

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Chotějovicích dne 7.9.2020

Zhotovitel:



Ing. Dalimil Kotas
na základě plné moci
VHS Technology a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
(38)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2020	
Zhotovitel: VHS technology a.s., Chotějovice 166, 418 04 Světec					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 7.9. 2020	
Název akce: „UL038523 Ústí n.L. Habrovice, od č.p.71 po č.p.110 - rekonstrukce vodovodu“					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
		Rozpočet víceprací a méněprací			
		Stavební deník			
Popis a zdůvodnění změny: Změna je vyvolaná nemožností provedení výměny vodovodu projektovanými technologiemi z důvodů uložení inženýrských sítí jiných provozovatelů na a v trase vodovodu ve vzdálenostech neodpovídající prostorové normě. Jedná se zejména o uložení plynovodních přípojek na stávajícím vodovodu a podélné uložení sdělovacího kabelu v trase vodovodu. Technologie podvrtávání a zatahování budou nahrazeny klasickou výkopovou metodou.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 160.500,04 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 1.299.643,64 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 35 (třicetpět) kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 160.500,04 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 487.599,28 Kč bez DPH. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 327.099,24 Kč bez DPH. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 487.599,28 Kč bez DPH. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 327.099,24 Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 28					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					.9.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

_____ datum 7.9.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

_____ Datum 7.9.2020

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

_____ datum 7.9.2020

_____ 7.9.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení _____ předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.