

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 209057

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku  
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

## 1. Distribuce tepla Třinec, a.s.

se sídlem Máchova 1131, Lyžbice, 739 61 Třinec

IČO 64609812, DIČ CZ64609812

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1168

zastoupena: Ing. Milanem Sikorou, ředitelem společnosti,

zastoupení ve věcech technických:

zastoupení ve věcech smluvních a ekonomických: Ing. Milan Sikora, ředitel  
společnosti, e-mail:

bankovní spojení:

na straně jedné jako „*objednatel*“

## 2. HAMROZI s.r.o.

se sídlem Polní 411

IČ 25842544 , DIČ CZ25842544

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 21058

zastoupena Bohuslavem Hamrozi, jednatelem společnosti

zastoupení ve věcech technických:

e-mail:

zastoupení ve věcech smluvních a ekonomických: Bohuslav Hamrozi, jednatel  
společnosti, e-mail:

bankovní spojení:

na straně druhé jako „*zhotovitel*“

## I.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na základě odstavce IX.- Ostatní ujednání , bodu IX.17, výše uvedené smlouvy o upřesnění **bodu II.2.2., odstavec II. – Doba a místo provádění díla.** Termín provedení díla a jeho ukončení se posouvá z 19.9.2020 na **25.9.2020** a to z níže uvedených důvodů:

- během výkopových prací bylo zjištěno, že přes stávající šachtu vedou nezaměřené kabely a bylo nutné vyhledat jejich správce nebo majitele. Oslovení správci se postupně vyjádřili, že kabely nejsou v jejich majetku, a že je nevyužívají. Poté bylo přistoupeno k jejich odstranění, ale práce se tím zpozdily o 5 dnů. Tuto časovou ztrátu se v důsledku dalších komplikací již nepodaří zhotoviteli dohnat.

- nepřízeň počasí, vytrvalé celodenní deště koncem měsíce srpna 2020, práce se musely přerušit na 4 dny.

## II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. **209057** ve znění platných dodatků zůstávají nezměněny.

V Třinci 16.9.2020

objednavatel

zhotovitel ' '