

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017,
P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Březnice -
Strakonice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-2880/2019/BRM

ISPROFIN: 3273514800

a

První SaZ Plzeň a.s.

se sídlem: Wenzigova 8, 301 00 Plzeň

IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

spisová značka B 915

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Vladimírem Rychterou, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: A1 133 19

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 1 je nedokončení stavební připravenosti na straně distributora elektrické energie v řádném termínu pro řádné dokončení stavebních objektů:

SO 04 Přípojka nn pro přejezd P1348 v km 23,017

SO 05 Přípojka nn pro přejezd P1360 v km 28,552

SO 06 Přípojka nn pro přejezd P1367 v km 33,149

V důsledku této skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací o 3 měsíce, tedy celkem na 10 měsíců ode dne zahájení stavebních prací. Celková lhůta dokončení díla se prodlouží na 12 měsíců ode dne zahájení stavebních prací. Dokončení ostatních PS/SO se nemění. Současně Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s prodloužením lhůty pro provedení stavebních prací uvedené v článku 3., odst. 3.8 Smlouvy a v Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogramu postupu prací nebude uplatňovat vůči Objednateli žádné nároky ani nebude požadovat zvýšení Ceny Díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenou skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-2880/2019/BRM; č. zhot.: A1 133 19 uzavřené dne 6. 8. 2019 následovně:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- dochází tak ke změně ujednání v článku 3., v odst. 3.6. tak, že se ruší stávající text:

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 10 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **7 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

A nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 12 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **10 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději k **datu podpisu** posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 5.12. (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky OP/PR/07/15
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), b) Všeobecné technické podmínky část 1 – projekt stavby – VTP/P-PR/02/14 c) Všeobecné technické podmínky část 2 - realizace stavby – VTP/P-PR/05/14 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací (nová příloha č. 5 k datu podpisu dodatku č. 1)
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-2880/2019/BRM, číslo sml. zhot.: A1 133 19, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení dodatku č. 1 a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení dodatku č. 1.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

- 5 -10- 2020

V Praze dne

25 -09- 2020

V Plzni dne

Ing. Petr Hofmanz
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Vladimír Rychtera
člen představenstva,
První SaZ Plzeň a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1145000

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2dade519-15b5-4c4d-8ef6-4f94e86d74a0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.10.2020 15:46:01



cac7a237-a541-4da3-b445-05af2e8de13b