

DODATEK č. 1/2016
ke smlouvě ze dne 15.9.2015
č. smlouvy objednatele 03PU-000995

I/43 Lažany průtah – oprava povrchů

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupený: _____, ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Zhotovitel: Porr a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Strašnice, Praha 10
zastoupený: _____, vedoucím odštěpného závodu -
Morava a ing. Jaroslavem Konečným, vedoucím provozní jednotky
Brno odštěpného závodu - Morava – na základě plné moci
IČ: 65993390

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2016 ve znění:

II. Doba plnění

- původní znění:

Termín ukončení díla a předání díla je 7/2016

- nové znění:

Termín ukončení díla a předání díla je 11/2016

Zdůvodnění:

K posunutí termínu plnění dochází z důvodu koordinace prací se stavbou I/43 Lažany – opěrná zeď.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované objednávce zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2016 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 15.9.2015.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

V Brně dne 19 -07- 2016

ředitel Závodu Brno

/ vedoucí odštěpného
závodu – Morava

vedoucí provozní jednotky Brno
odštěpného závodu - Morava