

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **655/ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **K88/19**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. **12/OR/2019**

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jan Lichtneger

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

Oprávněn jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXX,
mobil: XXXXXXXXX

Odp. pracovník: XXXXXXXXXX mobil: XXXXXXXXXX

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. Raeder & Falge s.r.o.

IČ: 287 14 989

DIČ: CZ28714989

Sídlo: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Mgr.

Martina Červinská

telefon: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla: XXXXXXXXXX
XXXXXX

telefon: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických:

➤ Hlavní stavbyvedoucí: XXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

➤ Autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce: XXXXX
XXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

č.ú.: XXXXXXXXXXXX

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Veřejná zakázka:
„Modernizace mostu ev. č. 209-011b u Nového Sedla přes železniční trať“

Na základě dohody smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.10.2010, jímž se mění ustanovení smlouvy takto:

Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 655/ODO/2019 se upravují podmínky stavby: „Modernizace mostu ev.č. 209-011b u Nového Sedla přes železniční trať“ V souladu s § 222 odst. (2) a (3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo. Změna závazku spočívající v prodloužení termínu dokončení celého díla vyplývá z nepředvídatelných okolností spojených s pandemií COVID, s nutností schválení a přiřazení výluk pro montáž nosné konstrukce mostu ze strany Správy železnic, se špatnými klimatickými podmínkami na stavbě v době zahájení stavebních prací, a opakovanou záplavou staveniště v průběhu provádění stavebních prací. Tímto Dodatkem č.1 dochází ke změně termínu dokončení díla v článku IV. odst. 4.1.

4.1 Původní znění:

**Článek IV.
Doba plnění**

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 1.11.2019)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	10 měsíců od předání staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušení stavby

4.1 Nové znění dle dodatku č.1:

**Článek IV.
Doba plnění**

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	22.10.2020
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	10 měsíců + 87 dnů od předání staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušení stavby

Veřejná zakázka:
„Modernizace mostu ev. č. 209-011b u Nového Sedla přes železniční trať“

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 655/ODO/2019 zůstávají beze změny. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že dodatek předčetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: Žádost o prodloužení termínu realizace Modernizace mostu ev. č. 209-011b u Nového Sedla přes železniční trať.

V Sokolově: 6.10.2020

5.10.2020

za objednatele
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Mgr. Martina Červinská
jednatelka
Reader & Falge