

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): Oprava mostu v km 5,872 na trati Český Těšín – Ostrava Kunčice

Číslo veřejné zakázky: 635190009

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

SO 01 železniční svršek:

- p.č. 5 – Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65 – skutečné množství
- p.č. 6 – Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm – skutečné množství
- p.č. 7 – Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. UIC60 – skutečné množství
- p.č. 8 – Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. UIC60 – skutečné množství
- p.č. 9 – Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. UIC 60 – skutečné množství
- p.č. 10 – Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. R 750 mm – skutečné množství
- p.č. 11 – Šroub spojkový M24 x 140 mm – skutečné množství
- p.č. 12 – Součásti upevňovací- kroužek pružný dvojité Fe6 – skutečné množství
- p.č. 13 – Součásti upevňovací matice M24 – skutečné množství
- p.č. 14 – Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – nebylo realizováno
- p.č. 17 – Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c" – skutečné množství
- p.č. 18 – Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c" – skutečné množství
- p.č. 25 – Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km – souvisí s p.č.14 nebylo realizováno
- p.č. 26-Nová – Opakované měření prostorové polohy koleje dle požadavku správce trati 1 x týdně - dodatečný požadavek
- p.č. 27-Nová – Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 – skutečné množství
- p.č. 28-Nová – Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 – skutečné množství
- p.č. 29-Nová – Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 – skutečné množství

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☐

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: viz příložený rozdílový výkaz výměr

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
SO 01 železniční svršek:		
p.č. 5 – Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65		
p.č. 6 – Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm		
p.č. 7 – Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. UIC60		
p.č. 8 – Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. UIC60		
p.č. 9 - Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. UIC 60		
p.č. 10 – Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. R 750 mm		

p.č. 11 – Šroub spojkový M24 x 140 mm		
p.č. 12 – Součásti upevňovací- kroužek pružný dvojité Fe6		
p.č. 13 – Součásti upevňovací matice M24		
p.č. 14 – Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové		
p.č. 17 – Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"		
p.č. 18 – Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"		
p.č. 25 – Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km		
p.č. 26-Nová – Opakované měření prostorové polohy koleje dle požadavku správce trati 1 x týdně		
p.č. 27-Nová – Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60.		
p.č. 28-Nová – Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301		
p.č. 29-Nová – Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301		
Projektová dokumentace	0	0
Celkem	291 988,00	185 360,00
Cena dle SOD	4 695 286,10 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	4 695 286,10 Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1	4 801 914,10 Kč	

Celková hodnota změny	10,17%
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0,00%
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	+2,27%

1/ Návrh změny vypracoval*:

Datum: 21.9.2020

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

☐

Nedoporučuji

☐

Jméno: Datum: 21.9.2020 Podpis:

3/ Stanovisko přednosta odborné správy: Doporučuji ☐ Nedoporučuji ☐

Jméno: Datum: 21.9.2020 Podpis:

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ: Doporučuji ☐ Nedoporučuji ☐

Jméno: Datum: 21.9.2020 Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ: Schvaluji ☐ Neschvaluji ☐

Jméno: Ing. Jiří Macho Datum: Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1144398

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d5c4771c-ddb2-4a88-9051-55eb6b2ec281

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína BAUEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.10.2020 14:12:00



f66e4a72-48e0-44b3-81e0-b11b89a71ef5