

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu stavby a Dokumentace pro územní řízení**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3964/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 19107/19,  
ISPROFOND: 327 321 4901/553 352 0009, uzavřená dne 29.10.2019

### **Název zakázky: ETCS Ústí nad Orlicí – Lichkov**

Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupená: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

**Ing. Radomírem Hanákem**, jednatelem společnosti

**Ing. Martinem Mrázem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

- 1. Úprava rozsahu Díla, Ceny Díla a s tím spojená úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace díla a přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V návaznosti na schválení Záměru projektu v Centrální komisi Ministerstva dopravy (dále jen „CK MD“) s připomínkami, které proběhlo dne 18.08.2020 a z důvodů urychlení celé přípravy a brzkého zahájení realizace Objednatel v souladu s ustanovením článku 3, odst. 3.6 této Smlouvy nepožaduje po Zhotoviteli úplné dopracování původně předpokládaného Díla, tedy zpracování plného rozsahu Dokumentace pro územní rozhodnutí.

Na základě rozhodnutí CK MD o schválení Záměru projektu s připomínkami oznámil Objednatel dopisem č.j. 19996/2020-SŽ-SSZ-ÚI-PHA ze dne 31.08. 2020 Zhotoviteli požadavek na zpracování „Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2“. Vzhledem ke shora uvedené úpravě rozsahu Díla se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla, která bude zahrnovat úpravy ceny Díla v souvislosti se zpracováním zjednodušené dokumentace a nezpracováním plného rozsahu Dokumentace pro územní rozhodnutí.

- 2. Úprava harmonogramu plnění a s tím spojená úprava přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění.** Vzhledem ke shora uvedené úpravě rozsahu Díla se termín odevzdání 2. dílčí etapy plnění díla nově stanovuje v souvislosti se zpracováním zjednodušené dokumentace.

V souvislosti se všemi shora uvedenými skutečnostmi se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a odst. 3.5 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a příloh č. 1, č. 4 a č. 5 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-3964/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 19107/19, ve znění dodatku č. 1, takto:

#### 1) ČI. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou, ve znění dodatku č. 2 celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:                            | 2 104 800,- Kč          |
| <b>Úprava Ceny Díla v souladu s dodatkem č. 2, bez DPH</b> | <b>- 1 026 560,- Kč</b> |
| <b>Cena Díla dle dodatku č. 2, bez DPH</b>                 | <b>1 078 240,- Kč</b>   |

b) ruší se stávající znění odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.5** Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

## 2) ČI. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým v tomto znění:

### 5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

|                      |  |
|----------------------|--|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace Díla<br>- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2  |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky – OP/ZP-DUR/12/19  |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Technické podmínky:<br>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)<br>b) Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP+DUR/13/19<br>c) Zvláštní technické podmínky – ZTP_ZP+DUR |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla<br>- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2  |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram plnění<br>- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2  |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby<br>- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1   |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění  |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam poddodavatelů   |
| <u>Příloha č. 9:</u> | Související dokumenty  |

### 3) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 5) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „registr smluv“).
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3964/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 19107/19, nedotčená dodatkem č. 2, se nemění.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 (*Příloha č. 1 Smlouvy*): Specifikace Díla  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
  - Příloha č. 2 (*Příloha č. 4 Smlouvy*): Rozpis Ceny Díla  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
  - Příloha č. 3 (*Příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram plnění  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

**Za Objednatele:**

V Praze dne - 5 -10- 2020

**Za Zhotovitele:**

V Brně dne 21.9.2020

SUDOP BRNO, spol. s r.o.  
Kounicova 26  
611 36 BRNO  
5

.....  
**Ing. Petr/Hofhánzl**  
ředitel  
Stavební správa západ

.....  
**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

## Příloha č. 1 Specifikace Díla

Předmětem zadání je vypracování dokumentace záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně dokladové části v rozsahu podle Směrnice Ministerstva dopravy č.j. 644/2012-910-IKP/13 č. V-2/2012, „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, změna č.4 ze dne 15.9.2015 a směrnice SŽDC č.11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění. Stavba bude řešit vybavení tratě interoperabilním systémem evropského vlakového zabezpečovače ETCS L2 v úseku Ústí nad Orlicí (mimo) – Lichkov st. hr. Polsko.

### **Dodatkem č. 2 byla specifikace Díla upravena následovně:**

V návaznosti na schválení Záměru projektu v Centrální komisi Ministerstva dopravy (dále jen „CK MD“) s připomínkami, které proběhlo dne 18.08.2020 a z důvodů urychlení celé přípravy a brzkého zahájení realizace Objednatel v souladu s ustanovením článku 3, odst. 3.6 Smlouvy nepožaduje úplné dopracování původně předpokládaného Díla, tedy zpracování plného rozsahu Dokumentace pro územní rozhodnutí.

Objednatel v návaznosti na rozhodnutí CK MD po Zhotoviteli požaduje zpracování „Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2“ (dále jen „zjednodušená dokumentace“).

### **Předmětem této zjednodušené dokumentace bude dopracování schváleného Záměru projektu:**

- rozpracování technické zprávy
- doplnění mapové části
- zpracování objektové skladby
- zpracování „Požadavků na výkon nebo funkci“
- dopracování souhrnného rozpočtu ve stádiu 2 bez zpracování podrobných rozpočtů jednotlivých PS a SO a případná aktualizace nákladů a ekonomického hodnocení
- zapracování připomínek CK MD vyplývajících ze schválení Záměru projektu do textových částí dokumentace

Takto zpracovaná zjednodušená dokumentace bude zrychleně projednána s nezbytnými složkami Objednatele – SSZ, O 06 a O 14. Projednání tak nebude prováděno v plném rozsahu dle zadání DÚR.

Zmíněná zjednodušená dokumentace nebude řešit podrobné technické řešení jednotlivých PS a SO, geodetickou část dokumentace, podrobné položkové rozpočty jednotlivých PS a SO, inženýrskou činnost, veřejnoprávní projednání, majetkoprávní projednání, projednání z hlediska životního prostředí, získání pravomocného územního rozhodnutí a další nezbytné části plného rozsahu DÚR.

**Příloha č. 4**  
**Rozpis Ceny Díla**

| <u>Cena Díla (bez DPH)</u>                  | <u>Výše DPH</u>      | <u>Cena Díla (s DPH)</u> |
|---|----------------------|--------------------------|
| <b>1 078 240,- Kč</b>                       | <b>226 430,40 Kč</b> | <b>1 304 670,40 Kč</b>   |
| <b>Z toho</b>                               |                      |                          |
| <b>Záměr projektu</b>                       |                      |                          |
| ██████████                                  | ██████████           | ██████████               |
| <b>Zjednodušená dokumentace ve stádiu 2</b> |                      |                          |
| ██████████                                  | ██████████           | ██████████               |

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

| <u>Specifikace položky</u>                  | <u>Cena položky (bez DPH)</u> | <u>Cena položky (s DPH)</u> |
|---|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>1. Dílčí etapa:</b>                      | ██████████                    | ██████████                  |
| <b>Záměr projektu</b>                       | ██████████                    | ██████████                  |
| <b>2. Dílčí etapa:</b>                      | ██████████                    | ██████████                  |
| <b>Zjednodušená dokumentace ve stádiu 2</b> | ██████████                    | ██████████                  |
| <b>Celkem:</b>                              | <b>1 078 240,- Kč</b>         | <b>1 304 670,40 Kč</b>      |

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram plnění**

| <b><u>Rozsah plnění</u></b>                                      | <b><u>Termín plnění</u></b>          | <b><u>Fakturace</u></b>                                 | <b><u>Podklad k fakturaci</u></b> |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Zahájení prací   | Ihned po účinnosti smlouvy           | -   | -                                 |
| 1. Čistopis Záměru projektu                                      | Do 7 měsíců účinnosti smlouvy o dílo | fakturace ceny ve výši [REDAKCE]<br>z celkové ceny díla | Předávací protokol                |
| 2. Zjednodušená dokumentace ve stádiu 2<br>- předání celého díla | do 15.11.2020                        | fakturace ceny ve výši [REDAKCE]<br>z celkové ceny díla | Předávací protokol                |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1145968

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 60612f76-9911-4005-afbc-f81a56e56653

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.10.2020 09:33:02



262f8167-ff97-4f42-b1e6-5d1ac809dedd