

Č.j.: PPR-32602-22/ČJ-2019-990663

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo Č.j.: PPR-32602-11/ČJ-2019-990663 ze dne 20. 11. 2019,
uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra a Trade FIDES a.s.

„PP ČR – SLZ – Strojnická 27, Praha 7 – rozšíření zabezpečené oblasti OMPS –
realizace II“

Článek I.
Smluvní strany

objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem:	Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
zastoupen:	Kateřinou Benešovou, zástupkyní vedoucího Odboru nemovitého majetku Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
příjemce faktury:	Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
	P.O. BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05
ID datové schránky:	gs9ai55
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu:	5504881/0710
kontaktní osoba:	Patrik Svoboda, investiční referent
telefonní číslo:	+420 974 884 593
mob. tel.:	+420 734 267 038
e-mail:	patrik.svoboda@pcr.cz
(dále jen „objednatel“)	

a

zhotovitel:	Trade FIDES, a.s.
se sídlem:	Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno
IČO:	61974731
DIČ:	CZ61974731
zastoupen:	
ID datové schránky:	eu5gqkq
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	6987310257/0100
kontaktní osoba:	
telefonní číslo:	
e-mail:	

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2988
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Článek II.

Předmět dodatku

(1) Objednatel a zhotovitel (společně také „smluvní strany“) uzavřeli dne 20. listopadu 2019 smlouvu o dílo Č.j.: PPR-32602-11/ČJ-2019-990663, na realizaci akce s názvem „PP ČR - SLZ PP – Strojnická 27, Praha 7 – rozšíření zabezpečené oblasti OMPS – realizace II“ (dále jen „smlouva“). V souladu s čl. X odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**dodatek**“).

(2) Článek II. odst. 2 smlouvy se doplňuje o text, který zní:

Specifikace díla je dodatkem č. 2 ke smlouvě upravena o odsouhlasené změny díla uvedené ve změnovém listu č. 1, který je jeho nedílnou přílohou.

Článek III.

Cena díla

(1) Článek IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle smlouvy ve znění dodatku č. 2, objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla ve výši, která nepřekročí 1 146 326,20 Kč bez DPH, tj. 1 387 054,70 Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%.**

Článek IV.

Ostatní ujednání

(1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

(2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) výtisk zhotovitel.

(3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(4) Součástí tohoto dodatku je tato příloha: Změnový list č. 1

V Praze, dne - 7 -10- 2020

Za objednatele:



Katerina Benesova
Zástupkyně vedoucího ONM SLZ PP ČR

V Praze, dne - 6 -10- 2020

Za zhotovitele:



člen představenstva Trade FIDES, a.s.

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OEČ, podpis	



Změnový list číslo 1

Identifikace akce

Název akce:	PP ČR - SLZ - Strojnická 27, Praha 7 - rozšíření zabezpečené oblasti OMPS - realizace II
Číslo akce SMVS:	014V12200 8158
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Trade FIDES, a.s., člen představenstva společnosti
Projektant:	ARANEA TECHNOLOGY, a.s., projektant

Předmět změnového listu

Předmětem změnového listu jsou uplatněné méně práce a dodatečně vzniklé více práce v realizaci díla, související s chybami ve výkazu výměr a nepřesnostmi v zadávací dokumentaci.

Část díla dotčená změnovým listem

PSV()

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní řešení dle projektové dokumentace vykazovalo technické nepřesnosti související s odstupovými vzdálenostmi mezi kabelovými trasami vnitřních strukturovaných rozvodů optické sítě a skutečným umístěním koncových zabezpečovacích komponentů systému PZTS.

Nové řešení :

Vytvoření zabezpečené oblasti s parametry zabezpečení odpovídajícími certifikaci pracoviště ve stupni utajení "důvěrné" dle NBÚ.

Zdůvodnění změny :

Důvodem změn jsou chyby ve výkazu výměr způsobené nepřesnostmi v projektové dokumentaci.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá zásadní vliv na změnu výkresové dokumentace

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznamy o změnách jsou uvedeny v zápisech z jednání z KD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	111 650,30 Kč
-------------------------------	---------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	113 767,00 Kč
------------------------------	---------------


Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	2 116,70 Kč
--	---	-------------

Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	-	2 561,21 Kč
--	---	-------------

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:



PP ČR - SLZ - rozšíření zabezpečené oblasti OMPS - realizace II.
Soupis méně a víceprací a dodávek

Předmět dodávky a montáže:		Typové označení	MJ	ks/m	kpl	Dodávky		Montáže	
						1/MJ	celkem	1/MJ	celkem
PZTS									
1.	Linkový modul 8 vstupů	LML-8	ks	12	1 750,00	21 000,00	909,10	10 909,20	
2.	Box linkového modulu	LMTD	ks	12	200,00	2 400,00	303,70	3 644,40	
3.	Klávesnice	KMU-4	ks	3	2 900,00	8 700,00	454,60	1 363,80	
4.	Pomocný napájecí zdroj, 230 VAC - 13,8 VDC, 5+3A	PWR 533	ks	1	4 700,00	4 700,00	681,90	681,90	
5.	Akumulátor kapacita 38 Ah, nominální napětí 12 VDC	PBQ12380	ks	1	2 275,40	2 275,40	151,90	151,90	
6.	Kryt zdroje	K40	ks	1	2 000,00	2 000,00	341,00	341,00	
7.	Přepětová ochrana SPD 3 s vf filtrem	DA-275 DF 6	ks	1	1 783,00	1 783,00	227,30	227,30	
8.	PIR detektor se zrcadlovou optikou a dosahem 15m	N033330	ks	22	1 105,40	24 318,80	303,70	6 681,40	
9.	Detektor třštění skla s dosahem až 7,6m	FG1625TAS	ks	22	844,40	18 576,80	303,70	6 681,40	
10.	MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm	MAS203	ks	32	176,00	5 632,00	303,70	9 718,40	
11.	Plastová nízká propojovací krabice, 5+1 šroubovací svorka	J40	ks	32	25,50	816,00	303,70	9 718,40	
12.	Tišňové NO/NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu	ART476	ks	3	596,80	1 790,40	303,70	911,10	
13.	Sdělovací kabel	LAM 2x0,8+4x0,4	m	760	12,00	9 120,00	18,20	13 832,00	
14.	Sdělovací kabel	LAM 4x0,4	m	630	11,50	7 245,00	18,20	11 466,00	
15.	Datový kabel, plášť LSZH, 100 MHz	UTP Cat.5E	m	160	5,80	928,00	18,20	2 912,00	
16.	Napájecí kabel 12 VDC	CYSY 2x1	m	80	7,40	592,00	25,50	2 040,00	
17.	Silový kabel	CYKY-J 3x1,5	m	40	11,50	460,00	25,50	1 020,00	
18.	drobný materiál		kpl	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
19.	SW nastavení systému PZTS		hod	24	0,00	0,00	500,00	12 000,00	
20.	Výchozí revize elektrického zařízení		hod	4	0,00	0,00	500,00	2 000,00	
LATIS									
21.	Počítač - Intel Core i5 7500 Kaby Lake, RAM 8GB DDR4, Intel HD Graphics 630, HDD 1TB 7200 otáček, DVD, USB klávesnice a myš, Windows 10 Pro 64bit (NBD On-Site), Win 10		ks	1	18 355,60	18 355,60	2 250,00	2 250,00	
22.	LCD monitor - antireflexní, QHD 2560x1440, 16:9, IPS panel, 6ms, 350cd/m2, 1000:1, DisplayPort, Mini DisplayPort, 2x HDMI (MHL), USB 3.1 Gen 1, audio výstup, Nastavitelná výška, Pivot, VESA (NBD On-Site)		ks	1	6 082,30	6 082,30	167,00	167,00	
23.	Kabel ROLINE HDMI Gold High Speed 5m		ks	1	611,20	611,20	65,00	65,00	
24.	Server jednopaticový 1U rack, Intel Xeon E3-1220 v3, RAM 8GB UDIMM, 2x NL SAS 1000GB 7200 otáček v RAID 1, PERC H310, iDRAC7 Express, DVDRW, 2x GLAN, 250W, NBD on-site		ks	1	27 169,20	27 169,20	3 000,00	3 000,00	
25.	DELL MS WINDOWS Server 2012 R2		ks	1	8 987,70	8 987,70	3 000,00	3 000,00	
26.	Integrační SW - server	LATIS3 Server	ks	1	20 000,00	20 000,00	6 000,00	6 000,00	
27.	Integrační SW - klient	LATIS3 Klient	ks	1	15 000,00	15 000,00	4 000,00	4 000,00	
28.	Integrační SW - driver PZTS ASSET	LATIS3 FXP	ks	1	10 900,00	10 900,00	500,00	500,00	
29.	SW práce - tvorba mapových podkladů a grafických symbolů		hod	24	0,00	0,00	500,00	12 000,00	
30.	Switch L2, 12x10/100/1000T port, 2x combo port		ks	1	7 512,00	7 512,00	500,00	500,00	
OPTICKÁ SÍŤ									
31.	19" datový rozvaděč TRITON, nástěnný, 15U 600x395 mm	RBA-15-AS4-CAX-A1	ks	1	3 871,70	3 871,70	1 363,70	1 363,70	
32.	19" výsuvná optická vana 1U 24x SC	RAB-FO-X74-A1	ks	6	922,30	5 533,80	681,90	4 091,40	
33.	Kazeta na sváry vč. víčka a držáku svárů		ks	6	80,30	481,80	151,90	911,40	
34.	19" vyvazovací panel 1U, 6x vyvazovací haček 70 x 40 mm	RAB-VP-X21-A1	ks	3	272,90	818,70	76,40	229,20	
35.	Pigtail SC, 1m		ks	256	209,90	53 734,40	16,40	4 198,40	
36.	Patch cord SC/XX, 2 m		ks	258	258,10	66 073,60	23,70	6 067,20	
37.	Adaptér / konektor SC		ks	256	20,20	5 171,20	38,20	9 779,20	

<i>dodávka</i>		<i>montáž</i>	
0	0,00	0	0,00
1	4 700,00	1	681,90
1	2 275,40	1	151,60
1	2 000,00	1	341,00
0	0,00	0	0,00
2	2 210,80	2	607,40
1	844,40	1	303,70
2	352,00	2	607,40
1	25,50	1	303,70
0	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00
100	580,00	100	1 820,00
150	1 110,00	150	3 825,00
0	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00
2	160,60	2	303,80
1	272,90	1	76,40
72	15 112,80	72	1 180,80
0	0,00	0	0,00
72	1 454,40	72	2 750,40

