

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KŘÚ/20/20111

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „*Dodatek*“):

1. **Pardubický kraj**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „*Objednatel*“)

a

2. **VATACK s.r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „*Zhotovitel*“)

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

708 92 822

CZ70892822

JUDr. Martinem Netolickým Ph.D.,
hejtmanem

Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice

Albertova 859/2, Pražské Předměstí,
500 02, Hradec králové

259 96 851

CZ25996851

vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, spisová značka C 19068

Ing. Kamilem Bernardem, jednatelem
Československá obchodní banka, a.s.

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „*Smluvní strany*“ nebo každý samostatně jen „*Smluvní strana*“)

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 12. 2. 2020 uzavřeli na základě zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Rozšíření PZTS“, systémové č. P19V00000439 smlouvu o dílo č. KŘÚ/20/20111, jejímž předmětem je rozšíření stávajícího poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, zejména o nová pohybová a požární čidla vč. souvisejících plnění (dále jen „*Smlouva*“).

II.

Vzhledem k tomu,

- že do lhůty pro plnění Smlouvy vstoupily okolnosti bránící jejímu řádnému plnění v podobě pandemie koronaviru, kdy byl omezen a následně i uzavřen vstup na místo plnění,
- že ze strany objednatelů vznikly dodatečně požadavky na změnu projektu v podobě přípravy tras pro pokrytí místa plnění bezdrátovou sítí,

se smluvní strany v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následujících **změnách** Smlouvy:

1. Předmět Smlouvy a celková cena za provedení díla uvedené v příloze č. 2 a 3 Smlouvy se mění dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku – změnový list.
2. Doba plnění uvedená v čl. 4.1, tedy 6 měsíců od účinnosti smlouvy, se prodlužuje o dobu nemožnosti plnění do 2. 11. 2020, a to na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, krizových opatření Vlády České republiky, a instrukcí ředitele krajského úřadu ze dne 16. 3. 2020 a 16. 4. 2020.

V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

III.


1. Tento dodatek Smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku stvrzují, že se seznámily s jeho obsahem, že je jim srozumitelný a souhlasí s ním.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření dodatku odešle dodatek se všemi povinnými součástmi k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
6. Schváleno na jednání Rady Pardubického kraje dne 5. 10. 2020 usnesením číslo R/2943/20.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

-7. 10. 2020

V Pardubicích dne / V Pardubicích dne 7. 10. 2020



PZTS objekt B

Akce:	Krajský úřad Pardubice				
Pol. č.	Předmět dodávky:	Typ. označení:	ks/m	Cena za jednotku Kč:	Cena celkem bez DPH Kč:
	<u>PZTS - úpravy rozpočtu:</u>				
Více práce	PVC žlab 80x40 včetně příslušenství	komplet	+790	238,00	+ 188 020,00
CENA CELKEM bez DPH vč. změn					2 140 138,00 Kč